

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位									
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)								
1130607第1批核定提案																													
1	臺北市道路及人行道普查及功能分類暨視覺化管理平臺	以人為本之臺北市道路功能分類													設計中	(113年度)113.10.31				已於113年5月23日決標	交通局								
		臺北市道路及人行道普查暨視覺化管理平臺																			112年3月29日決標，113年度預計完成路寬12公尺以上人行道普查作業。	新工處							
		道路標誌、標線視覺化管理平臺																			招標作業中	交工處							
2	松隆路人行環境改善工程	1	1	6	22								1,170	22						松隆路(基隆路至中坡北路)	招標中					已於113年8月5日公告招標	新工處		
3	臺北市大安區師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)人行環境改善工程		2	33									1	600						師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)	已決標					預計113年9月開工	新工處		
4	校園周邊暨行車安全道路改善(計畫區位為本市12行政區)																					設計中					預計向國土署調整計畫類型	交通局	
5	113年臺北好行(機退2.0)																				建國南北路(和平東路-民族東路)	待施工前會勘	113.12.31					預計113年12月完工	停管處
6	113年臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充案																					設計中					辦理後續擴充作業中	交通局	

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目												目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位				
		行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善	行人早開/專用								行人時相改善			
1121228核定199處易肇事路口																								
1	士林區	承德路四段、大南路											V			已完成	113.3.1						交工處	
2	士林區	德行西路、福華路														已完成	113.1.31						交工處	
3	士林區	重慶北路四段、胡東街											V	V		施工中	113.12.1						交工處	
4	士林區	延平北路六段、永平街			V								V			施工中	113.12.1						交工處	
5	士林區	忠誠路一段、德行東路	V		V	V									V	施工中	113.12.1						交工處	
6	士林區	延平北路六段、社中街													V	V	已完成	112.11.30						交工處
7	士林區	中山北路五段、中正路				V									V	已完成	113.6.30						交工處	
8	士林區	德行東路、德行東路46巷													V	施工中	113.12.1						交工處	
9	士林區	延平北路六段、中正路													V	V	已完成	112.11.30						交工處
10	大同區	重慶北路三段、民權西路		V		V										已完成	113.1.9						交工處	
11	大同區	延平北路二段、涼州街					V									已完成	112.12.31						交工處	
12	大同區	重慶北路二段、涼州街			V											已完成	113.8.5						交工處	
13	大同區	承德路一段、長安西路	V		V											施工中	113.12.1						交工處	
14	大同區	重慶北路二段、民生西路			V											已完成	113.8.5						交工處	
15	大同區	承德路二段、民權西路	V													施工中	113.12.1						交工處	
16	大同區	承德路二段、錦西街	V													施工中	113.12.1						交工處	
17	大同區	延平北路四段、民族西路			V										V	施工中	113.12.1						交工處	
18	大同區	承德路三段、庫倫街					V									施工中	113.12.1						交工處	
19	大同區	重慶北路三段、伊寧街													V	施工中	113.12.1						交工處	
20	大同區	昌吉街、昌吉街110巷													V	施工中	113.12.1						交工處	

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目												目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位		
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善	行人早開/專用								行人時相改善	
21	大同區	長安西路、南京西路64巷					V							V	施工中	113.12.1						交工處	
22	大安區	仁愛路四段、安和路一段												V	V	已完成	113.1.15						交工處
23	大安區	信義路三段、建國南路一段					V								已完成	113.6.26						交工處	
24	大安區	仁愛路三段、建國南路一段					V						V		已完成	113.7.2						交工處	
25	大安區	信義路四段、敦化南路一段		V		V								V	施工中	113.12.1						交工處	
26	大安區	忠孝東路四段、敦化南路一段												V	已完成	113.7.9						交工處	
27	大安區	建國南路一段、濟南路三段					V								已完成	113.6.18						交工處	
28	大安區	和平東路二段、建國南路二段											V	V	施工中	113.12.1						交工處	
29	大安區	信義路四段、安和路一段	V	V		V								V	施工中	113.12.1						交工處	
30	大安區	復興南路二段、瑞安街23巷		V		V									施工中	113.12.1						交工處	
31	大安區	辛亥路三段、辛亥路三段157巷												V	施工中	113.12.1						交工處	
32	大安區	信義路四段、安和路二段	V	V										V	施工中	113.12.1						交工處	
33	大安區	和平東路三段、富陽街			V	V									施工中	113.12.1						交工處	
34	大安區	仁愛路三段、復興南路一段												V	V	已完成	113.7.9					交工處	
35	大安區	信義路四段、復興南路一段												V	V	已完成	113.7.9					交工處	
36	大安區	忠孝東路四段216巷、敦化南路一段233巷												V	施工中	113.12.1						交工處	

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目											目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位				
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善								行人早開/專用	行人時相改善		
37	大安區	敦化南路二段、四維路154巷					√					√				已完成	113.6.28						交工處	
38	大安區	通化街171巷、通化街					√								√	√	已完成	113.7.9						交工處
39	大安區	忠孝東路三段、新生南路一段	√	√		√										施工中	113.12.1						交工處	
40	大安區	市民大道四段、光復南路													√	√	已完成	113.7.9						交工處
41	大安區	忠孝東路三段、復興南路一段													√	√	已完成	113.7.9						交工處
42	中山區	松江路、農安街		√		√										已完成	112.12.31						交工處	
43	中山區	吉林路、錦州街					√								√	√	已完成	113.6.17						交工處
44	中山區	長春路、伊通街					√								√	√	已完成	113.7.2						交工處
45	中山區	民權東路二段、松江路													√	√	已完成	113.5.30						交工處
46	中山區	農安街、雙城街					√					√				已完成	113.6.17						交工處	
47	中山區	建國北路三段、民權東路三段	√		√											施工中	113.12.1						交工處	
48	中山區	民權東路二段、吉林路					√									已完成	113.6.28						交工處	
49	中山區	中山北路二段、民生西路					√									已完成	113.7.2						交工處	
50	中山區	民權東路三段、龍江路	√	√		√										施工中	113.12.1						交工處	
51	中山區	民權東路一段、林森北路				√	√									已完成	113.7.2						交工處	
52	中山區	民權東路二段、中原街					√									已完成	113.6.26						交工處	
53	中山區	中山北路一段、長安西路					√									已完成	113.7.2						交工處	
54	中山區	民生東路三段、合江街					√									已完成	113.6.13						交工處	
55	中山區	林森北路、民生東路一段					√									施工中	113.12.1						交工處	
56	中山區	松江路、長春路					√									已完成	113.6.26						交工處	

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目											目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位		
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善								行人早開/專用	行人時相改善
57	中山區	市民大道二段、林森北路					V								已完成	113.6.26						交工處
58	中山區	南京東路一段、林森北路					V								已完成	113.6.28						交工處
59	中山區	中山北路三段、農安街					V								施工中	113.12.1						交工處
60	中山區	松江路、德惠街													V	V	已完成	113.7.9				交工處
61	中山區	新生北路三段、濱江街													V		施工中	113.12.1				交工處
62	中山區	五常街、民族東路410巷													V	V	施工中	113.12.1				交工處
63	中山區	長安東路二段、伊通街					V										已完成	113.6.13				交工處
64	中山區	長安東路一段、長安東路一段53巷					V										已完成	113.6.13				交工處
65	中山區	建國北路一段、長安東路二段					V										施工中	113.12.1				交工處
66	中山區	北安路、大直街	V	V			V										施工中	113.12.1				交工處
67	中山區	建國北路二段、錦州街					V										已完成	113.6.26				交工處
68	中山區	北安路、敬業四路					V										已完成	113.6.13				交工處
69	中山區	南京東路三段、龍江路					V										已完成	113.6.26				交工處
70	中山區	長安東路一段、天津街					V										已完成	113.6.13				交工處
71	中山區	中山北路二段、長春路					V										施工中	113.12.1				交工處
72	中山區	南京東路三段、復興北路															V	V	施工中	113.12.1		交工處
73	中山區	林森北路、農安街					V										已完成	113.6.17				交工處
74	中山區	林森北路、民族東路															V	V	已完成	113.7.9		交工處
75	中山區	長春路、龍江路					V										已完成	113.6.13				交工處
76	中山區	松江路、錦州街					V										已完成	113.6.17				交工處
77	中正區	中華路二段、南海路					V										V	V	已完成	113.6.20		交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目												目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位			
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善	行人早開/專用								行人時相改善		
78	中正區	忠孝東路二段、臨沂街												V	V	已完成	113.6.20							交工處
79	中正區	仁愛路一段、林森南路												V	V	已完成	113.6.20							交工處
80	中正區	延平南路、愛國西路	V													已完成	113.7.2							交工處
81	中正區	羅斯福路一段、南海路					V									已完成	113.7.2							交工處
82	中正區	忠孝西路一段、重慶南路一段														施工中	113.12.1							交工處
83	中正區	館前路、開封街一段			V											施工中	113.12.1							交工處
84	中正區	忠孝西路一段、館前路														施工中	113.12.1							交工處
85	中正區	中華路一段、愛國西路		V		V										施工中	113.12.1							交工處
86	中正區	仁愛路二段、金山南路一段												V	V	已完成	113.7.9							交工處
87	中正區	公園路、貴陽街一段														施工中	113.12.1							交工處
88	中正區	和平西路二段、南海路					V									已完成	113.6.20							交工處
89	中正區	杭州南路一段、青島東路					V									已完成	113.6.26							交工處
90	中正區	中山北路一段、北平東路													V	已完成	113.7.9							交工處
91	中正區	金山南路一段、濟南路二段					V									已完成	113.6.18							交工處
92	中正區	羅斯福路一段、寧波東街												V	V	已完成	113.7.9							交工處
93	中正區	和平西路一段、南昌路二段														施工中	113.12.1							交工處
94	中正區	中山南路、青島東路														施工中	113.12.1							交工處
95	中正區	博愛路、武昌街一段					V									已完成	113.6.21							交工處
96	中正區	忠孝東路一段、紹興南街														施工中	113.12.1							交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目											目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位		
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善								行人早開/專用	行人時相改善
97	中正區	三元街、南海路					√								已完成	113.6.20					交工處	
98	中正區	館前路、信陽街												√	施工中	113.12.1					交工處	
99	中正區	羅斯福路一段、寧波西街					√								已完成	113.6.19					交工處	
100	中正區	襄陽路、懷寧街											√		施工中	113.12.1					交工處	
101	中正區	中華路一段、漢口街一段											√		施工中	113.12.1					交工處	
102	中正區	中華路二段、西藏路					√								已完成	113.6.26					交工處	
103	中正區	中山南路、信義路一段					√								已完成	113.7.2					交工處	
104	中正區	林森南路、青島東路												√	已完成	113.7.9					交工處	
105	中正區	重慶南路一段、開封街一段					√								已完成	113.6.21					交工處	
106	中正區	懷寧街、漢口街一段												√	施工中	113.12.1					交工處	
107	中正區	桃源街、寶慶路					√								已完成	113.6.21					交工處	
108	中正區	汀州路二段、重慶南路三段					√								已完成	113.6.19					交工處	
109	中正區	重慶南路一段、忠孝西路一段					√								施工中	113.12.1					交工處	
110	中正區	和平西路一段、重慶南路三段												√	√	已完成	113.7.9					交工處
111	中正區	忠孝西路一段、公園路					√								已完成	113.6.19					交工處	
112	內湖區	舊宗路一段、新湖三路					√				√				施工中	113.12.1					交工處	
113	內湖區	康寧路一段、星雲街												√	√	已完成	113.1.31					交工處
114	內湖區	內湖路二段103巷、麗山街37巷												√		施工中	113.12.1					交工處
115	內湖區	成功路三段、星雲街					√							√	√	施工中	113.12.1					交工處
116	內湖區	港墘路、港華街					√				√				施工中	113.12.1					交工處	

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目											目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位			
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善								行人早開/專用	行人時相改善	
117	內湖區	基湖路10巷、堤頂大道二段407巷			√										施工中	113.12.1						交工處	
118	內湖區	基湖路、基湖路35巷				√								√	√	施工中	113.12.1						交工處
119	內湖區	民權東路六段、行愛路				√								√	√	施工中	113.12.1						交工處
120	內湖區	內湖路一段737巷、內湖路一段737巷51弄								√						施工中	113.12.1						交工處
121	內湖區	內湖路一段、基湖路				√										施工中	113.12.1						交工處
122	文山區	羅斯福路五段、萬盛街	√													施工中	113.12.1						交工處
123	文山區	辛亥路五段、辛亥路五段25巷			√											施工中	113.12.1						交工處
124	文山區	景文街、羅斯福路六段401巷								√	√					施工中	113.12.1						交工處
125	文山區	指南路二段、萬壽路								√						施工中	113.12.1						交工處
126	文山區	興隆路二段、興隆路二段244巷								√						施工中	113.12.1						交工處
127	文山區	景文街、景文街103巷								√						施工中	113.12.1						交工處
128	文山區	木柵路一段、木柵路一段191巷								√						施工中	113.12.1						交工處
129	文山區	景隆街、景隆街36巷								√						施工中	113.12.1						交工處
130	文山區	興隆路二段、興隆路二段220巷								√						施工中	113.12.1						交工處
131	文山區	木柵路三段、保儀路								√						施工中	113.12.1						交工處
132	文山區	興隆路三段、萬芳路								√						施工中	113.12.1						交工處
133	文山區	木新路三段、興隆路四段								√						施工中	113.12.1						交工處
134	文山區	興隆路四段、下崙路								√						施工中	113.12.1						交工處
135	文山區	景中街、景美街								√						施工中	113.12.1						交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目											目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位					
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善								行人早開/專用	行人時相改善			
136	文山區	興隆路三段、興隆路三段185巷												V			已完成	113.6.30							交工處
137	文山區	興隆路二段、興隆路二段22巷												V			施工中	113.12.1							交工處
138	文山區	木柵路一段、辛亥路七段												V			施工中	113.12.1							交工處
139	北投區	中和街、珠海路					V										施工中	113.12.1							交工處
140	北投區	立農街二段、義理街			V	V											施工中	113.12.1							交工處
141	北投區	東華街一段、東陽街					V							V	V		施工中	113.12.1							交工處
142	北投區	中和街、中和街292巷			V									V			施工中	113.12.1							交工處
143	北投區	石牌路一段、致遠一路二段		V		V											施工中	113.12.1							交工處
144	北投區	行義路、泉源路			V		V										施工中	113.12.1							交工處
145	北投區	大興街、清江路			V		V								V	V	施工中	113.12.1							交工處
146	松山區	南京東路四段、北寧路													V	V	已完成	112.10.31							交工處
147	松山區	市民大道六段、松山路												V			施工中	113.12.1							交工處
148	松山區	八德路三段、延吉街												V			施工中	113.12.1							交工處
149	松山區	光復北路、光復北路190巷												V			施工中	113.12.1							交工處
150	信義區	忠孝東路五段、松信路												V			施工中	113.12.1							交工處
151	信義區	信義路五段、松智路												V			施工中	113.12.1							交工處
152	信義區	信義路四段、光復南路												V			施工中	113.12.1							交工處
153	信義區	信義路五段、莊敬路												V			施工中	113.12.1							交工處
154	信義區	吳興街、吳興街220巷													V	V	已完成	113.7.9							交工處
155	信義區	基隆路二段、吳興街													V	V	已完成	113.7.9							交工處
156	信義區	基隆路二段、嘉興街216巷					V								V	V	施工中	113.12.1							交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目											目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位				
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善								行人早開/專用	行人時相改善		
157	信義區	松智路、松平路													施工中	113.12.1							交工處	
158	信義區	永吉路、松山路													施工中	113.12.1								交工處
159	信義區	永吉路、永吉路326巷												V	已完成	113.7.9								交工處
160	信義區	松仁路、松平路													施工中	113.12.1								交工處
161	信義區	忠孝東路四段、基隆路一段													施工中	113.12.1								交工處
162	信義區	松高路、松勇路													施工中	113.12.1								交工處
163	信義區	忠孝東路五段、松仁路													施工中	113.12.1								交工處
164	信義區	和平東路三段、信安街													施工中	113.12.1								交工處
165	信義區	仁愛路四段、逸仙路													施工中	113.12.1								交工處
166	信義區	松隆路、永吉路													施工中	113.12.1								交工處
167	信義區	松山路、松隆路													施工中	113.12.1								交工處
168	信義區	福德街、林口街													施工中	113.12.1								交工處
169	信義區	松壽路、市府路													施工中	113.12.1								交工處
170	南港區	忠孝東路七段、研究院路一段													已完成	113.3.31								交工處
171	南港區	市民大道七段、向陽路	V	V											已完成	113.6.30								交工處
172	南港區	市民大道七段、玉成街					V								施工中	113.12.1								交工處
173	萬華區	西園路二段、西藏路													V	V	已完成	113.1.13						交工處
174	萬華區	西寧南路、長沙街二段													V	V	已完成	113.1.13						交工處
175	萬華區	西寧南路、洛陽街													V	V	已完成	113.1.13						交工處
176	萬華區	康定路、桂林路													V	V	已完成	113.1.13						交工處
177	萬華區	環河南路二段、廣州街													V	V	已完成	113.1.13						交工處
178	萬華區	康定路、內江街					V								V	V	已完成	113.1.13						交工處
179	萬華區	西園路二段、寶興街													V		施工中	113.12.1						交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱		改善項目												目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位		
			行人庇護空間	行穿線退縮	縮小路口	行穿線改善	放大型行人號誌	強化無障礙設計與設施	優化路口照明	路樹遷移	標線標誌新增或改善	安全設施	號誌增設/改善	行人早開/專用								行人時相改善	
180	萬華區	中華路一段、開封街二段													V	V	已完成	113.7.9					交工處
181	萬華區	西藏路、西藏路125巷													V	V	已完成	113.7.9					交工處
182	萬華區	西園路一段、和平西路三段													V		施工中	113.12.1					交工處
183	萬華區	漢中街、成都路													V	V	已完成	113.7.9					交工處
184	萬華區	昆明街、長沙街二段													V	V	已完成	113.7.9					交工處
185	萬華區	昆明街、內江街													V	V	已完成	113.7.9					交工處
186	萬華區	中華路一段、漢口街二段													V	V	已完成	113.7.9					交工處
187	萬華區	中華路二段、西藏路													V	V	已完成	113.7.9					交工處
188	萬華區	忠孝西路二段、西寧南路													V	V	已完成	113.7.9					交工處
189	萬華區	西寧南路、貴陽街二段													V	V	已完成	113.7.9					交工處
190	萬華區	環河南路二段、和平西路三段													V	V	已完成	113.7.9					交工處
191	萬華區	康定路、廣州街													V	V	已完成	113.7.9					交工處
192	萬華區	中華路一段、成都路													V	V	已完成	113.7.9					交工處
193	萬華區	桂林路、華西街													V	V	已完成	113.7.9					交工處
194	萬華區	環河南路二段、長順街															施工中	113.12.1					交工處
195	萬華區	西園路一段、西園路一段72巷														V	施工中	113.12.1					交工處
196	萬華區	康定路、武昌街二段													V	V	已完成	113.7.9					交工處
197	萬華區	環河南路二段、環河南路二段175巷															施工中	113.12.1					交工處
198	萬華區	廣州街、梧州街														V	施工中	113.12.1					交工處
199	萬華區	昆明街、漢口街二段													V	V	已完成	113.7.9					交工處