

## 大安區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.3.30

| 錄案日期      | 提案日期      | 案號      | 提案來源 | 提案人   | 案由                     | 權責單位 | 預計施工日期      | 備註(特殊原因說明)  |
|-----------|-----------|---------|------|-------|------------------------|------|-------------|---|
| 107.05.30 | 107.05.30 | 1070501 | 市容會報 | 龍門里里長 | 建立完善路燈巡檢機制             | 台電公司 | 110.4.26-30 | 人手孔降埋工程：新契約已於110年3月22日開工，經申請路證遇該路段人手孔施工管制，已獲道管中心路證股協助申請事宜，預計施工日期：110年4月26日-30日。   |
| 108.08.22 | 108.08.22 | 1080802 | 市容會報 | 群賢里里長 | 改善本里里內巷道排水功能           | 水利處  | 110.4及110.5 | 1.和平東路2段265巷37弄側溝更新(已完工)<br>2.復興南路2段271巷北側加大排水溝案下游段更新(已完工)；上游段和平東路2段265巷往北銜接至復興南路2段193巷口部分(預計施工日期：110.4)<br>3.四維路216巷雙側側溝更新(預計施工日期：110.5) |
| 110.3.8   | 109.12.30 | 1091201 | 市容會報 | 群英里里長 | 四維路198巷33棟至38棟水溝兩側地磚損壞 | 新工處  | 詳備註         | 新契約已於110年3月16日開工，目前正陸續辦理施工前會勘，預計於5月底完成(遇雨順延)。   |