

公開類		編製機關	臺北市政府工務局 新建工程處
月報	次月10日前編報	表 號	20535-01-01-01

臺北市一般道路路面更新、人行道更新面積及其他施工指標

中華民國112年5月

月別	一般道路 路面更新面積 (平方公尺)	人手孔總數量 (處)(月底)	人手孔增加數量 (處)	人手孔減少數量 (處)	人行道更新面積 (平方公尺)		管線挖掘申請 案件數量 (件)	橋涵安全 檢測次數 (座次)
					當月	88年起累計 (月底)		
總計	301,059	--	450	947	20,075	--	11,225	202
1月	25,488	217,990	35	69	2,633	2,663,580	2,838	-
2月(1)	33,162	Ⓡ217,985	Ⓡ60	65	2,000	2,665,580	1,959	49
3月(2)(3)	Ⓡ70,854	Ⓡ217,940	104	Ⓡ149	9,794	2,675,374	2,760	79
4月(2)(3)	Ⓡ105,655	Ⓡ217,620	Ⓡ96	Ⓡ416	4,677	2,680,051	1,762	30
5月	65,900	217,527	155	248	971	2,681,022	1,906	44
6月								
7月								
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								

填表 審核 業務主管人員 機關首長 主辦統計人員 中華民國112年6月8日編製

資料來源：本局道路挖掘管理中心、新建工程處。

填表說明：(1)本表一式4份，1份送本府工務局統計室、1份送本府工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

(2)本表因四捨五入關係，部分細項加總或與總數未盡相同。

附註：(1)本月修正人手孔增加數量，人手孔總數量隨同修正。

(2)本月修正一般道路路面更新面積。

(3)本月修正人手孔減少數量，人手孔總數量隨同修正。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-90-04-01

臺北市景觀及其他工程

中華民國112年5月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	總面積 (平方公尺)	施工內容	工期			施工進度	
					開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--	--	--
福國路共同管道第二期工程(1)	104-110	576,761	...	1.共同管道工程：幹管1,273公尺、支管845公尺、推管78公尺。 2.其他工程：纜線管路等。	106.11	112.08		85.93	88.40
臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程-受保護樹木移植與復育	109-111	4,700	...	臺北市北投區關渡段二小段93地號既有受保護及非受保護樹木各1株移植至臺北市北投區軟橋段64地號。	109.09	111.03		100.00	95.00
南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程(2)	111-113	1.立體連通平臺： A:主橋:銜接南港輪胎端與立體平臺。 B:副橋:銜接主橋及南港車站BOT大樓。 C:大平臺:平台主體、性別友善廁所。 2.南港生態綠廊：南基地公園鋪面工程、植栽工程及澆灌工程	111.01	113.05		46.74	47.69
2023台灣燈會場地設施建置(含復原)暨維護管理	111-112	109,540	...	電氣工程、土建工程、雜項及假設工程、人事作業、營建空氣污染防制管制。	111.10	112.06		99.20	99.50
市民大道(建國南路至安東街40巷)橋下分隔島環境改造工程	112	16,994	...	工程項目包括新設舞臺、座椅、照明、造型圍籬、入口遮板、噴灌系統、地坪更新、植栽、橋柱彩繪、地面3D彩繪等。	112.03	112.08		6.57	12.04
「2023台灣燈會在台北」於國父紀念館施作臨時性鋪面復舊工程	112	4,972	...	國父紀念館臨時性鋪面復舊工程。	112.04	112.07		52.41	71.74
112年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程開口契約	112	23,382	...	改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平。	112.05	112.12		2.00	2.00

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年6月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程第2階段已於108年10月14日開工。

(2)本項工程係附屬於橋梁新建工程內，工程費已併入橋梁新建工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-01

臺北市道路新建工程

中華民國112年5月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度	實際 進度
				(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				(%)	(%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
福國路延伸工程(第2期)	福國路	104-110	866,441	1,420	10-40	33,461	107.11	112.08		88.94	94.37
北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)(1)(2)	北投區承德路以西、福國路延伸段以南及基隆河所圍範圍	109-111	1,393,671	4,889	10-30	55,182	4,889	10-30	55,182	109.09	112.04	112.04	100.00	100.00
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	芳蘭路至臺北第二殯儀館內道路	110-111	199,317	427	10-11	2,965	110.02	112.06		79.63	76.73
國家生技研究園區聯外道路工程	以隧道形式銜接忠孝東路七段與研究院路一段130巷	110-113	1,650,153	951	15-23	14,129	111.02	114.03		9.24	18.28

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年6月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改預定完工年月。

(2)本項工程本月修改預定目標。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-02

臺北市道路拓寬工程

中華民國112年5月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(1)	芳蘭路至臺北第二殯儀館內道路	110-111	...	109	10-11	1,130	110.02	112.06		79.63	76.73
110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	中正、萬華、松山、信義、大安、文山區	110-111	37,056		預約維護		110.04	112.06		59.18	59.18
國家生技研究園區聯外道路工程(1)	以隧道形式銜接忠孝東路七段與研究院路一段130巷	110-113	...	309	8-21	4,796	111.02	114.03		9.24	18.28
洲美街人行道拓寬工程	洲美街	112	29,998		預約維護		112.02	112.09		5.00	5.00
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)	臺北市全區	112	68,198		預約維護		112.05	112.12		0.00	0.00
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)	臺北市全區	112	68,198		預約維護		112.04	112.12		0.01	0.01

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國112年6月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程本月無施工進度。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年5月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	110-111	119,975	13,167	2-30	131,193	13,167	2-30	131,193	110.04	112.03	112.04	100.00	100.00
110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第2標)(大安、文山、中正、萬華區)	大安、文山、中正、萬華區	110-111	12,525		預約維護		110.03	112.06		95.00	95.00
110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義區)	內湖、南港、松山、信義區	110-111	21,363		預約維護		110.04	112.03		100.00	92.00
110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)(1)(2)	中正、萬華、松山、信義、大安、文山區	110-111		預約維護		110.04	112.06		59.18	59.18
112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山、大同區	112	94,000		預約維護		112.03	113.03		23.40	23.40
112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	112	77,000		預約維護		112.03	112.12		10.00	10.00
112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	112	132,000		預約維護		112.03	113.03		18.74	18.74

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年5月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
112年度一般道路更新工程開口契約 (第4標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	112	91,000		預約維護		112.03	113.03		24.00	24.00
112年度一般道路更新工程開口契約 (第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	112	174,000		預約維護		112.03	113.03		18.00	18.00
112年度一般道路更新工程開口契約 (第6標)(大安、文山區)	大安、文山區	112	135,000		預約維護		112.03	114.03		14.00	14.00
112年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第1標)(中山、大同區)	中山、大同區	112	30,000		預約維護		112.03	113.03		25.19	25.19
112年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	112	30,000		預約維護		112.03	113.03		18.53	18.53
112年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第3標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	112	35,000		預約維護		112.04	113.03		12.10	12.10
112年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第4標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	112	30,000		預約維護		112.04	112.12		13.00	13.00
112年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	112	32,000		預約維護		112.04	113.03		4.00	4.00

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年5月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	大安、文山區	112	27,000	預約維護			112.03	114.03		11.00	11.00
112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山、大同區	112	46,000	預約維護			112.03	113.03		29.86	29.86
112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	112	70,000	預約維護			112.03	113.03		11.04	11.04
112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	112	47,300	預約維護			112.03	113.03		37.21	37.21
112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	112	50,000	預約維護			112.03	113.03		30.26	30.26
112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	112	74,400	預約維護			112.03	113.03		18.79	18.79
112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	大安區	112	45,000	預約維護			112.03	113.03		14.68	14.68
112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	文山區	112	45,000	預約維護			112.03	113.03		15.58	15.58

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年5月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同)	士林、北投、中山、大同區	112	15,000	預約維護			112.04	113.03		3.50	3.50
112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)	內湖、南港、松山、信義區	112	9,200	預約維護			112.04	112.12		5.00	5.00

填表
審核
業務主管人員
主辦統計人員
機關首長
中華民國112年6月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路拓寬工程內，工程費已併入道路拓寬工程報表中。

(2)本項工程本月無施工進度。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-09-01

臺北市人行道改善工程

中華民國112年5月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
110年度臺北市人行道改善工程開口 契約(第四標)	內湖、南港區	110-111	101,097	8,816	0-20	19,951	8,762	0-20	19,936	110.03	112.03	112.04	100.00	100.00
112年度臺北市人行道改善工程開口 契約(第一標)	中山、大同區	112	43,700	預約維護			112.03	112.12		6.15	6.15
112年度臺北市人行道改善工程開口 契約(第二標)	松山、信義區	112	43,700	預約維護			112.03	112.12		8.00	8.00
112年度臺北市人行道改善工程開口 契約(第三標)	中正、萬華區	112	43,700	預約維護			112.04	112.12		5.00	5.00
112年度臺北市人行道改善工程開口 契約(第四標)	內湖、南港區	112	43,700	預約維護			112.03	112.12		13.00	13.00
112年度臺北市人行道改善工程開口 契約(第五標)	士林、北投區	112	43,700	預約維護			112.04	113.03		0.29	0.29
112年度臺北市人行道改善工程開口 契約(第六標)	大安、文山區	112	43,700	預約維護			112.04	112.12		2.56	2.56

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國112年6月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-06-01

臺北市橋梁新建工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)														
總計		--	--	--	--	--	--
福國路延伸工程(第2期)(1)	福國路	104-108	...	190	16	3,040	1,104	9-16	11,313	107.11	112.08		88.94	94.37
中正橋改建工程及代辦管線附掛工程(2)	中正橋改建工程	105-111	2,318,976	190	35	6,726	398	6-35	10,197	108.05	113.08		76.64	78.55
民權大橋跨河段上部結構改建統包工程(第1階段)(3)	民權大橋改建工程	110-112	490,014	460	23	10,626	-	-	-	110.11	112.07		80.48	83.12
南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程(4)		110-112	451,458	173	8-25	1,718	-	-	-	111.01	113.05		46.74	47.69
立體連通平臺主橋	銜接南港輪胎端及立體平臺			111	8	888	-	-	-					
立體連通平臺副橋	銜接主橋及南港車站大樓			31	8	248	-	-	-					
立體連通平臺之大平臺	立體連通平臺			31	13-25	582	-	-	-					
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(1)(5)	芳蘭路至臺北市第二殯儀館內道路	110-111	...	160	8	1,280	-	-	-	110.02	112.06		79.63	76.73

填表 審核 業務主管人員 機關首長 主辦統計人員

中華民國112年6月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程預計施作跨河段的新橋興建，包含一座鋼拱橋、兩端之引橋及上下水源快速道路之匝道橋等。

(3)本項工程預計施作民權大橋跨塔悠路至基隆河段的新建交通維持改道便橋。

(4)本項工程預計施作人行立體連通平臺及南港生態綠廊。

(5)本項工程預計施作平面道路、橋梁段及路堤段等3部分。

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-06-02

臺北市橋梁拓建、改善、拆除工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度		
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)															
總計	--	--	--	--	--	--	--	
中正橋改建工程及代辦管線附掛工程(1)(2)	重慶南路高架橋拆除、中正橋拆除	105-111	108.05	113.08		76.64	78.55
110年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)(3)	內湖、南港、松山、信義區	110-111	13,571	110.04	112.03	112.05	100.00	100.00
110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)(3)(4)	內湖、南港、松山、信義區	110-111	21,378	110.04	112.03		100.00	99.50
112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同)	士林、北投、中山、大同	112	35,000	112.04	114.12		0.50	0.50
112年臺北市道路橋梁隔音牆預約增設及改善工程(4)(6)	臺北市道路橋梁隔音牆增設	112	11,790	112.04	112.12		0.01	0.01
112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山)	中正、萬華、大安、文山	112	35,000	112.04	113.03		2.03	2.03
112年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)	中正、萬華、大安、文山區	112	18,000	112.04	113.03		1.11	1.11
承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程(4)(5)	承德民權人行天橋	111-112	33,818	111.06	112.10		100.00	98.98

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-06-02

臺北市橋梁拓建、改善、拆除工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)														
112年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)	內湖、南港、松山、信義區	112	14,000	112.04	112.12		0.50	0.50
112年度全市橋涵維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同區)	士林、北投、中山、大同區	112	20,000	112.04	113.03		0.30	0.30
112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義)	內湖、南港、松山、信義	112	35,000	112.05	113.03		0.01	0.01
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)(7)	本市12個行政區	112	112.05	112.12		0.00	0.00
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)(7)	本市12個行政區	112	112.04	112.12		0.01	0.01

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國112年6月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於橋梁新建工程內，工程費已併入橋梁新建工程報表中。

(2)本項工程預計施作臺北市瑞慶南路高架橋拆除工程，拆除後改建平面道路(不含人行道及側溝)，以及中正橋(川端橋)保存再利用工程，含歷史建築的川端橋抬升整修與上游側的橋墩拆除等。

(3)本項工程辦理111年度後續擴充。

(4)本項工程本月無施工進度。

(5)本項工程之原人行天橋四處出口各有2座樓梯，預計拆除各出口其中1座樓梯，並於各原地人行道新設1座電梯。

(6)本項工程預計施作全市車行地下道、高架橋、橋梁及快速道路等隔音牆增設或其他噪音改善工程。

(7)本項工程係附屬於道路改善工程內，工程費已併入道路改善工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-02-02

臺北市雨水下水道改善工程

中華民國112年5月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年6月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路改善工程內，工程費已併入道路改善工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-02-01

臺北市雨水下水道新建工程

中華民國112年5月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
福國路延伸工程(第2期)(1)	福國路	104-110	...	633	1,206	-	107.11	112.08		88.94	94.37
北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)(1)(2)	北投區承德路以西、福國路延伸段以南及基隆河所圍範圍	109-111	...	9,062	-	1,115	9,062	-	1,115	109.09	112.04	112.04	100.00	100.00
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(1)	芳蘭路至臺北第二殯儀館內道路	110-111	...	525	226	50	110.02	112.06		79.63	76.73
國家生技研究園區聯外道路工程(1)	以隧道形式銜接忠孝東路七段與研究院路一段130巷	110-113	...	2,152	-	-	111.02	114.03		9.24	18.28
洲美街人行道拓寬工程(3)	洲美街	112	...	114	-	-	111.02	112.09		5.00	5.00
北投士林科技園區區段徵收公共工程-福國路雨水下水道工程(第2期)工程	本工程為北投士林科技園區之福國路雨水下水道工程	112	15,960	-	291	76	112.02	112.07		26.09	24.05

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年6月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程本月修改預定完工年月。

(3)本項工程係附屬於道路拓寬工程內，工程費已併入道路拓寬工程報表中。

公開類
月報

次月10日前編報

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-13-01

臺北市隧道新建、改善工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
國家生技研究園區聯外道路工程 (1)(2)	連通忠孝東路7段及研究 院路1段130巷	110-113	...	716	15	10,740	111.02	114.03		9.24	18.28

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國112年6月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程預計興建道路長約824公尺，寬約15-23公尺，包含一座單孔雙向隧道等。

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-15-01

臺北市地下道新建、改善工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程	忠孝東路4段地下通廊	102-110	354,715	50	8-9	420	109.11	112.05		100.00	86.53
常德街人行地下道連通工程	常德街人行地下道	108-111	358,227	195	6-7	1,260	-	-	-	110.05	112.10		69.94	71.55

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年6月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-03-01-01

110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂

臺北市政府工務局辦理停車場新建、改善工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成				工期			施工進度		
				總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(1)	新和國小附設地下停車場	106-111	...	28,975	277	27	56	106.12	112.06		99.74	99.51
臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程(1)	景美女中附設地下停車場	107-112	...	22,435	-	267	140	108.07	112.12		86.28	84.00
成功市場改建工程(1)	成功市場地下停車場	104-110	...	16,138	-	369	140	108.07	114.03		39.91	33.29
南門大樓暨市場改建統包工程(1)	南門大樓暨市場地下停車場	107-111	...	34,295	12	211	333	108.12	112.05		100.00	93.52
第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(1)	第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場停車場	106-113	...	126,323	50	2,912	4,035	109.02	117.08		20.78	20.80
臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程(1)	臺北市立大安國中綜合教學大樓附設停車場	109-112	...	9,623	-	223	52	110.03	113.07		43.73	45.86
臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程(1)	臺北市立內湖國民中學綜合大樓附設停車場	107-112	...	5,702	97	8	20	110.04	113.01		52.90	53.46
臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程(1)	臺北市立和平高級中學教學大樓附設停車場	111-114	...	28,558	-	270	101	112.03	114.10		0.03	1.45
臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程(1)	臺北藝術園區	111-115	...	17,084	7	406	301	111.09	116.05		1.25	1.26

填表 審核 業務主管人員 機關首長 主辦統計人員 中華民國112年6月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於公有建築物興建及修繕工程內，工程費已併入公有建築物興建及修繕工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處 水利工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-04-01-01

110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂

臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程	地上5層，地下3層	106-111	1,352,847	5	34,228	教室、活動中心、幼兒園、停車場	106.12	112.06		99.74	99.51
臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	地上4層，地下2層、地上2層，地下0層	103-112	1,016,250	2	25,624	綜合大樓暨附設地下停車場	108.07	112.12		86.28	84.00
成功市場改建工程	地上1層，地下5層	104-110	701,225	1	24,494	地面廣場、市場、停車場	108.07	114.03		39.91	33.29
臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	地上5層、地下4層	107-111	1,648,166	1	34,408	殯葬服務業、公務機關辦公室	108.09	112.06		85.01	85.30
華榮市場公辦都更新建工程(5)	地上11層，地下3層	106-109	859,467	1	20,131	超級市場、圖書館、公共住宅等	108.05	112.04		100.00	98.33
南門大樓暨市場改建統包工程	地上12層，地下5層	107-111	2,954,288	1	48,471	市場、公務機關、地下停車場	108.12	112.05		100.00	93.52
臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程(5)	地上20層，地下4層	106-112	2,205,000	2	45,766	公共住宅	109.02	113.07		43.74	44.01
第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(2)	地上2~9層，地下1層	106-113	13,399,338	3	353,130	批發市場、辦公室、停車場	109.02	117.08		20.78	20.80
臺北市內湖國小新孝梯樓新建工程接續工程(1)(3)	地上5層、地下1層	107-110	489,391	1	27,829	教學大樓	109.06	113.01		93.00	93.00
臺北市敦化國小校舍拆除改建工程-主體工程	地上5層、地下1層	107-112	701,246	1	17,531	綜合大樓	109.11	113.07		73.11	74.00
臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程	地上5層、地下1層	108-111	292,329	1	4,884	活動中心	109.12	112.05		100.00	97.72
臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	地上6層、地下2層	109-112	1,273,495	1	24,836	綜合教學大樓及教學設施、停車場	110.03	113.07		43.73	45.86
臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程	地上5層、地下2層	111-114	1,900,677	3	28,558	休閒、文教類	112.03	114.10		0.03	1.45

公開類		編製機關	新建工程處 水利工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-04-01-01

110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂

臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程

中華民國 112 年 5 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程	地上12層、地下3層	107-112	798,022	1	16,534	社會住宅	109.11	113.02		47.03	47.61
臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	地上3層、地下2層	107-112	582,660	1	9,878	綜合大樓、停車場	110.04	113.01		52.90	53.46
臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程(4)	地上1層、地下2層	111-115	5,076,327	1	48,672	美術新館	111.09	116.05		1.25	1.26

填表 審核 業務主管人員 機關首長 主辦統計人員 中華民國112年6月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

附註：(1)本項工程本月無施工進度。

(2)本項工程預計施作第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程、第一果菜批發市場臨時攤棚新建工程及聯外交通高架匝道新建工程。

(3)本項工程於108年6月1日開工，並於108年10月22日與廠商解除契約；新廠商於109年6月15日開工，接續施作。

(4)本項工程預計統包新建新館與本館連結(戶外風雨走廊)，內部空間包含擴建多媒體作業區與庫房800平方公尺、教育學習空間1,900平方公尺、大廳/服務空間5,247平方公尺為原則；附屬商業空間及合作展演映場地4,917平方公尺為原則；公共服務空間1,084平方公尺為原則；公共機能空間7,751平方公尺為原則；停車場17,084平方公尺為原則。

(5)本項工程本月修改預定完工年月。