

# 臺北自來水事業處工程總隊113年4月份主管會報紀錄

時 間：113年4月10日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

## 壹、113年3月份隊務會議紀錄修正如下：

一、貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：主席  
裁示一：「翡翠原水管通水典禮籌辦請列里程碑管  
控，……，全線盤點檢核。」，原執行單位增列設計科。

二、餘會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報  
告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、翡翠原水管通水典禮請準備相關資料，並安排五月初提  
報週間會議討論。（工務科）

二、一清幹線備援幹管統包工程後指部端隧道口，請協調廠  
商施作水密封版，以維護隧道安全。（工務科）

三、公館大樓資訊中心增設空調設備，涉及綠建築標章取得  
等級及市府推動新建建築物能效評估規定，請儘速召開  
會議討論因應。（設計科）

四、自來水親水體驗區整修委託技術服務案，請提早規劃啟  
動會議，就廠商提案與本處需求間之差異性做補充、修  
正，於召開地方說明會前完成初稿方案。（設計科）

五、公館配水池大樓及翡翠原水管工程等重大工程，請每周

一定期於社群平臺回報現場施工進度與計劃里程碑差異，俾利及早檢討工進。(工務科)

六、年度通案工程訂於4月底召開會議，請蒐集資料檢視各工法各標案執行情況。(設計科、工務科)

七、關渡三重支線統包工程，請於招標文件納入科技減災具體需求。(設計科)

八、總隊歷史性工程事件及照片等資料蒐集建檔，請採目標案件或事件逐年回溯蒐集。(工管科)

九、列管編號113022005增列設計科列管，餘113032705、111121505、112042604、112061407、W1130301，解除列管。

肆、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)  
報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、大同加壓站二座進水閘及旁通閘施工期程，請納入年度工程規劃設計案件列管，對於供水科需求、現場施作空間障礙確認及對公園設施影響範圍項目之協調，請及早規劃協商。(設計科)

二、中山區北安里劍南山高地區供水案，對於土建、管線及機電等標案間之作業期程，請以整體專案管理方式管控。(設計科)

三、年度未完成土方跟車案件，請及早辦理，以符合規定。(工務科)

四、每季彙報之管線就地廢棄比例管控表，請納入各標案執行控管表。(工務科)

伍、專案宣導：工程總隊重大或異常事件緊急通報流程。(工管科)

報告單位：工管科安檢股許智竣股長。

- 一、請向同仁宣導並熟悉應通報事件狀況，秉持「寧可早一點通報，也不要晚一點通報，寧可通報也不要沒有通報」原則，並依照修訂後通報流程落實辦理。(各科室)
- 二、執行中之施工計畫書緊急通報流程，請更新版本。(工務科)

陸、市長、處長暨主席指示事項：

- 一、處長感謝各單位於0403大地震期間造成民眾用水問題，能及時因應，犧牲假日投入心力，快速恢復供水，另本總隊也於第一時間回報工地安全檢查結果，相關有功人員請簽辦敘獎。(工務科)
- 二、近期發生王品食安事件，西區分處與水質科能及時派員取樣檢驗水池水質，並將檢驗合格訊息傳給媒體報導的做法，值得嘉許學習。(各科室)
- 三、士林區溪山里目前使用簡易自來水，對於專案自來水供水，請預先研擬對策。(設計科)
- 四、東區分處轄區里長反映道路修復品質粗糙情形，請監造同仁務必注意AC銑鋪品質要符合規範。(工務科)
- 五、工務局建置「地下管線3D圖資系統」科技應用於道路施工管理機制，水處將參訪新工處及請專業廠商產品介紹，總隊同仁併同參加。(設計科、工務科)
- 六、議會工作報告及部門質詢即將開議，請各單位密切掌握議員關心議題妥善溝通加強說明，並適時回應。(各科室)

柒、臨時動議：無

捌、散會：下午4時18分。