

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂															編製機關		衛生下水道工程處		
月報		次月10日前編報															表號		20535-08-03-01		
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國108年11月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		636,793	-	182	9,949	1	250	60	-												
格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)		101-107 169,266		182	2,797	1	64										105/2/18	108/8/2	108/7/19	100	100
106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程		105-108 43,919			1,897		17										107/1/29	108/11/15	108/11/14	100	100
第5期大安及文山區分管網工程(107年預約工程)		105-108 27,700															107/4/5	108/12/31		95.77	95.77
第5期北投及士林區分管網工程(107年預約工程)		105-108 46,406															107/4/2	108/12/31		68.81	68.81
第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程)		105-108 27,949															107/5/28	108/12/31		83.51	83.51
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)		105-108 42,152															107/3/23	108/12/31		66	66
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)		105-108 23,219															107/3/23	108/11/30		100	100
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程		105-108 161,196			4,385		132										106/9/22	109/4/13		81.50	82.41
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)		105-108 30,569															107/3/23	108/12/31		90.00	90.00

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														編製機關		衛生下水道工程處				
月報		次月10日前編報														表號		20535-08-03-01				
臺北市污水下水道新建、改善工程																						
中華民國108年11月																						
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程		107	12,500															107/5/18	108/12/31	108/9/10	95.80	100
107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程		107	12,500															107/6/12	108/12/31	.	91.84	91.84
107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程		107	12,500															107/5/18	108/12/31		95.30	95.30
107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程		107	12,500															107/6/12	108/12/31		91.18	91.18
代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」		108	14,418	-	-	870	-	37	60	-								108/05/10	108/11/05		100	100
以下空白																						