

## 臺北自來水事業處 107 年第 3 次工程會報紀錄

時間：107 年 3 月 14 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

### 壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

### 貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 A1070102、B1070202、B1070203、W1070103 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 W107104 「天母中繼加壓站機電工程」，請工程總隊加速進行後續洗管、消毒及整體試運轉等作業，儘速將天母配水池納入供水管網系統調配。

四、列管編號 W1070101 有關給水申請案申請費金額及收取時間點之合理性案，請技術科考量相關行政及人事成本，重新檢討申請費用金額。

五、列管編號 B1070203 有關三重配水池補強工程案，工程總隊及供水科應變處理得宜，各單位可作為辦理日後重大緊急案件之參考。

### 參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關「新水北 69kV 變電站機電工程」及「新水北 69kV 變電站建築工程」等 2 案，請淨水科至公共工程標案

管理系統，修正維護付款狀況資料。

三、施工 APP 使用部分，請各分處督導承商，依規定進行回報；另施工日誌檢核部分，請分處二級工程師加強督考，以利後續作業順遂。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、大口徑管線不斷水施工工法，原規劃採通案方式辦理，惟因作業不易，廠商施作意願不高，請工程總隊針對目前已知須施作不斷水管線，研擬採專案方式辦理。

三、中油公司預計於水源快速道路(福和橋至永福橋)埋設天然氣管線，請供水科蒐集中油管線埋設位置、走向及深度等相關資料，作為日後本處理設管線位置參考。

四、於南昌路配合捷運車站站體工程，遷移 $\phi$  1650mm 三重支線管線部分，相關管改施工規劃事宜，請工程總隊於 7 月份提週間會議討論。

五、2 月份 DIP 管線修漏案件，其中埋設年限久遠之管線，請東區分處列入未來優先汰換區域。

六、有關大公差套筒部分，請工程總隊提供配合捷運施工之鋼管口徑尺寸，由供水科辦理後續戰備用料之採購參考。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、公館多目標綜合大樓案，請工程總隊針對市長裁示事項，盡速與設計單位確認後續修正方案。

#### 陸、市長及主席指示事項

一、市長指示公家單位於辦理建築或新增設施時，需一併考量配合臺北市都更新策略；另針對市府部份老舊校舍改建，請技術科及供水科研議能否配合新設本處供水設施，以健全供水管網系統。

二、請企劃科將市政會議中資訊局提報「107年及未來4年施政重點報告」相關簡報分送各主管參考，其中大數據整合、分析及應用部分，請資訊室洽市府資訊局，進一步了解。

三、另請各單位未來規劃業務時，可以思考結合智慧手機及行動化通訊軟體系統，以提升作業效率。

#### 柒、散會（上午 11 時 00 分）