

臺北自來水事業處 108 年第 8 次工程會報紀錄

時間：108 年 8 月 14 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1080306、B1080606、B1080607、B1080701、B1080702、B1080703、B1080706、W1080402、W1080410、W1080512 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、針對位於地下室上方表位，用戶無意願更換防脫由令案件，請各分處列管並持續與用戶溝通，另請技術科邀集相關單位，研擬臨時加固方式。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請各分處於路面施工修復後，適時派員至現場巡查道路施工品質，以減少路權單位開立 A 單之情形。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、本處逾時案件通報比例偏高，請各分處加強管控，應

於發生前預為防範；另請供水科針對用戶無水案件分析原因，研擬預防措施。

三、針對未上傳里長或警察局通知單之施工駁回案件，請供水科彙整各種發生原因，提供分處參考，避免重覆發生。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請工程總隊於「翡翠原水管工程」丁類危險性工作場所審查通過前，督促承商儘速完成隧道構築前相關之準備工作，俾利推動市政行銷。

三、「東湖 ϕ 1000mm 輸水幹管潛盾統包工程」及「忠孝橋 ϕ 1500 輸水幹管潛盾統包工程」等 2 案之潛盾隧道預計將於明年 4 月貫通，後續穿管之管材備料，請工程總隊預為因應，以利工進。

四、請工程總隊積極辦理「公館多目標綜合大樓」建照取得作業，並預先瞭解各單位大型公共工程承攬廠商之情形，作為本案發包之參考。

陸、勞安室工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請勞安室持續宣導本處工程相關安全衛生規定，並請各單位於施工前，向廠商宣導安全衛生相關應辦事項。

柒、市長及主席指示事項

一、議會預訂於 9 月 10 日開議，請各單位針對議員關切議題，預先準備相關資料。

二、目前已進入颱風季節，請各單位預先整備防颱作業，
並請勞安室及監控中心特別注意防颱資料時效性。

捌、散會（上午 11 時 00 分）