

臺北市大安區109年6月份市容會報會議紀錄

一、 時間：109年6月30日(二)15時30分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：林區長明寬

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

公燈處股長陳煜耀；台電公司檢驗員翁包堅；瑠公農田水利會楊淑苓；環保局分隊長陳建雄；動保處動保員林建志；警察局巡佐許志明；群賢里里長翁鴻源；群賢里里幹事楊富涵；仁愛里里長鄭秀郎；龍門里里幹事蕭邑如；仁愛里里幹事蘇展徹；黎元里里幹事饒家瑋；副區長李條凰；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華；經建課課長藍再炘。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	台電公司	台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里 路燈系統改善工程表，依期程施 作。 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管
1080802	群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。	水利處	水利處- 109年6月2日北市工水秘字第 1096038666號函復： 1. 復興南路2段271巷北側加大排水 溝案，本處已於109年3月30日辦理 施工前會勘，預定109年7月30日開 工。 2. 和平東路2段265巷37弄及四維路 216巷側溝更新工程，將視109年度 預算排序辦理。 里辦公處- 依照期程辦理。	1. 持續列管。 2. 一周內請副 座主持辦理現 場會勘。
1090301	仁愛里 敦仁公園 增設單槓 設施事宜	公園處	公園處- 將與相關單位討論盡快改善問題。 里辦公處- 單槓下方地墊高低不平，影響使用 安全，請儘快處理。	1. 持續列管。 2. 請指派具決 策權之人員出 席。 3. 一周內請副 座主持辦理現 場會勘，儘快 改善問題以維 護安全。

七、 提案討論

編號	1090601
提案單位	群賢里辦公處
權責單位	瑠公農田水利會、環保局
案由	本里大安區大安段三小段549-2地號，雀榕竄根導致鄰近大樓環境問題。
討論	里辦公處-和平東路2段267、269號後方(大安段三小段549-2地號)土地所有權人為瑠公農田水利會，地上雀榕多年來橫生枝節，已竄根破壞大樓建物結構，且樹根蔓延至後方屋頂上，長久滋生蚊蟲，大黑螞蟻、蟑螂及老鼠，致毀壞大樓住戶後陽台物品及植物，造成環境衛生問題，引發民怨，惠請權責單位能協助處理。 瑠公農田水利會-雀榕係沿財團法人台灣中國基督教信義會所屬圍牆漫生至本會空屋上，請環保局通知教會處理，本會將協助處理權屬範圍內問題。 環保局-目前先行勸導，視後續改善情況執法。
決議	瑠公農田水利會將於7月3日前往清疏及修剪雀榕並整理環境，若水利會將環境衛生問題處理完畢，里辦公處同意結案。

編號	1090602
提案單位	黎元里辦公處
權責單位	臺北市政府警察局大安分局、臺北市動物保護處
案由	飼養家犬影響居家安寧及安全案
討論	里辦公處-請權責單位依法執行裁罰。 臥龍派出所-如需飼養家犬未帶狗罩等相關事證，本所會依民眾舉報或機關來文提供監視器畫面；另噪音部分經檢舉做筆錄本所亦可依社會秩序維護法進行裁罰。 臺北市動物保護處-本處將不定期派員查證，依監視器事證依法裁罰。
決議	請權責單位依法執行。

八、 臨時動議

群賢里辦公處:新工處於和平東路2段311巷43弄挖掘水溝發現涵管橫立於水溝內，請衛工處與水利處一同前往查看處理。

決議:請相關單位至現場會勘。

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802、1090301、1090601、1090602案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。
3. 各提案之相關權責機關應指定熟悉案情、具決策權人員出席。

十、 散會:16時15分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期 (管路挖掘)	預定施工日期 (電氣工程)	備註
1	新生南路三段22巷口前中央分隔島上		10804107	已施工			本案已完工。
2	新生南路三段19巷口前中央分隔島上		1090007577	待施工			本案已完工。
3	和平東路二段36巷口前中央分隔島上		1080023734 (人手孔) 10804692	待申請		7~8月	通管遇障礙，將更改設計。
4	和平東路二段18巷口前中央分隔島上		10904068	已申請	6/22-24	7~8月	待路證核發將依期進場施工。
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上		1080027052	待申請		3~6月	預計6/30前停電施工。
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上		1080027052	待申請		3~6月	預計6/30前停電施工。
7	辛亥路二段57號前橋下綠帶上		10802954	已施工			本案已完工。
8	辛亥路二段龍安國小側		1080009156 (人手孔) 10806069	已施工			本案已完工。