

## 大安區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.3.30

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
107.05.30	107.05.30	1070501	市容會報	龍門里里長	建立完善路燈巡檢機制	台電公司	110.4.26-30	人手孔降埋工程：新契約已於110年3月22日開工，經申請路證遇該路段人手孔施工管制，已獲道管中心路證股協助申請事宜，預計施工日期：110年4月26日-30日。
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里里長	改善本里里內巷道排水功能	水利處	110.4及110.5	1.和平東路2段265巷37弄側溝更新(已完工) 2.復興南路2段271巷北側加大排水溝案下游段更新(已完工)；上游段和平東路2段265巷往北銜接至復興南路2段193巷口部分(預計施工日期：110.4) 3.四維路216巷雙側側溝更新(預計施工日期：110.5)
110.3.8	109.12.30	1091201	市容會報	群英里里長	四維路198巷33棟至38棟水溝兩側地磚損壞	新工處	詳備註	新契約已於110年3月16日開工，目前正陸續辦理施工前會勘，預計於5月底完成(遇雨順延)。