



臺北市政府工務局新建工程處

「108年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

興寧街西側道路拓寬工程

地區說明會

108.07.18


主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司


1.

基地概況


工區位置



- 緣由：依據都市計畫道路拓寬(W=8M · L=62M)
- 位置：自艋舺大道至興寧街66巷2弄間
- 預估施工期程：109年1月~109年4月



工區位置現況照片




艋舺大道



興寧街



興寧街



天主教聖女小德蘭朝聖地前



興寧街66巷22弄



興寧街66巷


2.

計畫道路配置方案




道路平面

- 計畫道路(W=8M · L=62M)
- 單側新設人行道(1.5M)
- 道路兩側設置溝寬W=40cm
排水溝，排水銜接興寧街66巷
排水系統
- AC鋪面刨鋪



道路標準斷面

- 配置雙向各1線車道，車道寬各3.25cm
- 人行道寬 1.5M
- 道路兩側新設排水溝 W=40cm



3.

工程效益


- 都市計畫道路
- 完工後臺北市交通路網更趨完善，有效提升整體市容



4.

預定施工工期

預定施工期程規劃



- 主要要徑為整地開挖、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需120個日曆天(未含發包招標作業)

預定施工進度參考圖 預估工期：120日曆天					
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月	第4月
1	佈設圍籬及交通安全設施	5			
2	地坪拆除	3			
3	既有管路探挖、遷移、檢測及放樣	15			
4	路面切割及整地		7		
5	施作邊溝、路燈及纜線管路		45		
6	人行道工程及照明工程			20	
7	土方作業及路基整理				11
8	鋪設瀝青混凝土及標線劃設				11
9	既有設施復舊及清理作業				3

備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為120日曆天。



簡 報 完 畢