



臺北市工務局新建工程處

「108年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

「斯文里二期整宅公辦都更基地東側8公尺計畫道路新築工程」

地區說明會簡報

108.8.29

1.


基地概況

工區位置


- 緣由：依據都市計畫道路並配合公辦都更案開闢 (W=8M,L=50M)
- 位置：斯文里二期整宅公辦都更基地東側(大龍街91巷至昌吉街間)
- 施工期程：約150天




都市計畫土地使用分區



■ 本計畫道路兩側土地使用分區主要為住4用地。



工區位置現況照片




2.


計畫道路配置

道路平面

- ◆ 配合公辦都更案開闢
- 計畫道路(W=8公尺)
- 道路新闢8公尺，長度約50公尺。
- 兩側各配置排水溝及雙向單一混合車道。



標準斷面圖



道路標準斷面圖

3.

預定施工期程


預定施工期程規劃



- 主要要徑為圍籬及交維設施、設施拆(移)除、側溝構築及路基填築、AC路面鋪築、路燈纜線管路及交通標線繪設等施工項目，整體施工期程評估約需150個日曆天(未含發包招標作業)

斯文里二期整宅公辦都更基地東側8公尺計畫道路新闢工程						
預定施工進度參考圖						
預估工期：150日曆天						
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月
1	佈設圍籬及交通安全設施	15				
2	清除與掘除		25			
3	既有管路探挖、檢測及放樣		5			
4	土方作業及整地			15		
5	路基整理及碎石級配底層				20	
6	施作側溝、路燈及纜線管路					40
7	路面切割、鋪設瀝青混凝土及標線劃設					20
8	既有設施復舊及清理作業					10
備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為 180 日曆天。						


註：本圖表之製作，僅供承商提交施工計畫參考之用，承商得配合本工程施工內容及其施工機具設備多寡、能量大小、工作場所之方便性等因素，自行調整其施工程序，唯仍應在合約期限內完工。



簡 報 完 畢



交維配置圖



施工範圍：計畫道路車道範圍

主要工項：臨時車道範圍臨時路基路面舖築

施工時段：日間08:00-18:00

階段工期：約5個月

圖例：

- 道路中心線
- 計畫道路路權線
- 工工 工程告示牌
- * 閃光或定光警示燈
- ~~~~ 工區出入口大門
- B型圍籬(活動式)
- 交通管制人員(義交或員警)
- 標誌位置
- ⚡ 拒馬(附掛閃光警示燈)

說明：

1.交通維持設施佈設僅供參考，承包商得依現場情況予以調整，惟需經工地工程司同意後方可施作。