

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

一、會議事由：為「興寧街西側道路拓寬工程」施工前說明會。

二、會議時間：109年2月27日（星期四）上午10時00分

三、會議地點：臺北市萬華區興寧街70號(天主教聖女小德蘭朝聖地)

四、主席：沈斯凱

紀錄：丁偉軒

五、出席單位及人員：詳如簽到表。

列席單位及人員：詳如簽到表。

六、會勘事由說明：

辦理「興寧街西側道路拓寬工程」施工前說明會。

七、討論內容：

與當地附近里民說明施工大綱。

八、與會單位意見：

(一) 臺北市萬華區雙園里辦公處

1. 欲開工前請務必確認台電電箱是否移除。

(二) 台灣電力股份有限公司台北市區營運處

1. 若住戶需遷移電錶，住戶需委託合格電器承裝業，或向台電申請移裝。

2. 興寧街77號前，若施工過程遇台電之管線，需住戶與本處配合。

3. 電箱因遇管障問題，預計於109年3月底前移除。

九、會勘結論：

(一) 本次專案為道路拓寬工程，預定於109年4月15日開工，工期120日曆天，請施工廠商依施工圖說辦理交通維持作業並依契約及相關法令規定設置交通維持及安全相關設施，以維護工地安全，並於施工前7天辦理施工公告及施工前3天傳真通報相關單位事宜，另施工時請各相關管線單位派人與會，以免造成現場誤損其管線。

(二) 為避免影響本工程施工期程，請台電公司於109年3月底前移除電箱。

(三) 請施工廠商大昌土木包工業於施工前7日確實於現場張貼公告以通知工區內各機關、學校、停車場、商家及居民配合，如有影響停車位或停車格部分亦

請依停管處意見辦理，並於施工前依規定設置固定及柔性施工告示牌（含道路維護證）並做好安全設施(含交維)及現場宣導工作。

(四)請配合科協助興寧街79號之地上物後續補償。

～以下空白～

散會：上午11時00分

