

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

一、開會事由：「臺北市內湖區南湖國民小學活動中心新建工程」
施工說明會、鄰里居民座談會及交通維持宣導。

二、開會時間：108年11月22日（星期五）下午7時00分

三、開會地點：臺北市內湖區南湖國小_朝陽樓1樓視聽教室

四、主席：林副總工程司慧忠 紀錄：潘奕銘

五、出席單位及人員：詳如簽到表。

六、開會事由說明：略。

七、討論內容：

（一）臺北市議會吳議員世正

先前已針對康寧路三段70巷及190巷口已辦理現場會勘，明年將增設人行交通號誌以維學童及居民人行安全。

（二）臺北市內湖區南湖國民小學

1、圍籬架設後對於里民有哪些影響及其影響時間，請施工單位說明。

2、施工期間所產生噪音及粉塵等影響需要歷時多久，請施工單位說明。

3、每日施工時間由08:00至22:00恐影響里民作息，另假日施工時間亦請施工單位斟酌考量避免影響居民作息。

（三）臺北市內湖區南湖里辦公處

1、請施工單位每日於08:30以後進場施作，並於18:00前完成當日作業。

2、施工期間請施工廠商加強人員指揮以維學童安全。

3、施工車輛請施工廠商加強清洗避免造成周遭道路汙染。

4、請學校提供2個停車位供南湖里辦公處洽公使用。

（四）地區里民

1、操場下上有兩排行道樹木，是否有依據臺北市樹

木移植作業相關辦理移植作業？

- 2、施工期間請施工廠商對於抽菸之施工人員進行管控，避免因吸菸菸蒂亂丟造成學校環境髒亂，亦危害學童健康。

(五) 地區里民

- 1、施工前間康寧路三段 70 巷是否有施工車輛臨停情形產生？
- 2、施工期間康寧路三段 190 巷將規劃維持原雙向同車或改為單向通車？
- 3、康寧路三段 190 巷及 70 巷施工完工後是否會進行人行道復舊？
- 4、如何避免學童上課期間因施工噪音及粉塵等所造成之影響？
- 5、康寧路三段 70 巷標線式人行道與車道是否有相關分隔設施，以維人行安全？
- 6、施工期間康寧路三段 190 巷圍籬是否會設置頂棚？

(五) 地區里民

施工期間操場是否仍供民眾作為運動場所？

(六) 地區里民

建議學校周邊增設 UBIKE 站

(七) 臺北市工務局新建工程處

- 1、請施工廠商說明本工程高噪音之施工工項及其影響時間為何？
- 2、本工程地質為岩盤，請施工單位說明後續將如何施作？

(八) 根基營造公司回覆說明部分

- 1、目前規劃施工車輛動線由康寧路三段 56 巷經康寧路三段 70 巷至工地，相關規劃方案先前業經交通局等相關主管機關辦理會勘確認。
- 2、施工期間康寧路三段 190 巷劃設紅線避免車輛臨停，人行動線將利用既有人行道供人行使用，另

康寧路三段 70 巷亦劃設紅線，人行動線則劃設標線型人行道供人行使用。

- 3、本工程預計於 108 年 12 月 1 日辦理開工，進行圍籬架設作業約 1 個半月，後續將有打樁及拆除擋土牆等作業，相關振動及噪音作業約 3 個月。
- 4、有關振動及噪音作業每日盡量於 18:00 前完成，另假日將避免施作高振動及噪音工項影響居民生活作息。
- 5、本工程於施作樓版工項時，恐因為施工區域較大當日施工時間恐將延至 20:00~21:00 間，本公司將妥善規劃施工時間以避免影響居民生活作息。
- 6、有關每日施工時間 08:30~18:00 部份，先前已於吳議員世正會議中研商，本公司將於 07:00~08:00 加派義交進行交通指揮，並於工區設有保全及指揮人員引道車輛進入工區。
- 7、有關學校周邊樹木需移植部份，學校已於 108 年 9 月提送樹木移植計畫予公園路燈管理處核備在案，並發包予專業廠商進行樹木移植並假植於校內，後續待工程完工後再行復原至原來位置或由學校指定位置。
- 8、施工前間康寧路三段 190 巷將維持既有雙向通車，另有關人行道復舊將於工程完工後進行復舊。
- 9、施工前間大型運土車輛目前規劃臨停於學校操場工區內，將不會佔用康寧路三段 70 巷及 190 巷。
- 10、依據地質調查本公司將選用適當之施工工法，以達減低噪音之目的，避免影響學童上課。
- 11、有關本工程高噪音之施工工項為擋土牆之拆除，另學校鄰校舍東邊及操場南側部份，尚有打樁工項，影響期間約 3 個月時間，本公司將選用合宜施工工法以降低振動及噪音方式施作。
- 12、依據目前地質調查未來施作打樁工程恐碰到岩

盤，另擋土牆部份地質為回填土及岩盤，後續將依現況選擇適當工法進行施作。

13、開工前校園維持開放里民使用，施工期間為避免造成里民進入施工區域造成危險，建議操場暫時停止供里民做為運動場所。

14、施工期間康寧路三段 190 巷人行動線，將改走對面既有人行道至康寧路三段 180 巷口，利用新設行穿線接回既有人行道。

15、施工期間康寧路三段 70 巷因現況人行道樹木致無法於施工圍籬上設置頂棚，本工程建築物亦有退縮 2 公尺且施工期間將搭設鷹架並設置防護網以避免物品掉落工區外造成人員受傷。

(九) 臺北市內湖區南湖國民小學回覆說明部分
工程完工後提供 2 個車位供南湖里辦公處洽公使用。

(十) 臺北市政府新建工程處回覆說明部分
目前學校周邊沒有 UBIKE 站，後續將里民意見帶回去請交通局評估。

八、會議結論：

(一)請施工單位每日於 08:30 以後進場施作，並儘量於 18:00 前完成當日作業，另假日避免施作高振動及噪音工項影響居民生活作息。

(二)請施工單位於上、下學時間增派義交指揮，工區出入口亦請增派引導人員，以維學童及居民人行安全。

散會：下午 8 時 20 分