

# 樟新街63巷道路新築工程

## 里民說明會簡報

110/3/24

主辦單位:臺北市政府工務局新建工程處

設計單位:恆康工程顧問股份有限公司

監造單位:盛禹工程顧問有限公司

施工單位:福翊營造有限公司

# 簡報內容

---


- 一、施工區域範圍
- 二、工程概要解說
- 三、廠商工地策略
- 四、工程期限規畫



# 一、施工區域範圍

1、工區位置(樟新街63巷主線)

2、預計施工期程:180天(6個月)(預計竣工日:110/9/3)



## 設計理念


改善人行道鋪面品質，增加行人安全悠閒的行走，使行人樂於使用人行道，整合規劃人行道鋪面系統，以符合現代人在生活上兼具知性與休閒之需求。

# 工區現況




# 施工平面圖

- 計畫道路(W=8公尺)
- 道路新闢8公尺，長度約100公尺。
- 兩側各配置排水溝及雙向單一混合車道。



## 二、工程概要解說



### 三、廠商工地策略

---


■ 本案為新闢道路，交維採封閉式工區進行，配合整體施工規劃主要交維措施如下：

1. 工期規劃：開工後至完工前，計6個月。

2. 施工內容：植栽移植、測量放樣、開挖既有設施、整地、新設雙側側溝、鋪設高壓混凝土磚、銑鋪瀝青混凝土、環境整理。

3. 封閉範圍：施工出入口設置交通指揮人員，管制施工車輛進出及維持周邊道路車輛通行。

# 交維佈設圖



# 四、工程期限規畫

臺北市政府工務局新建工程處

樟新街63巷道路新築工程

→ 工程要徑

進度曲線表

預定開工日期：110年 03 月 08 日

預定竣工日期：110年 09 月 03 日

項次	項目工項	權重 %	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	佈設交通安全設施	5.79%							
2	喬木移植	1.05%							
3	既有設施拆(移)除	4.59%							
4	既有管路探挖、檢測及放樣	0.82%							
5	排水工程	16.41%							
6	纜線管路工程	9.40%							
7	鋪設瀝青工程	23.40%							
8	人行道工程	22.66%							
9	工區整理	15.88%							
		100.00%							
進度	預定 .....	月進	2.50%	12.50%	18.20%	15.60%	14.50%	14.50%	22.20%
		累計	2.50%	15.00%	33.20%	48.80%	63.30%	77.80%	100.00%
	實際 —————	月進							
		累計							
	超前(+)或落後(-) %								

簡報完畢

敬請指教

福翊營造有限公司敬製