




臺北市府工務局新建工程處

「110年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務

天母西路22巷6弄西側道路興建工程

地區說明會簡報


112.1

1.

基地概況

工區位置

- 緣由：依據6M都市計畫道路開闢
- 範圍：天母西路22巷6弄道路興建工程(約L=65M)




都市計畫土地使用分區

■ 本計畫道路兩側土地使用分區為住3及商3特。



工區位置現況照片




2.


計畫道路配置

新闢道路平面

- W=6公尺計畫道路
- 總長約65公尺。



標準段面圖



新闢道路預計施工工期


- 工程內容：地上物拆除、施做側溝、路燈、路基及瀝青混凝土鋪面等
- 預計工期120日曆天。

天母西路22巷6弄西側道路興建工程					
預定施工進度參考圖					
預估工期：120日曆天					
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月	第4月
1	佈設圍籬及交通安全設施	15			
2	地上物拆除		15		
3	清除與掘除		5		
4	土方作業及整地		12		
5	路基整理及碎石級配底層			12	
6	施作側溝、路燈及纜線管路			45	
7	路面切割、鋪設瀝青混凝土及標線劃設				7
8	既有設施復舊及清理作業				7
備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為 120 日曆天。					



註：本圖表之製作，僅供承商提送施工計畫參考之用，承商得配合本工程施工內容及其施工機具設備多寡、能量大小、工作場所之方便性等因素，自行調整其施工程序，唯仍應在合約期限內完工。


樹木移植

■ 依據111.3.25會勘紀錄，案址樹木請首鋼營造於112.3.31前自行移除。



拆除內容





簡報完畢 敬請指教