

公開類	新建工程處次月10日前編報	106.11.15北市主公統字第10631465700號函修訂	編製機關	臺北市政府工務局 新建工程處
月報			表 號	20535-01-01

臺北市一般道路路面更新、人行道專案更新面積及其他施工指標

中華民國109年9月

月別	一般道路 路面更新面積 (平方公尺)	人手孔總數量 (處)(月底)	人手孔增加數量 (處)	人手孔減少數量 (處)	人行道專案更新面積 (平方公尺)		管線挖掘 申請案件數量 (件)	橋涵安全 檢測次數 (座次)
					當月	88年起累計 (月底)		
總計	598,591	--	1,190	3,394	18,983	--	13,252	275
1月	63,614	222,962	22	406	2,614	2,511,114	2,083	-
2月	-	223,048	86	-	2,017	2,513,131	1,320	-
3月	44,679	222,967	117	198	1,358	2,514,489	1,505	60
4月	50,167	223,049	306	224	1,126	2,515,615	1,449	68
5月	57,311	222,829	181	401	2,265	2,517,880	1,479	75
6月	150,858	222,228	61	662	208	2,518,088	1,087	28
7月(1)	75,822	221,880	119	467	4,393	2,522,481	㊟1,283	25
8月(2)	㊟93,231	221,398	120	602	3,824	2,526,305	1,595	19
9月	62,910	221,142	178	434	1,178	2,527,483	1,451	-
10月								
11月								
12月								

填表 審核 主辦統計人員 機關首長 中華民國109年10月8日編製

資料來源：本處會計室。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本府工務局土木建築科、1份送本處會計室，1份自存。

附 註：(1)本月修正管線挖掘申請案件數量。

(2)本月修正一般道路路面更新面積。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-03-01

臺北市道路新建工程

中華民國109年9月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度	實際 進度
				(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				(%)	(%)
總計	--	--	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--	--	--
福國路延伸工程(第2期)	福國路	104-110	866,441	1,420	10-40	31,546	...	...	...	107.11	110.11		25.26	30.81
北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-東基地)	臺北市北投區文林北路與承德路及外雙溪、磺溪所圍範圍	108-110	739,433	2,864	10-30	71,600	...	...	...	108.09	110.09		41.96	37.24
信義區福德街137巷道路新築工程	信義區福德街89巷至137巷間	108-109	15,115	132	7-8	1,060	132	7-8	1,060	108.12	109.08	109.08	100.00	100.00
知行路292巷4弄、2弄及其連接道路新築暨拓寬工程(1)	知行路292巷4弄、2弄及其連接道路	108-109	7,637	150	4-8	1,077	...	...	...	109.02	109.10		70.00	70.00
信安街15巷(六張犁營區A街廓北側)道路新築工程(2)	信安街15巷(六張犁營區A街廓北側)	108-109	10,939	Ⓡ99	11-12	Ⓡ1,662	99	11-12	1,662	109.03	109.09	109.09	100.00	100.00
斯文里二期整宅公辦都更基地東側8公尺計畫道路新築工程	大龍街91巷至昌吉街間	109	6,319	60	7-8	480	...	...	...	109.06	109.12		25.52	25.52
興隆路1段137巷86號旁道路新築工程	興隆路1段137巷至景豐街之間	109-110	17,017	107	7-8	856	...	...	...	109.09	110.04		0.10	0.10

公開類		編製機關	新建工程處
月 報	次月10日前編報	表 號	20535-01-03-01

臺北市道路新建工程

中華民國109年9月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度	實際 進度
				(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				(%)	(%)
中山北路5段748巷南側道路新築工程	福志路至中山北路5段740巷之間	109-110	6,819	67	5-6	402	...	...	...	109.09	110.02		0.10	0.10
北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)(3)	北投區承德路以西、福國路延伸段以南及基隆河所圍範圍	109-111	1,393,671	4,467	10-30	65,157	...	...	...	109.09	111.12		0.00	0.00

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附 註：(1)本項工程因配合台電電桿遷徙作業，本月無施工進度。
(2)本項工程本月修正預定目標。
(3)本項工程因進行工務所及工棚搭設作業，本月無施工進度。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-03-02

臺北市道路拓寬工程

中華民國109年9月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--	--	--
知行路292巷4弄、2弄及其連接道路新築暨拓寬工程(1)(2)	知行路292巷4弄、2弄及其連接道路	108-109	...	...	...	...	...	...	...	109.02	109.10		70.00	70.00
莊敬路325巷道路拓寬工程(3)	自莊敬路至莊敬路341巷3弄間	107-109	12,345	Ⓖ132	14-15	Ⓖ2,237	Ⓖ132	14-15	Ⓖ2,237	109.02	109.10	Ⓖ109.09	Ⓖ98.00	100.00
興德路66巷道路拓寬工程	辛亥路四段至興德路間	108-110	19,247	81	11-12	1,275	...	...	...	109.02	109.10		77.54	79.72
興寧街西側道路拓寬工程(4)	興寧街66巷2弄至艋舺大道間	109	5,240	60	7-8	576	...	...	...	109.04	109.10		46.83	48.39
大度路3段南側貴子坑溪旁道路拓寬工程(5)	大度路3段南側貴子坑溪旁	109-110	207,562	760	21-23	16,720	...	...	...	109.04	110.07		19.00	19.80

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附 註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程因配合台電電桿遷徙作業，本月無施工進度。

(3)本項工程原於109年8月完工，因辦理契約後擴，修改預定目標、實際完成、實際完工年月及施工進度。

(4)本項工程本月修改預定完工年月。

(5)因本項工程道路中間夾有貴子坑溪，故寬度採該河川兩側道路寬度之和。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國109年9月

.	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--	--	--
108年度一般道路更新工程開口契約 (第1標)(中山、大同區)	中山、大同區	108-109	161,319		預約維護		...	...	...	108.04	109.12		81.01	81.01
108年度一般道路更新工程開口契約 (第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	108-109	159,174		預約維護		...	...	...	108.05	109.12		87.56	87.56
108年度一般道路更新工程開口契約 (第3標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	108-109	115,818		預約維護		...	...	...	108.05	109.12		93.54	93.54
108年度一般道路更新工程開口契約 (第4標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	108-109	188,131		預約維護		...	...	...	108.05	109.12		94.36	94.36
108年度一般道路更新工程開口契約 (第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	108-109	243,083		預約維護		...	...	...	108.04	109.12		88.00	88.00
108年度一般道路更新工程開口契約 (第6標)(大安、文山區)	大安、文山區	108-109	173,743		預約維護		...	...	...	108.04	109.12		83.00	83.00
108年度一般道路更新工程開口契約 (第7標)(抵費地基金)	松山、內湖區	108-109	63,810		預約維護		...	...	...	108.05	109.12		65.50	65.50

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國109年9月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
108年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第1標)(中山、大同區)	中山、大同區	108-109	39,673	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		85.00	85.00
108年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	108-109	52,818	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		92.18	92.18
108年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第3標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	108-109	46,901	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		87.20	87.20
108年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	108-109	81,230	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		97.00	97.00
108年度道路附屬設施改善工程開口 契約(第6標)(大安、文山區)	大安、文山區	108-109	41,686	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		99.90	99.90
108年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第1 標)(中山、大同區)	中山、大同區	108-109	95,221	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		96.13	96.13
108年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第2 標)(松山、信義區)	松山、信義區	108-109	81,509	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		82.83	82.83
108年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第3 標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	108-109	88,495	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		99.61	99.61

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國109年9月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
108年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第4 標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	108-109	71,107	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		90.54	90.54
108年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第6 標)(大安、文山區)(1)	大安、文山區	108-109	80,847	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		84.00	85.00
108年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第7 標)(抵費地基金)(1)	文山區	108-109	18,612	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		75.00	75.00
108年度災害搶修工程開口契約(第1 標)(士林、北投、中山、大同 區)(2)	士林、北投、中山、大同 區	108-109	36,627	預約維護			-	-	-	108.04	109.12		84.00	85.00
108年度災害搶修工程開口契約(第2 標)(大安、文山、中正、萬華 區)(3)	大安、文山、中正、萬華 區	108-109	11,280	預約維護			...	...	...	108.04	109.12		34.44	34.44
108年度災害搶修工程開口契約(第3 標)(內湖、南港、松山、信義 區)	內湖、南港、松山、信義 區	108-109	18,748	預約維護			...	...	...	108.06	109.12		34.71	34.71
109年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第5 標)(士林、北投區)	士林、北投區	109	55,126	預約維護			...	...	...	109.06	109.12		55.09	55.09
109年度臺北市道路改善工程開口契 約	本市12個行政區	109-110	18,701	預約維護			...	...	...	109.07	110.12		3.81	3.81

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國109年9月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
109年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	中正、萬華、松山、信義、大安、文山區	109	22,833	預約維護			...	...	...	109.08	110.03		25.52	25.52
109年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(士林、北投、中山、大同、內湖、南港區)	士林、北投、中山、大同、內湖、南港區	109	22,833	預約維護			...	...	...	109.08	109.12		8.00	8.00

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附 註：(1)本項工程本月無施工。

(2)本工程因辦理第二次契約後擴，修改工程費及施工進度。

(3)本項工程通報單於9月17日開工，本月無施工進度回報。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-06-01

臺北市橋梁新建工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)					
總計	--	--	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--	--	--
福國路延伸工程(第2期)(1)	福國路	104-108	...	190	16	3,040	1,104	9-16	11,313	...	...	...	...	...	...	107.11	110.11		25.26	30.81
中正橋改建工程及代辦管線附掛工程(2)	中正橋改建工程	105-111	2,318,976	190	35	6,726	398	6-35	10,197	...	...	...	...	...	...	108.05	112.05		18.45	18.47

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程預計施作跨河段的新橋興建，包含一座鋼拱橋、兩端之引橋及上下水源快速道路之匝道橋等。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-06-02

臺北市橋梁拓建、改善、拆除工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)					
總計	--	--	--	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		--	--	--	--
建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)(1)	建國高架橋、舊環南高架橋	106-108	64,768	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	107.02	110.03		73.65	75.05
福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程(2)	福和橋	107-109	111,693	602	4-4.5	2,500	-	-	-	...	...	...	...	...	...	108.02	109.10		59.09	59.09
108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同區)(3)	士林、北投、中山、大同區	108-109	59,049	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.04	109.12		66.16	66.16
108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)(3)	內湖、南港、松山、信義區	108-109	59,993	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.05	109.12		62.89	62.89
108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)(3)	中正、萬華、大安、文山區	108-109	62,033	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.06	109.12		62.00	62.00
108年度全市橋涵維護工程開口契約(第1標)(中山大同區)(3)(4)	中山、大同區	108-109	21,555	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.04	109.12		62.00	62.00
108年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(松山信義區)(3)	松山、信義區	108-109	19,061	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.05	109.12		79.60	79.60
108年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正萬華區)(3)	中正、萬華區	108-109	18,828	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.05	109.12		82.50	82.50
108年度全市橋涵維護工程開口契約(第4標)(內湖南港區)(3)(5)	內湖、南港區	108-109	21,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.05	109.12	109.08	99.95	100.00

臺北市橋梁拓建、改善、拆除工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)					
108年度全市橋涵維護工程開口契約 (第5標)(士林北投區)(3)	士林、北投區	108-109	19,563	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.06	109.12		75.30	75.30
108年度全市橋涵維護工程開口契約 (第6標)(大安文山區)(3)	大安、文山區	108-109	20,263	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.04	109.12		80.22	80.22
中正橋改建工程及代辦管線附掛工程 (6)(7)	重慶南路高架 橋拆除、中正 橋拆除	105-111	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	108.05	112.05		18.45	18.47

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程預計施作橋墩包覆鋼板47.1噸、鍍鋅鋼板油漆塗裝584.2平方公尺、鋼筋、植筋(D32mm)448支、化學錨栓(M16)1,667支、鋼板鋅鋁熔射123.1平方公尺、支承剪力措施1,006組、支承剪力裝置258組、防落拉桿70組、鋼製止震塊2組。

(2)本項工程預計拓寬主橋人行道，外拓懸臂段寬約4公尺，長約472公尺；內拓段寬約4-4.5公尺，長約130公尺、新設自行車牽引道寬約2.5公尺，長約140公尺。

(3)本項工程第一階段竣工，並辦理109年度後續擴充。

(4)本項工程本月無施作進度。

(5)本項工程本月修正工程費為2,171萬540元。

(6)本項工程係附屬於橋梁新建工程內，工程費已併入橋梁新建工程報表中。

(7)本項工程預計施作臺北市端重慶南路高架橋拆除工程，拆除後改建平面道路(不含人行道及側溝)，以及中正橋(川端橋)保存再利用工程，含歷史建築的川端橋抬升整修與上游側的橋墩拆除等。

公開類	新建工程處次月10日前編報 工務局次月15日前彙報	108.11.6北市主公統字第1083012771號函修訂	編製機關	臺北市政府工務局 新建工程處
月報			表 號	20535-01-17

臺北市道路、橋涵透水鋪面鋪設情形

中華民國109年9月

單位：平方公尺

月別	鋪設面積			93年起累計人行道鋪設面積
	總計	人行道	車行道路、橋涵	
總計	8,169	6,086	2,083	--
1月	465	465	-	139,610
2月	363	363	-	139,973
3月	144	82	63	140,055
4月	120	120	-	140,175
5月	742	742	-	140,917
6月	600	183	416	141,100
7月	3,854	2,249	1,604	143,350
8月	752	752	-	144,101
9月	1,129	1,129	-	145,230
10月				
11月				
12月				

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

資料來源：本處會計室。

填表說明：本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本府工務局土木建築科，1份自存。

附註：因四捨五入關係，部分細項加總或與總數未盡相同。

公開類		編製機關	新建工程處
月 報	次月10日前編報	表 號	20535-01-13-01

臺北市隧道新建、改善工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
108年度臺北市車(人)行地下道及 隧道機電設備(含電梯、電扶梯)老 化修繕工程(1)(2)	全市	108	...	-	-	-	-	-	-	108.09	109.08	109.08	100.00	100.00

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於地下道新建、改善工程內，工程費已併入地下道新建、改善工程報表中。

(2)本項工程共施作全市FM重播放系統汰換更新、不斷電系統設備修繕、電梯電扶梯設備修繕，信義快速道路之高低壓電氣設備修繕、風機緩啟動器修繕、消防設備修繕及監控中心裝修工程，信義快速道路、辛亥隧道與自強隧道風機設備汰換更新。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-01-15-01

臺北市地下道新建、改善工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
108年度臺北市車(人)行地下道及 隧道機電設備(含電梯、電扶梯)老 化修繕工程(1)(2)	全市	108	133,353	-	-	-	-	-	-	108.09	109.08	109.08	100.00	100.00

填表

審核

業務主管人員

機關首長

主辦統計人員

中華民國109年10月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程共施作全市FM重播放系統汰換更新、不斷電系統設備修繕、電梯電扶梯設備修繕，基隆路車行地下道之高低壓電氣設備修繕、北機房風管修繕，基隆路車行地下道及復北車行地下道之消防設備修繕。

(2)本項工程本月修正工程費為1億3,335萬3,363元。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-03-01-01

臺北市停車場新建、改善工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標				實際完成				工期			施工進度	
				總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(1)	新和國小附設地下停車場	106-111	...	28,975	277	27	56	...	...	...	...	106.12	111.07		56.06	56.35
中山國中綜合大樓新建工程(1)(2)	中山國中附設地下停車場	103-111	...	9,328	-	288	-	...	...	...	...	107.08	111.01		44.71	44.71
臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程(1)	景美女中附設地下停車場	107-112	...	22,435	-	267	140	...	...	...	...	108.07	111.06		19.29	21.02
成功市場改建工程(1)	成功市場地下停車場	104-110	...	16,138	-	369	140	...	...	...	...	108.07	112.09		11.90	11.32
南門大樓暨市場改建統包工程(1)	南門大樓暨市場地下停車場	107-111	...	34,295	12	211	333	...	...	...	...	108.12	112.01		3.04	2.29
第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(1)(3)	第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場停車場	106-113	...	126,323	50	2,912	4,035	...	...	...	...	109.03	116.09		1.15	1.15

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附 註：(1)本項工程係附屬於公有建築物興建及修繕工程內，工程費已併入公有建築物興建及修繕工程報表中。

(2)本項工程本月無施作進度。

(3)本項工程本月修正預定進度及實際進度。

公開類		編製機關	新建工程處 水利工程處
月 報	次月10日前編報	表 號	20535-04-01-01

臺北市公有建築物興建及修繕工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--	--	--
北部流行音樂中心興建工程(南基地)(1)	地上6層，地下1層	97-108	835,281	4	24,335	娛樂服務業、辦公室	...	...	...	105.04	109.12		95.71	96.38
臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程		104-108	1,257,129	1	25,984	辦公室	...	...	...	105.10	109.09			
建築工程	地上17層，地下5層		845,670	1	25,984		...	...	...	105.10	109.07		100.00	94.62
水電工程			308,819							106.09	109.09		100.00	66.37
空調工程			102,640							106.09	109.09		100.00	94.48
臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程	地上5層，地下3層	106-111	1,352,847	5	34,228	教室、活動中心、幼兒園、停車場	...	...	...	106.12	111.07		56.06	56.35
臺北藝術中心接續工程(第二標-昇降設備工程)	臺北藝術中心接續工程	100-109	52,082	1	-	昇降設備工程	...	...	...	107.04	110.03		69.73	74.03
臺北市政府警察局士林分局社子派出所新建工程	地上11層，地下3層	101-108	750,967	1	12,045	辦公室、職務宿舍、體技館	...	...	...	107.06	109.12		76.21	76.21
中山國中綜合大樓新建工程(1)	地上4層，地下1層	103-111	754,356	1	6,413	綜合大樓	...	...	...	107.08	111.01		44.71	44.71
臺北藝術中心接續工程(第二標)	臺北藝術中心接續工程	100-109	1,449,371	1	58,658	藝術中心、劇場	...	...	...	107.09	110.03		67.99	68.10
臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	地上4層，地下2層	102-110	1,160,373	1	30,288	校舍教室、專科教室、職員室	...	...	...	107.10	110.04		77.51	90.15
臺北市政府消防局劍潭分隊重建工程	地上10層，地下2層	107-110	406,794	1	8,608	車庫、辦公室、職務宿舍	...	...	...	108.03	110.05		46.32	46.32
臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	地上1~4層，地下1層	106-111	635,862	3	16,927	教學大樓、行政大樓等	...	...	...	108.06	110.12		31.87	32.03
萬大漁市新增臨時中繼設施(設備)工程	設施工程、水電工程、製冰及冷凍庫工程等	108	274,785	-	-	萬大漁市臨時中繼設施(設備)	...	...	...	108.07	109.10		76.00	77.50
臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	地上4層，地下2層、地上2層，地下0層	103-112	1,016,250	2	25,624	綜合大樓暨附設地下停車場	...	...	...	108.07	111.06		19.29	21.02
成功市場改建工程	地上1層，地下5層	104-110	701,225	1	24,494	地面廣場、市場、停車場	...	...	...	108.07	112.09		11.90	11.32
臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	地上5層、地下4層	107-111	1,648,166	1	34,408	殯葬服務業、公務機關辦公室	...	...	...	108.09	111.12		12.40	9.02
臺北市內湖區南湖國民小學活動中心新建工程	地上4層，地下1層	105-109	288,187	1	5,156	活動中心	...	...	...	108.12	110.07		27.76	27.13

臺北市公有建築物興建及修繕工程

中華民國 109 年 9 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
臺北市北投區稻香合署大樓新建工程	地上9層，地下3層	108-110	766,222	1	17,594	綜合大樓	...	...	...	108.11	111.03		14.80	15.50
華榮市場公辦都更新建工程	地上11層，地下3層	106-109	859,467	1	20,131	超級市場、圖書館、公共住宅等	...	...	...	108.05	111.12		19.78	20.19
南門大樓暨市場改建統包工程	地上12層，地下5層	107-111	2,954,288	1	48,471	市場、公務機關、地下停車場	...	...	...	108.12	112.01		3.04	2.29
臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程	地上20層，地下4層	106-112	2,205,000	2	45,766	公共住宅	...	...	...	109.02	112.10		5.01	3.01
建成綜合大樓改建工程	地上13層，地下4層	107-110	454,469	1	8,744	綜合大樓	...	...	...	109.01	111.06		17.77	16.74
第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程)(2)(3)	地上2~9層，地下1層	106-113	13,399,338	3	353,130	批發市場、辦公室、停車場	...	...	...	109.03	116.09		1.15	1.15
潭美國小舊校舍整修為東區社福園區工程(4)	整修工程	108	79,484	-	-	-	-	-	-	109.04	109.10		51.58	60.37
臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程接續工程	地上5層、地下1層	107-110	489,391	1	27,829	教學大樓	...	...	...	109.06	111.10		3.00	5.34
臺北市大龍社區及市場重建工程(零星工程)(1)(5)	零星工程	104-109	11,151	-	-	-	-	-	-	109.08	109.10		80.00	99.00
臺北市道路管線暨資訊中心會議廳建置工程(6)	會議廳建置工程	109	2,280	-	-	-	-	-	-	109.09	109.10		80.00	80.00
臺北市北投國民中學活動中心新建工程	地上4層、地下1層	109	280,720	1	5,602	活動中心	...	...	...	109.08	111.03		1.50	1.50

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

附 註：(1)本項工程本月無施作進度。

(2)本項工程預計施作第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程、第一果菜批發市場臨時攤棚新建工程及聯外交通高架匝道新建工程。

(3)本項工程本月修正預定進度及實際進度。

(4)本項工程預計整修潭美國小舊校舍為東區社福園區，園區內含托嬰中心、非營利幼兒園、長者關懷據點等。

(5)本項工程預計針對原重建工程各項缺失進行改善。

(6)本項工程預計施作機電工程系統及設備工程、拆除工程、土木工程、油漆工程、壁紙工程、PVC地板工程、布幕工程、冷氣及循環扇保養維修工程。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-08-02-01

臺北市雨水下水道新建工程

中華民國109年9月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--	--	--
福國路延伸工程(第2期)(1)	福國路	104-110	...	633	1,206	-	...	...	...	107.11	110.11		25.26	30.81
北投士林科技園區徵收公共工程 (第2期-東基地)(1)	臺北市北投區文林北路與 承德路及外雙溪、磺溪所 圍範圍	108-110	...	5,384	241	666	...	...	...	108.09	110.09		41.96	37.24
信義區福德街137巷道路新築工程 (1)	信義區福德街89巷至137 巷間	108-109	...	124	-	11	...	...	...	108.12	109.08	109.08	100.00	100.00
知行路292巷4弄、2弄及其連接道 路新築暨拓寬工程(1)(3)	知行路292巷4弄、2弄及 其連接道路	108-109	...	140	-	-	...	...	...	109.02	109.10		70.00	70.00
莊敬路325巷道路拓寬工程(2)(4)	莊敬路至莊敬路341巷3弄 間	107-109	...	178	-	-	178	...	...	109.02	109.10	109.09	98.00	100.00
興德路66巷道路拓寬工程(2)	辛亥路四段至興德路間	108-109	...	155	-	-	...	...	...	109.02	109.10		77.54	79.72
信安街15巷(六張犁營區A街廓北 側)道路新築工程(1)(5)	信安街15巷(六張犁營區A 街廓北側)	108-109	...	188	-	7	188	...	7	109.03	109.09	109.09	100.00	100.00

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-08-02-01

臺北市雨水下水道新建工程

中華民國109年9月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
斯文里二期整宅公辦都更基地東側 8公尺計畫道路新築工程(1)	大龍街91巷至昌吉街間	109	...	94	-	-	...	...	...	109.06	109.12		25.52	25.52
興隆路1段137巷86號旁道路新築工 程(1)	興隆路1段137巷至景豐街 之間	109-110	...	95	-	-	...	...	...	109.09	110.04		0.10	0.10
中山北路5段748巷南側道路新築工 程(1)	福志路至中山北路5段740 巷	109-110	...	119	-	-	...	...	...	109.09	110.02		0.10	0.10

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附 註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程係附屬於道路拓寬工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(3)本項工程因配合台電電桿遷徙作業，本月無施工進度。

(4)本項工程本月更正工期及施工進度。

(5)本項工程本月修正預定目標。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-08-02-02

臺北市雨水下水道改善工程

中華民國109年9月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--	--	--
興寧街西側道路拓寬工程(1)(2)	興寧街66巷2弄至艋舺大道間	109	...	84	-	-	...	...	...	109.04	109.10		46.83	46.83

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路拓寬工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程本月修改預定完工年月。

公開類	次月10日前編報	編製機關	新建工程處
月 報		表 號	20535-90-04-01

臺北市景觀及其他工程

中華民國109年9月

工程名稱	預算 年度	工程費 (千元)	總面積 (平方公尺)	施工內容	工期			施工進度	
					開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--	--	--
福國路共同管道第二期工程(1)	104-108	576,761	...	1.共同管道工程：幹管1,273公尺、支管845公尺、推管78公尺。 2.其他工程：纜線管路等。	106.11	109.12		39.26	39.27
108年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程開口契約(2)	108-109	69,399	...	改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平。	108.05	109.12		60.10	60.10
萬隆東營區社會福利設施用地新建工程-植栽移植工程	109	5,384	...	配合主體工程原有基地內樹木移植(含定植及假植)。 1.樹木移植作業共78株。 2.樹木假植作業共44株。	109.03	109.08	109.08	100.00	100.00
道南橋南側無障礙通行環境改善及興安段四小段259-2地號基地臨時排水設施二案工程	109	4,791	...	1.道南橋南側無障礙通行環境改善工程部分係於道南橋南側新設2處斜坡道。 2.興安段四小段259-2地號基地臨時排水設施二案工程部分係於前揭地號基地範圍設置拍漿溝及沉砂井等地表截流排水設施，係為代辦國防部之工程。	109.04	109.09		100.00	92.04
水源路增設隔音牆工程	109	13,048	...	1.新設分隔島約276平方公尺。 2.路面銑刨加鋪5cm約2,151平方公尺。 3.新設金屬吸音板約470片。 4.新設H型鋼支柱約128處。	109.08	109.10		10.60	10.60
新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程	109	38,376	...	拆除校園部份圍牆，鋪面更新美化，植栽整理與新植，以及施作水圳意象之水景設施。	109.07	110.03		14.48	14.48

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國109年10月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附 註：(1)本項工程第2階段已於108年10月14日開工。

(2)本工程本月無施工。

公開類	新建工程處次月10日前編報 工務局次月15日前彙報	107.11.9北市主公統字第1076009205號函修訂	編製機關	臺北市政府工務局 新建工程處
月報			表 號	20535-90-06

臺北市管線整合案件

中華民國109年9月

月別	計畫性整合			機動性案件整合		
	件數	整合長度	配合長度	件數	整合長度	配合長度
	(件)	(公尺)	(公尺)	(件)	(公尺)	(公尺)
總計	254	3,863	7,771	595	55,536	5,751
1月(1)	25	511	794	13	2,236	155
2月(1)	37	679	659	53	5,833	322
3月(1)	26	178	583	80	10,660	804
4月(1)	19	237	319	71	7,293	474
5月(1)	24	628	1,570	76	7,639	1,164
6月(1)	41	485	1,365	68	4,056	712
7月(1)	33	532	785	80	7,157	492
8月(1)	19	175	712	61	5,203	570
9月(1)	30	438	984	93	5,459	1,058
10月						
11月						
12月						

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年10月1日 編製

主辦統計人員

資料來源：本處道路管線暨資訊中心。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)，1份送本府工務局土木建築科，1份送本處會計室，1份自存。

附註：(1) 計畫性整合案件為新建房屋。