

# 後山馬槽溪支流\_110 年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)






## 施工階段說明會

- 一、時間：110 年 8 月 11 日上午 10 時 0 分。
- 二、地點：施工現場

臺北市政府工務局大地工程處會勘紀錄

事由	「110年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)」 第1次變更設計現場會勘		
時間	110年8月11日上午10時0分	地點	現場
主持人	朱信安科長	紀錄	周怡均
會勘單位 及人員	詳簽到表		
壹、與會人員意見：	<p>一、臺北市北投區湖田里辦公處及本案溪溝鄰近之土地所有權人：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 建議鄰近湧泉之圍床工調整。</li> <li>(二) 建議下游段築砌石溝調整減作。</li> <li>(三) 建議坡面補砌石因應現況調整長度。</li> <li>(四) 湧泉旁集水井因鄰近路面，考量用路人安全，建議適當處理。</li> </ul> <p>二、設計監造單位-開巨技術顧問有限公司：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 有關湖田里辦公處及鄰近之土地所有權人之建議事項，經本公司評估後，建議配合調整。</li> <li>(二) 依據生態檢核團隊考量溪溝生態鏈之維持建議： <ul style="list-style-type: none"> <li>1、土方調整為現地平衡不外運。</li> <li>2、植栽調整為臺灣原生種。</li> <li>3、漿砌護岸部分渠底調整為透水不封底方式施作。</li> <li>4、水域生態高度敏感區之漿砌圍床工調整為乾砌。</li> <li>5、溪溝左側邊界壓石依現況調整減作。</li> </ul> </li> </ul> <p>三、施工廠商-富士山營造有限公司： 將配合變更設計內容施作後續工程。</p>		
貳、會議結論：	請設計監造單位開巨技術顧問有限公司依上述意見，於110年8月18日前提送工程變更設計相關資料至本處，俾利後續事宜。		

臺北市政府工務局大地工程處會勘紀錄簽到表

事由	110 年臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區) 第 1 次變更設計會勘		
時間	110 年 8 月 11 日上午 10 時 0 分	地點	現場
主持人		紀錄	
會勘出席 人員簽到	會勘單位	出席人員	
	臺北市北投區湖田里辦公處		
	臺北市政府工務局大地工程處 土石流防治科		
	開巨技術顧問有限公司		
	富士山營造有限公司	