

臺北市政府捷運工程局中區工程處 103 年 1-12 月大事紀

| 日期 | 大事紀要 | 承辦單位 |
|----------|---|------|
| 01/09 | 參加由薛副秘書長春明研商捷運松山線通車前相關整合計畫第 1 次會議 | 土五所 |
| 01/13 | 本處於 102 年 1 月 13 日將核定版展延文件陳報本局備查，本局目前審核中。 | 土一所 |
| 01/13 | 辦理捷運 BR3 站 G18-5 電梯無障礙坡道與電信總箱衝突及大廳層消防栓箱遷移會勘 | 土五所 |
| 01/15 | 與南工處辦理 G17/012 站火警界面移交會勘 | 水二所 |
| 01/16 | CG294A 標臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施等共構新建工程部分竣工初驗 | 土二所 |
| 01/21-23 | 局品保處稽查 CG590B 區段標施工品質計畫落實度查驗 | 土五所 |
| 01/20-27 | 完成本處松山線工程自主檢查水環消防組檢查 | 水環科 |
| 02/10 | 因廠區內主/牽引變電站施作區域，已完成整地等前置作業，惟北屯機廠建物之「建造執照」未能核頒，致無法進行其結構工程，故而辦理部份停工在案(如附件)，停工工期起自 102 年 11 月 11 日，迄於 103 年 2 月 9 日止，預定於 103 年 2 月 10 日復工，今「建造執照」仍未核頒，故續辦本部份停工案。 | 土一所 |
| 02/11 | 北屯機廠芒果樹：民眾朱先生向臺中市政府農業局申請，將北屯機廠內芒果樹列為受保護樹木。農業局於 103.1.15 上午 10 時辦理現場會勘，會後將該樹列為保護樹木，因該樹木目前無法進行移植作業，後續影響主維修廠結構工程施工，本處已於 103 年 2 月 11 日辦理部份停工會勘。 | 土一所 |
| 02/14 | 本處松山線 G21 南京三民站消檢 | 水二所 |
| 02/14 | 辦理新店機廠三股駐車車軌區給排水設施及火警綜合盤拆遷新設工程竣工驗收(正驗) | 水二所 |
| 02/18 | 北屯機廠及 G0 車站都審，細部設計顧問業於 103.2.18 提送「審定版」予台中市政府用印中 | 土一所 |
| 02/20 | 參加由薛副秘書長春明研商捷運松山線通車前相關整合計畫第 2 次會議 | 水二所 |
| 02/24 | 松山線 JGX181 標「松山線南京東路站(G18/BR3)捷四聯合開發大樓新建工程捷運設施出入口 B/通風口 X 與聯開大樓共構工程」驗收 | 土五所 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 02/27 | CG294B 標里程碑到達-捷四聯開基地完工 | 土二所 |
| 03/05 | 參加 102 年度臺北市空氣污染防治績優廠商頒獎活動(榮獲本市「102 年度營建工地 5S 潔淨運動」優等) | 土五所 |
| 03/06 | 市府施工查核 CG590B 區段標工程 | 土五所 |
| 03/06 | CG294A 標「臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施等共構新建工程」部分竣工驗收(初驗)複驗 | 土二所 |
| 03/10 | CG590A 區段標(土建標)實質完工。 | 土四所 |
| 03/11 | 捷運松山線 CG294B 標之「台北小巨蛋站出入口 B 完工」里程碑到達現場會勘 | 土二所 |
| 03/11 | 北屯機廠芒果樹：CJ910A 子施工標（即北屯機廠）廠區內之芒果樹，獲臺中市政府同意移植，本停工原因已消失，復工日為 103 年 3 月 11 日。 | 土一所 |
| 03/12 | 捷運松山線 CG590A 區段標之 CG390A 水電環控子施工標西門（G13）站增設衝流風機（IAF）案進入軌道作業共同作業協定會議 | 水二所 |
| 03/14 | 102 年度松山線施工標「環境監測整體報告」審查討論會 | 土五所 |
| 03/17 | 新店機廠驗收複驗 | 水二所 |
| 03.19 | IGYX01 標實質完工確認會勘 | 水二所 |
| 03/20-27 | 召開土建處及捷運公司系統性察查缺失會勘 | 水二所 |
| 03/20 | 北屯機廠及 G0 車站都審，台中市政府用於 103 年 3 月 20 日核發審定書 | 土一所 |
| 03/24 | 辦理 G21 站工檢 | 水二所 |
| 03/27 | 松山線G16站臺北市消防局進行第2次消檢 | 水二所 |
| 03/28 | 召開環控模式測試配合事項及時程檢討會 | 水二所 |
| 04/07 | 松山線系統穩定性測試第 1 次檢討會議(中工處、機工處、捷運公司三副首長會議) | 土五所 |
| 04/08 | 參加由薛副秘書長主持研商「捷運松山線系統穩定性前置測試作業」相關精進等事項會議 | 土五所 |
| 04/08 | 參加由薛副秘書長主持「研商捷運松山線通車前相關整合計畫第 3 次會議」 | 土五所 |
| 04/11 | CG590C 區段標之 IGYX03 子施工標共同管道機電工程完工里程碑到達完成確認會勘 | 水二所 |
| 04/16 | 103 年 4 月 16 日「CJ910 標高司作業暨實兵演練」 | 土一所 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 04/16 | 捷運松山線 CG294B 標之「台北小巨蛋站出入口 B 完工」里程碑到達現場會勘 | 土二所 |
| 04/17 | CG590A 區段標之 CG390A 子施工標水電環控工程完工里程碑到達完成確認會勘 | 水二所 |
| 04/17 | 松山線全線隧道通風功能整合測試事宜 | 水二所 |
| 04/18 | 103 年 4 月 18 日「中工處防汛檢查」 | 土一所 |
| 04/23 | 松山線各車站配合生活機能水環標各項設施/設備工作順利優先順序研討會 | 水二所 |
| 04/24 | CG590C 區段標之 CG390C 子施工標水電環控工程完工里程碑到達完成確認會勘 | 水二所 |
| 04/24 | 市府研考會督考松山線災害防救業務 | 土五所 |
| 04/25-27 | 捷運松山線「供電標緊急電力系統與水環標低壓盤訊號介面模擬測試作業」 | 水二所 |
| 04/29 | 捷運松山線供電標緊急發電機加卸載測試作業 | 水二所 |
| 04/28 | 松山線全線隧道通風功能整合測試 | 水二所 |
| 05/01 | CG590B 區段標主里程碑 MS. 6「共同管道 IGUX02 標完工」、MS. 7「CG590B 區段標捷運工程完工及實質完工(含 CG293、CG294 標完工)」到達會勘 | 土五所 |
| 05/06 | CG390A 北門站(G14 站)柴油引擎發電機組與相關水電環控介面測試檢討會 | 水二所 |
| 05/07 | CG390A 標松江南京(G17 站)隧道風機(JAF)吊掛方式方式確認及軌道區轉轍段高壓鈉氣燈設置位置確認會勘 | 水二所 |
| 05/09 | CG390A 標北門(G14 站)冷卻水塔符合契約規定及最新法規要求研討會 | 水二所 |
| 05/16 | CG590C 區段標南京三民站與隧道水電消防組工程檢查及系統性檢查缺失檢討會」 | 水二所 |
| 05/18 | 本處「松山線沿線內照式標誌及太陽能危險標記工程」採購案(案號：IGXX24)於103年6月18日公告招標。 | 工事科 |
| 05/20 | 捷運松山線環控模式表修正及SCP/LOS測試缺失檢討會 | 水二所 |
| 05/21 | 松山線工檢(營運設施組)檢討會(局) | 土五所 |
| 05/22 | CG590B 區段標 G18-5 電梯正式啟用 | 土五所 |
| 05/27 | 捷運松山線環控模式表修正進版(2版)簽署會議 | 水二所 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 05/27-29 | 局品保處稽查 CG590A 區段標工程。 | 土四所 |
| 05/29 | 台中市政府核頒北屯機廠建造執照，區內各建物於103年5月29日復工。 | 土一所 |
| 06/06 | 參加由薛副秘書長主持「研商捷運松山線通車前相關整合計畫第4次會議」 | 土五所 |
| 06/09 | 捷運松山線「CG294B 標竣工」里程碑到達現場會勘 | 土二所 |
| 06/09 | 捷運松山線環控監控系統於行控中心 B3 層各系統警報連線時程檢討會議 | 水二所 |
| 06/13 | 松山線 CG590B 區段標之 CG293、CG294、IGUX02 子標完工會勘 | 土五所 |
| 06/13-27 | CG294A 標驗收 | 土二所 |
| 06/16 | 啟動 CG590A 區段標之 CG291A(捷一)及 CG291B(捷二)初驗作業。 | 土四所 |
| 06/18 | 捷運松山線 CG590A 區段標 CG398D 環控監控子施工標工程實質完工條件確認會勘 | 水二所 |
| 06/30 | IGXX20 標完工會勘 | 土二所 |
| 07/01 | 局長視察 G19 站 | 土五所 |
| 07/04 | 捷運松山線CG590B區段標之IGXX12子施工標「臺電中崙地下一二次配電變電所新建暨地上網球場復建水電環控工程」保固到期會勘 | 水二所 |
| 07/07 | IGXX11 子施工標代辦「台電中崙地下一二次配電變電所新建暨地上網球場復建工程」二年期保固到期會勘 | 土五所 |
| 07/10 | 捷運松山線CG590A區段標之CG390A子施工標G14/G16/G17站工檢缺失項目確認會勘 | 水二所 |
| 07/11 | 台中捷運 CJ910 區段標 EOT1(第1次工期展延)全程網圖，本局 103 年 7 月 11 日北市捷工字第 10331893800 號函同意備查 | 土一所 |
| 07/14 | 捷運松山線 CG294B 標竣工會勘 | 土二所 |
| 07/17 | 捷運松山線CG590B區段標之CG390B子施工標G18/G19工程檢查缺失項目確認會勘 | 水二所 |
| 07/28 | 研考會 103 年度施政計畫由府列管計畫期中查證作業 | 土五所 |
| 07/28 | CG294A標「臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施等共構新建工程」竣工驗收複驗 | 土二所 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 07/28 | IGXX20標「代辦警察局松山分局及捷運局工程處辦公大樓新建工程公共藝術採購」竣工驗收 | 土二所 |
| 07/29-30 | 103年7月29日至103年7月30日本局品保處赴台中捷運CJ910區段標工地辦理品質稽查作業。 | 土一所 |
| 07/29 | 代辦公共運輸處 IGXX23 標「捷運松山線長廊式候車亭新建工程」本日竣工 | 土五所 |
| 08/01 | 捷運松山線 CG294B 標「台北小巨蛋站出入口 B 完工」里程碑到達第二次複查現場會勘 | 土二所 |
| 08/07 | 臺北市議會-交通委員會視察 CG590A 區段標工程。 | 土四所 |
| 08/07 | 代辦公共運輸處「松山線長廊式候車亭新建工程」竣工確認會勘 | 土五所 |
| 08/08 | 捷運松山線CG590A區段標之CG390A水電環控子施工標西門站(G13)增設IAF衝流式風機工程完工確認會勘 | 水二所 |
| 08/13 | 松山線及其周邊道路環境通車前全面檢視(捷運局、捷運公司、工務局、交通局、都發局、文化局) | 土四所 |
| 08/13 | 松山線 CG590B 區段標之 G294 子施工標完工會勘 | 土五所 |
| 08/14 | 局長視察松山線工程進度 | 土五所 |
| 08/15 | 捷運松山線CG590B區段標IGXX11子施工標代辦「台電中崙地下一二次配電變電所新建暨地上網球場復建工程」保固到期改善後確認會勘 | 水二所 |
| 08/19 | 松山線 CG590B 區段標之 G293、IGUX02 子施工標完工會勘 | 土五所 |
| 08/20 | 薛副秘書長視導 G18 站行程 | 土五所 |
| 08/26 | 103年8月26日行政院許政務委員兼工程會主委俊逸訪視「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」 | 土一所 |
| 09/01 | CG294A 標「臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施等共構新建工程」竣工驗收複驗完成 | 土二所 |
| 09/04 | 捷運松山線 CG294B 標之 BSS 已由台電進行 161KV 供電完成 | 土二所 |
| 09/15 | 103年9月15日至103年9月16日北屯機廠內老樹(芒果樹)移植完竣。 | 土一所 |
| 09/24 | 為松山線初勘相關事宜召開臨時會議(傅副局長主持) | 土五所 |
| 09/26 | CG590B 區段標 G18、G19 站水密門、捲門設備教育訓練 | 土五所 |
| 10/03 | 松山線南京復興(G18)站清潔移交捷運公司會勘 | 土五所 |

| | | |
|-----------------|--|-----|
| 10/05 | 臺北市政府辦理松山線工程初勘。 | 土木科 |
| 10/15 | CG590B 區段標之 G293 子標 (E1 出入口) 工程完工會勘 | 土五所 |
| 10/21- 10/23 | 年 10 月 21 日至 103 年 10 月 23 日臺中市政府捷運工程處參訪「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」 | 土一所 |
| 10/22 | 捷運松山線 CG590B 標(土建標)G18/G19 站點移交會勘 | 土五所 |
| 10/24 | CG294B 標「捷運松山線 G19 站出入口 B、捷運用電設施暨 G18 站出入口 B/通風井 X(含連通道)等工程」部分竣工複查。 | 土二所 |
| 10/24 | 捷運松山線 CG294B 標工程松捷變電站點交會勘。 | 土二所 |
| 10/30 | 有關捷運松山線 CG590B 區段標各車站備品移交會勘 | 土五所 |
| 10/31 | 交通部辦理松山線工程履勘。 | 土木科 |
| 11/14 | 捷運松山線完工通車典禮。 | 秘書室 |
| 11/17 | 安衛競賽 | 土一所 |
| 11/19 | 品質管理系統落實度稽查 | 土一所 |
| 12/05 | CG590B 區段標完工及實質完工 (含 CG293、CG294 標，IGUX02、IGYX02 標，及 CG390B、CG396C 標) 會勘 | 土五所 |
| 12/19 | 103 年 12 月 19 日本處土八所辦理台中 CJ910A 標廠商品質計畫落實度稽查 | 土一所 |
| 12/22 | G294C 標捷運松山線台北小巨蛋站第一區公共藝術設置及 CG294D 標捷運松山線台北小巨蛋站第二區公共藝術設置驗收會議 | 土五所 |