

十一、各項工程執行情形及進度：

1 月份	工程費 (元)	開工日期	預定完工 日期	實際完工 日期	工程進度 %	備註
鄰里公園土木維護 第一批工程	2607000	99.03.19	99.11.30		5%	施工中
鄰里公園土木維護 第二批工程					%	設計中
鄰里公園綠美化 第一批工程	2615000	99.02.12	99.11.30		45%	施工中
鄰里公園綠美化 第二批工程	2615000	99.02.12	99.11.30		45%	施工中
1 區民活動中心 室內整修工程						委託設計中
98 鄰里工程預約維 護 1 批工程	7500000	98.11.2	99.3.31		95%	施工中
98 鄰里工程預約維 護 2 批工程	7750000	98.10.22	99.3.31		95%	施工中
99 鄰里工程預約維 護 1 批工程	1247000	99.03.25	99.12.31		5%	施工中

十二、台北好好看、城市花園及公產好好看本所與里辦公室認養地點及期間

項目	里別	地點	認養期間	備註
台北好好看	萬盛	興隆路一段 55 巷 27 弄 41 號旁		施工中
台北好好看	景仁	羅斯福路六段 42 巷口		認養辦理中
城市花園	興業	興隆路二段 220 號 31 弄 13 號 旁		認養辦理中
公產好好看	試院	木柵路一段 12 旁	98.06.01-101.05.31	

十三、未來展望：

配合貓空纜車營運，加強纜道沿線綠美化工作，向國人呈現最佳視覺景觀。

臺北市文山區公所 99 年 2 月鄰里公園推動落葉堆肥執行情形月報表

-單位：公斤

填表日期：99 年 2 月 28 日

序號	堆肥地點 (公園名稱)	涵蓋面積 (m ²)	本月收集 落葉量	本年累計 落葉總量	本月產出 堆肥量	本年累計 產出堆肥 總量	開始推動 時間	涵蓋公園	備註
1	原野	13586	0		0		88.10	原野、萬芳二、三、六號、博嘉	
2	萬芳十二號	5247	0		0		89.10	萬芳一、十二、十三、十四號	
3	萬和三號	10792	30	90	30	90	87.07	萬和一、二、三號	
4	忠順	10406	0		0		89.10	忠順、樟林、樟樹、木新、保儀、光明、光輝	
5	華興	4788	0		0		89.10	華興、試院、久康	
6	仙岩	9160	0		0		89.10	仙岩、興福	
7	萬有二號	13505	0		0		89.10	萬有一、二、三號、興豐、景豐、萬盛	
8	景仁	5069	0		0		89.10	景仁、景福、景行	
9	興旺	2847	0		0		89.10	興旺、福興	
10	萬年二號	11826	0		0		89.10	萬年一、二、三號	
11	樟新	8851	0		0		89.10	新榮、樟新、恆光、木榮、木南、樟興	
總計		96077	30	90	30	90			