

公開類	次月十日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 新建、水利工程處
月 報		表 號	2354-09-11-01

臺北市公園綠地新建工程

中華民國 100 年 6 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費	總面積		土 木 工 程															園 藝 工 程		工期			施工進度	
			(千元)	計畫 (平方公尺)	已開闢 (平方公尺)	廣場 (平方公尺)	遊戲 地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
內湖124號公園擴建工程（99-200）	如附件一(1)	99	11,630	6,737	6,737	1,406	182	-	-	1	-	-	-	-	17	1	-	-	-	如附件一(1)	4,670	20,890	99.11.01	100.05.02	100.05.02	100.00%	100.00%
內湖126號公園新建工程（99-271）	如附件一(2)	99	42,240	40,250	40,250	-	411	8,349	45	-	4	-	-	-	107	9	-	-	3	如附件一(2)	-	-	99.12.06	100.05.26	100.05.26	100.00%	100.00%
中山381號綠地新建（100-055）	如附件一(3)	100	553	415	415	-	-	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	如附件一(3)	160.2	1,181	100.04.15	100.06.13	100.06.13	100.00%	100.00%
萬華406號廣場新建、古蹟及歷史建築修復再利用工程（100-061）	如附件一(4)	98-101	70,138	8,623	-	1,777	-	815	26	-	-	-	572.45	-	27	-	-	-	1	如附件一(4)	2,547	22,172	100.05.10	101.08.05	施工中	1.82%	2.20%
文山（景美）42號綠地擴建工程（100-144）	如附件一(5)	100	4,287	2,942	-	260	-	331	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	如附件一(5)	949.4	7,077	未開工	未開工	未開工		

中華民國100年7月6日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。