

公開類	次月十日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 新建、水利工程處
月 報		表 號	2354-09-11-01

臺北市公園綠地新建工程

中華民國 101 年 2 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費	總面積		土 木 工 程															園 藝 工 程		工期			施工進度	
			(千元)	計畫 (平方公尺)	已開闢 (平方公尺)	廣場 (平方公尺)	遊戲 地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
萬華406號廣場新建、古蹟及歷史建築修復再利用工程（100-061）	如附件一（1）	98-101	70,138	8,623	-	1,777	-	815	26	-	-	-	572.45	-	27	-	-	-	-	1 如附件一（1）	2,547	22,172	100.05.10	101.08.05	施工中	41.48%	41.33%
北投區奇岩新社區區段徵收景觀工程－公一公園（101-027）	如附件一（2）	94-100	26,555	19,040	-	681	-	914	40	2	-	-	326	-	42	-	-	-	-	- 如附件一（2）	8,727	8,788	未開工				

中華民國101年3月5日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。