

公開類	次月十日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 新建、水利工程處
月報		表號	2354-09-11-01

臺北市公園綠地新建工程

中華民國 99 年 9 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	總面積		土 木 工 程														園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度		
				計畫 (平方公尺)	已開闢 (平方公尺)	廣場 (平方公尺)	遊戲地 坪 (平方公尺)	園路 人行 道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	健康 步道 (公尺)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
北投241號公園新建工程(99-217)	如附件一(1)	99	17,390	21,888		715	-	1,671	3	1	-	86	868	-	35	2	-	-	1	如附件一(1)	12,500	4,499	99.08.18	99.11.26	施工中	2.00%	2.00%
內湖124號公園擴建工程(99-200)	如附件一(2)	99	11,630	6,737		1,406	182	-	-	1	-	-	-	-	17	1	-	-	-	如附件一(2)	4,670	20,890	未開工	未開工	未開工		
士林206號綠地新建工程(99-208)	如附件一(3)	99	2,032	1,251		-	-	210	3	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	如附件一(3)	517	1,925	未開工	未開工	未開工		
士林207號綠地新建工程(99-209)	如附件一(4)	99	826	509		-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	如附件一(4)	288	1,101	未開工	未開工	未開工		

中華民國99年10月6日 填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。