

公開類	次月10日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 新建、水利工程處
月報		表號	20535-07-01-01

臺北市公園綠地新建工程

中華民國 106 年 6 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	總面積		土 木 工 程														園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度		
				計畫 (平方公尺)	已開闢 (平方公尺)	廣場 (平方公尺)	遊戲地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計			10,025	1,757	-	332	234	319	9	1	-	-	71.5	-	6	3	2	-	-	577.8	646	106.06.06	106.11.12	施工中	11	22.83	
敦化(大安149號)公園新建工程(106-132)	如附件一(1)	106	10,025	1,757	-	332	234	319	9	1	-	-	71.5	-	6	3	2	-	-	如附件一(1)	577.8	646	未開工	未開工	未開工		

填表 審核 業務主管人員 主辦統計人員 機關首長 中華民國106年7月5日編製

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。  
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。