

| | | | |
|-----|---------|------|------------------------|
| 公開類 | 次月十日前編報 | 編製機關 | 公園路燈工程管理處、 新建、水利工程處 |
| 月報 | | 表號 | 2354-09-11-01 |

臺北市公園綠地新建工程

中華民國 99 年 4 月

| 工程名稱 | 公園地址 | 預算年度 | 工程費 | 總面積 | | 土 木 工 程 | | | | | | | | | | | | | | 園 藝 工 程 | | 工 期 | | | 施 工 進 度 | | | |
|----------------------|---------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|--|
| | | | (千元) | 計畫 (平方公尺) | 已開闢 (平方公尺) | 廣場 (平方公尺) | 遊戲地 坪 (平方公尺) | 園路 人行 道 (平方公尺) | 座椅 (座) | 涼亭 (座) | 花架 (處) | 欄杆 阻車 (公尺) | 排水 溝 (公尺) | 游泳 池 (處) | 園燈 (座) | 兒童 遊具 (座) | 健康 步道 (公尺) | 球場 (運動場) (處) | 殘障 坡道 (座) | 其他 | 鋪植 草皮 (平方公尺) | 栽植 樹花木 (株) | 開工 日期 | 預定 完工 | 實際 完工 | 預定 進度 (%) | 實際 進度 (%) | |
| 內湖117號綠地新建工程(98-222) | 如附件一(1) | 98 | 7,830 | 2,214 | 2,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 如附件一(1) | 550 | 218 | 98.09.04 | 99.04.07 | 99.04.07 | 100.00% | 100.00% | |
| 大同27號廣場新建工程(99-160) | 如附件一(2) | 99 | 420 | 180 | | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 如附件一(2) | - | - | 未開工 | 未開工 | 未開工 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中華民國99年5月6日 填表 審核 主辦業務人員 機關長官
 資料來源：公園路燈工程管理處工務科。 主辦統計人員
 填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。