

公開類		編製機關	臺北市政府捷運工程局
月報	次月25日前填報(12月報表於次年2月15日前填報)	表號	20535-11-02
		104.12.21北市主公統字第10431617600號函修訂	

臺北都會區大眾捷運系統工程各線施工標發包執行概況
中華民國107年3月底

單位：元、%、個

路線別	預算 來源	已核定可支 用預算數 (元)	契約金額 (含變更金額) (元)	累計支付數 (含暫付款) (元)	預算 執行 (%)	實際進度未達50% 標數			實際進度50% 至未達100% 標數			已完成 標數 (個)	備註
						合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度(個)	合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度 (個)		
總計		572,493,916,075	525,472,659,138	508,786,819,298	88.87	18	6	12	24	10	14	393	
初期路網		270,913,344,289	251,335,364,095	262,394,260,781	96.86	-	-	-	-	-	-	244	
淡水線	第一期特別預算	42,378,604,071	41,023,527,987	42,227,088,498	99.64	-	-	-	-	-	-	60	
木柵線	第一、二期特別預算	20,255,463,302	19,723,727,167	19,250,904,791	95.04	-	-	-	-	-	-	28	
新店線	第二期特別預算	36,594,342,249	34,190,988,834	34,593,654,355	94.53	-	-	-	-	-	-	28	
南港線(含維修線)	第一、二期特別預算	64,247,352,663	58,054,776,984	63,044,332,829	98.13	-	-	-	-	-	-	41	
板橋線	第三期特別預算	19,941,528,845	18,585,274,553	19,255,604,091	96.56	-	-	-	-	-	-	25	
土城線	第三期特別預算	15,718,707,428	15,061,984,676	15,605,380,307	99.28	-	-	-	-	-	-	19	
中和線	第三期特別預算	22,412,053,359	21,105,051,394	20,765,884,681	92.65	-	-	-	-	-	-	9	
內湖線	第三期特別預算	49,365,292,372	43,590,032,500	47,651,411,229	96.53	-	-	-	-	-	-	34	
新莊及蘆洲支線		102,388,077,866	88,641,817,030	97,914,820,468	95.63	3	1	2	3	-	3	67	
新莊線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	80,765,268,523	70,586,632,424	78,108,411,921	96.71	3	1	2	3	-	3	47	
蘆洲支線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	21,622,809,343	18,055,184,606	19,806,408,547	91.60	-	-	-	-	-	-	20	
南港線東延段	南港線東延段特別預算	9,130,171,774	8,398,122,904	8,859,765,172	97.04	-	-	-	-	-	-	13	
信義線	信義線特別預算	29,010,406,670	25,661,256,829	27,373,247,487	94.36	-	-	-	-	-	-	19	
松山線	松山線特別預算	36,874,842,477	32,465,401,665	35,902,341,718	97.36	-	-	-	-	-	-	26	
萬大-中和-樹林線 (第一期)	萬大-中和-樹林線特別預算	33,412,008,368	32,848,280,266	6,151,200,041	18.41	11	4	7	-	-	-	2	
信義線東延段	信義線東延段特別預算	4,676,810,757	4,666,094,207	523,148,057	11.19	1	1	-	-	-	-	-	
臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)		21,639,731,201	18,709,697,790	17,593,421,926	81.30	1	-	1	4	2	2	4	
土城線延伸頂埔段		6,463,826,581	6,111,039,872	6,404,949,640	99.09	-	-	-	-	-	-	10	
環狀線第一階段		57,984,696,092	56,635,584,480	45,669,664,008	78.76	2	-	2	17	8	9	8	

資料來源：本局所屬各工程處。

備註：累計支付數(含暫付款)包含附加費用、預估物調、預估匯差，故發生累計支付數大於契約金額。