

公開類		編製機關	臺北市捷運工程局
月報	次月25日前填報(12月報表於次年2月15日前填報)	表號	20535-11-02
		104.12.21北市主公統字第10431617600號函修訂	

臺北都會區大眾捷運系統工程各線施工標發包執行概況
中華民國106年12月底

單位：元、%、個

路線別	預算 來源	已核定可支 用預算數 (元)	契約金額 (含變更金額) (元)	累計支付數 (含暫付款) (元)	預算 執行 (%)	實際進度未達50% 標數			實際進度50% 至未達100% 標數			已完成 標數 (個)	備註
						合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度(個)	合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度 (個)		
總計		571,924,582,614	524,966,827,544	506,800,654,766	88.61	18	2	16	24	14	10	393	
初期路網		270,907,486,277	251,398,233,845	262,366,025,783	96.85	-	-	-	-	-	-	244	
淡水線	第一期特別預算	42,372,746,059	41,086,397,737	42,221,297,944	99.64	-	-	-	-	-	-	60	
木柵線	第一、二期特別預算	20,255,463,302	19,723,727,167	19,250,904,791	95.04	-	-	-	-	-	-	28	
新店線	第二期特別預算	36,594,342,249	34,190,988,834	34,593,654,355	94.53	-	-	-	-	-	-	28	
南港線(含維修線)	第一、二期特別預算	64,247,352,663	58,054,776,984	63,044,332,829	98.13	-	-	-	-	-	-	41	
板橋線	第三期特別預算	19,941,528,845	18,585,274,553	19,255,604,091	96.56	-	-	-	-	-	-	25	
土城線	第三期特別預算	15,718,707,428	15,061,984,676	15,605,380,307	99.28	-	-	-	-	-	-	19	
中和線	第三期特別預算	22,412,053,359	21,105,051,394	20,765,884,681	92.65	-	-	-	-	-	-	9	
內湖線	第三期特別預算	49,365,292,372	43,590,032,500	47,628,966,785	96.48	-	-	-	-	-	-	34	
新莊及蘆洲支線		102,381,720,376	88,635,459,540	97,803,648,287	95.53	3	-	3	3	3	-	67	
新莊線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	80,758,911,033	70,580,274,934	78,017,681,070	96.61	3	-	3	3	3	-	47	
蘆洲支線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	21,622,809,343	18,055,184,606	19,785,967,217	91.51	-	-	-	-	-	-	20	
南港線東延段	南港線東延段特別預算	9,130,171,774	8,398,122,904	8,859,765,172	97.04	-	-	-	-	-	-	13	
信義線	信義線特別預算	28,407,361,925	25,167,680,162	27,346,145,816	96.26	-	-	-	-	-	-	19	
松山線	松山線特別預算	36,877,174,399	32,442,733,587	35,865,906,712	97.26	-	-	-	-	-	-	26	
萬大-中和-樹林線 (第一期)	萬大-中和-樹林線特別預算	33,434,353,262	32,870,625,160	5,696,307,991	17.04	11	1	10	-	-	-	2	
信義線東延段	信義線東延段特別預算	4,676,810,757	4,666,094,207	453,317,591	9.69	1	1	-	-	-	-	-	
臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)		21,660,981,171	18,643,620,223	17,517,784,966	80.87	1	-	1	4	2	2	4	
土城線延伸頂埔段		6,463,826,581	6,108,673,436	6,362,418,170	98.43	-	-	-	-	-	-	10	
環狀線第一階段		57,984,696,092	56,635,584,480	44,529,334,278	76.79	2	-	2	17	9	8	8	

資料來源：本局所屬各工程處。

備註：累計支付數(含暫付款)包含附加費用、預估物調、預估匯差，故發生累計支付數大於契約金額。