

臺北市政府捷運工程局各線計畫年度總進度
中華民國106年底

單位：%

科目	權重	進度		
		預定(1)	實際(2)	比較(2)-(1)
初期路網	100.00	100.00	100.00	0.00
1.調查規劃與計畫管理	8.00	100.00	100.00	0.00
2.淡水線	17.31	100.00	100.00	0.00
3.木柵線	5.80	100.00	100.00	0.00
4.新店線	13.05	100.00	100.00	0.00
5.南港線(含小南門線)	14.23	100.00	100.00	0.00
6.中永和線	10.77	100.00	100.00	0.00
7.板橋線(含土城線)	23.20	100.00	100.00	0.00
8.內湖線	7.64	100.00	100.00	0.00
後續路網新莊線及蘆洲支線	100.00	100.00	99.80	-0.20
1.新莊線	71.28	100.00	99.74	-0.26
2.新莊機廠	0.40	99.95	92.03	-7.92
3.蘆洲線	28.32	100.00	100.00	0.00
南港線東延段	100.00	100.00	100.00	0.00
信義線	100.00	100.00	100.00	0.00
松山線	100.00	100.00	100.00	0.00
桃園機場線(三重至臺北車站段)	100.00	100.00	100.00	0.00
萬大-中程-樹林線(第一期工程)	100.00	30.00	29.55	-0.45
信義線東延段	100.00	20.01	19.50	-0.51
土城線延伸頂埔段	100.00	100.00	100.00	0.00
環狀線(第一階段)	100.00	82.00	81.96	-0.04
台中烏日文心北屯線	100.00	74.00	75.00	1.00

資料來源：本局工務管理處。