

公開類		編製機關	臺北市捷運工程局
月報	次月25日前填報(12月報表於次年2月15日前填報)	表號	20535-11-02
		104.12.21北市主公統字第10431617600號函修訂	

臺北都會區大眾捷運系統工程各線施工標發包執行概況  
中華民國108年2月底

路線別	預算 來源	已核定可支 用預算數 (元)	契約金額 (含變更金額) (元)	累計支付數 (含暫付款) (元)	預算 執行 (%)	實際進度未達50% 標數			實際進度50% 至未達100% 標數			已完成 標數 (個)	備註
						合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度(個)	合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度 (個)		
總計		587,121,140,170	535,057,678,416	516,209,271,039	87.92	20	6	14	19	11	8	403	
初期路網		270,977,603,647	250,016,302,764	262,458,218,896	96.86	-	-	-	-	-	-	243	
淡水線	第一期特別預算	42,378,729,241	41,023,653,157	42,227,213,668	99.64	-	-	-	-	-	-	60	
木柵線	第一、二期特別預算	20,255,463,302	19,723,727,167	19,250,904,791	95.04	-	-	-	-	-	-	28	
新店線	第二期特別預算	36,599,605,127	33,215,444,102	34,593,654,355	94.52	-	-	-	-	-	-	28	
南港線(含維修線)	第一、二期特別預算	64,243,950,923	58,050,552,214	63,044,332,829	98.13	-	-	-	-	-	-	40	
板橋線	第三期特別預算	19,941,528,845	18,585,274,553	19,255,604,091	96.56	-	-	-	-	-	-	25	
土城線	第三期特別預算	15,718,707,428	15,071,703,696	15,605,380,104	99.28	-	-	-	-	-	-	19	
中和線	第三期特別預算	22,404,248,737	20,685,837,703	20,765,884,681	92.69	-	-	-	-	-	-	9	
內湖線	第三期特別預算	49,435,370,044	43,660,110,172	47,715,244,377	96.52	-	-	-	-	-	-	34	
新莊及蘆洲支線		102,537,360,351	88,223,406,831	98,408,640,932	95.97	-	-	-	4	1	3	69	
新莊線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	80,914,551,008	70,168,222,225	78,602,232,385	97.14	-	-	-	4	1	3	49	
蘆洲支線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	21,622,809,343	18,055,184,606	19,806,408,547	91.60	-	-	-	-	-	-	20	
南港線東延段	南港線東延段特別預算	9,130,171,774	8,398,122,904	8,859,765,172	97.04	-	-	-	-	-	-	13	
信義線	信義線特別預算	28,461,591,925	24,276,321,611	27,426,612,218	96.36	-	-	-	-	-	-	19	
松山線	松山線特別預算	37,031,200,343	32,658,694,199	35,934,454,769	97.04	-	-	-	-	-	-	26	
萬大-中和-樹林線 (第一期)	萬大-中和-樹林線特別預算	47,108,347,213	44,487,606,611	9,023,165,811	19.15	19	5	14	1	1	-	2	
信義線東延段	信義線東延段特別預算	5,484,856,440	5,259,470,005	854,983,877	15.59	1	1	-	-	-	-	-	
臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)		21,639,731,201	18,709,697,790	18,168,845,913	83.96	-	-	-	1	-	1	7	
土城線延伸頂埔段		6,463,826,581	6,111,039,872	6,410,861,233	99.18	-	-	-	-	-	-	10	
環狀線第一階段		58,286,450,695	56,917,015,829	48,663,722,218	83.49	-	-	-	13	9	4	14	

資料來源：本局所屬各工程處。

備註：累計支付數(含暫付款)包含附加費用、預估物調、預估匯差，故發生累計支付數大於契約金額。