

公開類		編製機關	臺北市政府捷運工程局
月報	次月25日前填報(12月報表於次年2月15日前填報)	表號	20535-11-02

104.12.21北市主公統字第10431617600號函修訂

臺北都會區大眾捷運系統工程各線施工標發包執行概況  
中華民國108年5月底

路線別	預算 來源	已核定可支 用預算數 (元)	契約金額 (含變更金額) (元)	累計支付數 (含暫付款) (元)	預算 執行 (%)	實際進度未達50% 標數			實際進度50% 至未達100% 標數			已 完成 標數 (個)	備 註
						合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度(個)	合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度 (個)		
總計		587,466,442,644	535,293,669,893	513,922,337,528	87.48	20	3	17	17	12	5	406	
初期路網		270,977,562,793	250,016,261,910	262,477,131,681	96.86	-	-	-	-	-	-	243	
淡水線	第一期特別預算	42,378,729,241	41,023,653,157	42,227,213,668	99.64	-	-	-	-	-	-	60	
木柵線	第一、二期特別預算	20,255,463,302	19,723,727,167	19,250,904,791	95.04	-	-	-	-	-	-	28	
新店線	第二期特別預算	36,599,605,127	33,215,444,102	34,593,654,355	94.52	-	-	-	-	-	-	28	
南港線(含維修線)	第一、二期特別預算	64,243,950,923	58,050,552,214	63,044,332,829	98.13	-	-	-	-	-	-	40	
板橋線	第三期特別預算	19,941,528,845	18,585,274,553	19,255,604,091	96.56	-	-	-	-	-	-	25	
土城線	第三期特別預算	15,718,707,428	15,071,703,696	15,605,380,307	99.28	-	-	-	-	-	-	19	
中和線	第三期特別預算	22,404,248,737	20,685,837,703	20,765,884,681	92.69	-	-	-	-	-	-	9	
內湖線	第三期特別預算	49,435,329,190	43,660,069,318	47,734,156,959	96.56	-	-	-	-	-	-	34	
新莊及蘆洲支線		102,826,639,233	88,473,882,099	98,653,448,188	95.94	-	-	-	4	3	1	69	
新莊線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	81,203,829,890	70,418,697,493	78,847,039,641	97.10	-	-	-	4	3	1	49	
蘆洲支線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	21,622,809,343	18,055,184,606	19,806,408,547	91.60	-	-	-	-	-	-	20	
南港線東延段	南港線東延段特別預算	9,130,171,774	8,398,122,904	8,859,765,172	97.04	-	-	-	-	-	-	13	
信義線	信義線特別預算	28,461,594,916	24,276,324,602	27,428,597,846	96.37	-	-	-	-	-	-	19	
松山線	松山線特別預算	37,049,805,214	32,646,791,687	35,965,386,802	97.07	-	-	-	-	-	-	26	
萬大-中和-樹林線 (第一期)	萬大-中和-樹林線特別預算	46,758,342,735	44,107,602,133	10,140,017,543	21.69	19	2	17	1	1	-	3	
信義線東延段	信義線東延段特別預算	5,522,721,374	5,287,334,939	918,179,118	16.63	1	1	-	-	-	-	-	
臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)		21,639,731,201	18,709,697,790	18,232,877,362	84.26	-	-	-	-	-	-	8	
土城線延伸頂埔段		6,463,826,581	6,111,039,872	6,413,661,233	99.22	-	-	-	-	-	-	10	
環狀線第一階段		58,636,046,823	57,266,611,957	44,833,272,583	76.46	-	-	-	12	8	4	15	

資料來源：本局所屬各工程處。

備註：累計支付數(含暫付款)包含附加費用、預估物調、預估匯差，故發生累計支付數大於契約金額。