

公開類		編製機關	臺北市政府捷運工程局
月報	次月15日前填報	表號	20535-11-04

104.12.21北市主公統字第10431617600號函修訂

臺北市政府捷運工程局各線計畫總進度

中華民國108年05月底

單位：%

年月別	初期路網	新莊線及蘆洲支線			南港線 東延段 總進度	信義線 總進度	松山線 總進度	萬大-中和-樹林 (第一期工程) 總進度	信義東延段 總進度	本局代辦工程			
	總進度	總進度	新莊線進度	蘆洲線進度						臺灣桃園機場線 總進度(三重至臺北段)	土城延伸頂埔段 總進度	環狀線第一階 段總進度	台中烏日 文心北屯 線進度
107年度													
1月	100.00	99.80	99.74	100.00	100.00	100.00	100.00	30.12	19.71	100.00	100.00	83.45	75.60
2月	100.00	99.81	99.74	100.00	100.00	100.00	100.00	30.19	21.32	100.00	100.00	84.50	76.12
3月	100.00	99.82	99.74	100.00	100.00	100.00	100.00	30.52	22.28	100.00	100.00	85.76	76.74
4月	100.00	99.82	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	30.73	22.57	100.00	100.00	87.21	77.12
5月	100.00	99.82	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	31.11	23.36	100.00	100.00	88.13	77.55
6月	100.00	99.83	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	32.76	24.77	100.00	100.00	89.33	78.11
7月	100.00	99.83	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	33.67	25.54	100.00	100.00	90.68	78.67
8月	100.00	99.84	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	34.40	26.46	100.00	100.00	91.65	79.10
9月	100.00	99.84	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	37.10	27.23	100.00	100.00	93.36	79.63
10月	100.00	99.84	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	38.20	28.27	100.00	100.00	94.48	80.26
11月	100.00	99.85	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00	38.63	29.15	100.00	100.00	95.75	80.65
12月	100.00	99.85	99.79	100.00	100.00	100.00	100.00	39.00	31.00	100.00	100.00	97.00	81.00
108年度													
1月	100.00	99.85	99.80	100.00	100.00	100.00	100.00	39.28	31.90	100.00	100.00	97.23	81.61
2月	100.00	99.85	99.80	100.00	100.00	100.00	100.00	39.55	32.79	100.00	100.00	97.46	82.26
3月	100.00	99.86	99.80	100.00	100.00	100.00	100.00	39.83	33.72	100.00	100.00	97.69	82.91
4月	100.00	99.86	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00	40.06	33.97	100.00	100.00	97.91	83.53
5月	100.00	99.86	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00	40.40	34.84	100.00	100.00	98.14	84.23
當月較上月增減 百分點	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.87	0.00	0.00	0.23	0.70
當月較上年同月 增減百分點	0.00	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	11.48	0.00	0.00	10.01	6.68

備註：本表進度資料係依臺北市政府核定期程為計算基準。

資料來源：本局工務管理處。