

公開類		編製機關	臺北市捷運工程局
月報	次月25日前填報(12月報表於次年2月15日前填報)	表號	20535-11-02
		104.12.21北市主公統字第10431617600號函修訂	

臺北都會區大眾捷運系統工程各線施工標發包執行概況  
中華民國107年12月底

單位：元、%、個

路線別	預算 來源	已核定可支 用預算數 (元)	契約金額 (含變更金額) (元)	累計支付數 (含暫付款) (元)	預算 執行 (%)	實際進度未達50% 標數			實際進度50% 至未達100% 標數			已 完成 標 數 (個)	備 註
						合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度(個)	合計 (個)	較預定進度 落後(個)	符合或超前 預定進度 (個)		
總計		586,712,886,091	534,695,464,795	516,520,525,982	88.04	21	7	14	19	11	8	399	
初期路網		270,976,030,805	250,014,729,922	262,462,890,578	96.86	-	-	-	-	-	-	243	
淡水線	第一期特別預算	42,378,604,071	41,023,527,987	42,227,088,498	99.64	-	-	-	-	-	-	60	
木柵線	第一、二期特別預算	20,255,463,302	19,723,727,167	19,250,904,791	95.04	-	-	-	-	-	-	28	
新店線	第二期特別預算	36,599,605,127	33,215,444,102	34,593,654,355	94.52	-	-	-	-	-	-	28	
南港線(含維修線)	第一、二期特別預算	64,243,950,923	58,050,552,214	63,044,332,829	98.13	-	-	-	-	-	-	40	
板橋線	第三期特別預算	19,941,528,845	18,585,274,553	19,255,604,091	96.56	-	-	-	-	-	-	25	
土城線	第三期特別預算	15,718,707,428	15,071,703,696	15,605,380,104	99.28	-	-	-	-	-	-	19	
中和線	第三期特別預算	22,404,248,737	20,685,837,703	20,765,884,681	92.69	-	-	-	-	-	-	9	
內湖線	第三期特別預算	49,433,922,372	43,658,662,500	47,720,041,229	96.53	-	-	-	-	-	-	34	
新莊及蘆洲支線		102,754,027,970	88,423,413,651	98,547,119,956	95.91	1	-	1	4	2	2	68	
新莊線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	81,131,218,627	70,368,229,045	78,740,711,409	97.05	1	-	1	4	2	2	48	
蘆洲支線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	21,622,809,343	18,055,184,606	19,806,408,547	91.60	-	-	-	-	-	-	20	
南港線東延段	南港線東延段特別預算	9,130,171,774	8,398,122,904	8,859,765,172	97.04	-	-	-	-	-	-	13	
信義線	信義線特別預算	28,461,591,925	24,276,321,611	27,423,312,621	96.35	-	-	-	-	-	-	19	
松山線	松山線特別預算	37,030,892,744	32,658,386,600	35,933,999,162	97.04	-	-	-	-	-	-	26	
萬大-中和-樹林線 (第一期)	萬大-中和-樹林線特別預算	46,485,305,956	43,927,266,611	8,767,506,785	18.86	17	6	11	-	-	-	2	
信義線東延段	信義線東延段特別預算	5,484,856,440	5,259,470,005	824,410,194	15.03	1	1	-	-	-	-	-	
臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)		21,639,731,201	18,709,697,790	18,122,199,838	83.75	1	-	1	-	-	-	7	
土城線延伸頂埔段		6,463,826,581	6,111,039,872	6,410,861,233	99.18	-	-	-	-	-	-	10	
環狀線第一階段		58,286,450,695	56,917,015,829	49,168,460,443	84.36	1	-	1	15	9	6	11	

資料來源：本局所屬各工程處。

備註：累計支付數(含暫付款)包含附加費用、預估物調、預估匯差，故發生累計支付數大於契約金額。