

為確認環南中繼市場搬遷進駐期程相關事宜會議

會議紀錄

一、時間：107年5月10日（星期四）上午10時00分

二、地點：臺北市市場處準備室

三、主持人：公有零售市場科 湯股長順明 記錄：江昌達

四、出席單位及人員：如簽到表

五、結論：

1. 環南中繼市場第一期部分使照如於108年5月底前取得，為使攤商順利進駐，攤商營業前之設備及攤位整修於108年7月1日到108年7月31日進場施作，並於裝修完成後10日內(108年8月10日)搬遷完畢。
2. 有關攤招骨架之形式及材質，考量市場整體性，請啟達建築師事務所於107年6月30日前提供攤招樣式予本處及自治會確認，後續請水利處將攤招納入工項辦理變更設計。
3. 有關中繼市場攤位內無照明設備，為利攤商營業照明需求，請啟達建築師事務所檢討空間照度後提出報告。
4. 中繼市場地下二樓66座獨立氣冷式冰櫃之散熱系統，本處已於107年3月15日於工務會議提出，惟目前尚無規劃，建請啟達建築師事務所及承商於107年6月15日前完成設置散熱器空間及散熱銅管配置路線規劃，俾利後續攤商設置獨立冰櫃。

六、散會：11：50