

大安區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：112.06

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里 翁鴻源里長	改善本里里內巷道排水功能。	水利處	詳備註	群賢里整體規劃辦理工程及期程如下： (1)四維路170巷與四維路交叉口人孔井更新一座(側溝更新) 期程：預定112年6月30日施工·工期45天。(實際進場時間依交維計畫核定為主) (2)四維路208巷雙向側溝更新210公尺(側溝更新) 期程：112年6月18日施工·工期85天 (3)和平東路2段265巷雙號側側溝更新115公尺(側溝更新) 期程：預定112年9月11日開工·工期50天 (4)敦化南路二段新設側溝式箱涵·預計112年完成 (5)(112年單一工程)敦化南路二段至安和路2段171巷·增設φ1800mmFRP及φ2000mmRCP(系統改善) 期程：預定9月辦理試挖·確認工程之可行性。 (6)(113年單一工程)四維路170巷人孔4342-28至4342-36擴大為1650mmRCP(系統改善)
110.12.09	110.12.06	1101202	市容會報	區公所	行政中心戶外廣場地坪新生南路側人行自行車道路面更新事宜。	新工處	預計112年9月	
110.02.26	109.12.21	1100106	市政座談會	錦華里 溫美珠里長	本(錦華)里杭州南路2段93巷34號至52號道路拓寬。	新工處 建管處	詳備註	本案新工處已納入113年概算檢討·並於112年6月27日辦理會勘。
110.02.26	109.12.11	1100114	市政座談會	錦泰里范燕淇里長	本里愛國東路210巷拓寬工程·希望能在110年6月以前動工·勿拖到111年。	新工處 文化局	本案已於111年4月30日完工。	