

## 文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.3.9

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
107.11.	107.11.01	1071102	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請更新興隆路一段15號至興隆路一段137巷口人行道鋪面改為透水磚鋪面。	新工處	110.03	109年11月30日已完工，有關興隆路1段53號右轉至萬盛街106巷的路沿太長，造成車輛提早右轉，容易發生危險，本處將於110年3月3日上午邀集里長現勘研商。
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	台電	110.04	目前已在設計中，預計3月份申請路證，4月份開始試挖。
108.07	108.07.01	1080703	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請將萬和一號、二號公園間之電桿移除下地以利市容景觀。	新工處	110.03	台電公司施工中。
108.07						台電	110.03	3月中旬前完工。
109.10.	108.07.01	1090701	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請處理30多年來妨害市容景觀及交通安全之既存違建	公園處	109.11.20	已完工
109.10.13						產發局	110.04	本案已錄案，目前辦理工程發包程序中，預計110年4月進場施作。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	新工處		興隆路2段箱涵上頂板埋管試挖工程，待12月新契約開工後，將辦理路證申請作業
108.12						台電		待興隆路2段箱涵上頂板埋管試挖工程後，再配合辦理。

109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理 審查作業	實施者擬具之權利變換計畫案(甲區段)業於109年12月18日召開審議會審議,會議決議修正後通過,實施者將依審議決議修正權利變換計畫書後送市府核定。另本案變更事業計畫及擬訂權利變換計畫案(乙區段),業於109年12月17日召開公辦公聽會,後續依更新程序辦理審查。
109.01						台電	本案待該路段都更住戶提出廢止用電申請後,將儘速辦理後續事宜。	
109.01						新工處	本案由財政局委託捷運局公辦都更,待捷運局申請廢止用電時,台電公司將拆除電桿。	
109.11	109.11.05	1091102	市容會報	博嘉里 吳坤輝里長	和平東路4段66巷繪製停車格、拆除違建物及改善治安疑慮等(詳如說明) 名門社區(和平東路4段65巷1之1號)旁運動設施修繕	新工處	已解列	案址經查非屬都市計畫道路範圍,故非本處之權責範圍。
109.11						大地處	已解列	無本處應配合事項。
109.11						停管處	110.03	已於2月21日完成部份停車格的繪製,有關收費的部分,再依里長的意見作後續處理,另有關細部期程確定後會再向里長報告。
109.11.						建管處	已解列	已於2月10日拆除完成。

109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111年	1.擬提案納入本市111年公園優先開關事宜，惟後續仍須視本府新興工程開關序位而定。 2.另本處將通知私地主參與本市110年度容積代金土地標售。
109.12	109.12.	1091202	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請評估於萬和一號公園改造案完成後周圍之交通相關配套。	停管處	110.03	110.3.3公園處辦理現場會勘，屆時會提供專業意見，供整體評估。
						交工處	110.03	一、經萬和里辦公處反映萬和1號公園西側景美投遞站郵務車時有停放道路裝卸貨情事，請用地管理機關市場處協調郵務車盡量停車內部化以避免影響交通。 二、萬和1號公園東側停車格請公園路燈管理工程處依原樣復舊並於公園出入口劃設紅線，至西側停車格則不復舊供交工處未來規劃人行道。 三、萬和1號公園東側停車格請停管處俟公園處復舊後併同周邊停車格評估實施收費，以符公平原則。 四、請公燈處於110年2月底公園完工後，函知交工處辦理標線型人行道設計前會勘，錄110年度工程案辦理劃設。
110.1	109.12.16	1100101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請修剪羅斯福路五段176巷50號(景美游泳池)東側人行道路樹。	公園處	110.04	本處將於110年4月30日前完成。

110.2.10	110.2.8	1100201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請修剪羅斯福路5段沿線行道樹	公園處		旨揭路段本處前於109年11月16日派工修剪完竣，本處將盡速與里長協調會勘以釐清里長需求。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點:興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	視110年度預算 能量逐年更新	景華街176巷19、22、25、27及31弄等未施作路段，已錄案110年度預算能量更新。後續如私地地主反對施工，本處將依據「臺北市公私有土地既有道(通)路之維護(修)流程」辦
105.03.21	105.03.21	1050101	105年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	建請市府於景興路延至景華街128巷臨仙跡岩之墳墓遷移後，規劃水土保持並施作生態教育休閒步道及綠美化。	公園處	刻正施工中 ~110.12.31	
105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局 消防局	109.10.20 (已開工)~112年	本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業，於108年7月15日核定通過第二階段都審；109年1月31日完成細部設計核定，7月22日工程標決標(由三星營造股份有限公司承攬)，10月20日開工，預定112年竣工。
106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	新工處 台電 水利處	詳備註	新工處 一、景華街本線電桿地下化 本案路證(109001063)已核發，台電公司已於109年3月17日辦理施工，變電箱位置遭陳抗目前協調妥，安排佈纜施工中。 二、興隆路2段與景華街口電桿地下化 興隆路2段台電公司公司規劃箱涵頂板管路施工，本案路證(109006140)，核准施工日期

106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	新工處 台電	詳備註	新工處 一、興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號等2處地點架空線路地下化 案:管路埋設及供電設備基礎座已施作妥，目前台電公司施工遭遇管障，刻正辦理施工前準備作業。 二、景明街42-69號計1處架空線地下化案:台電公司施工遭遇管障，刻正準備工程變更作業。 三、羅斯福路六段159巷1弄與5弄，計2處架空線路地下化工程，因無適當地點可設置供電設備及遭遇箱涵(管)無法埋設人手孔及管路故無法辦理。
106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里長市政座談會	博嘉里 吳坤輝里長	建請建造跨越景美溪(木柵路四段)的人行觀光吊橋。	都發局	詳備註	本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊、新工處及捷運局(工程單位)釐清，建請解除都發局列管。
						新工處	詳備註	新工處 一、109年文山區市長與里長座談會博嘉里里長提案建議捷運東環段於木柵路5段設站，又捷運局於會中承諾里長於區段徵收時規劃設置人行陸橋至動物園站。 二、後經本府於109年5月8日裁示「有關跨溪人行景觀橋，經新工處初步評估工程可行，可於都市計畫說明書回應地方之建議，未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，刻正辦理細部設計審查階段，預計於110年5月動工。
						警察局 都發局	110.05.01	

107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長	景豐街79號【機關用地】儘速關建案	新工處	109.9.10~110.8.31	新工處 興隆路一段137巷86號旁道路新築工程，已於109年9月10日開工。目前將進行樹木遷移及衛工管等地下管線配合埋設作業，預計110年8月底前完工。
108.05.01	108.05.01	1080102	108年市長與里長市政座談會	樟文里 林淑珠里長	辛亥路7段84巷底至辛亥路7段69巷底，景美女中外牆、人行道、路面整頓。	教育局	110.02.28 (遇雨順延)	1、教育局、景美女中於109年11月29日完成人行道地磚鋪面工程及109年12月13日完成圍牆藝術馬賽克磁磚美化施工。 2、新工處於109年12月17日完成道路鋪面施工。 3、公園處於109年11月30日完成人行道路燈設置。 4、本案經提報本府公民參與委員會參與預算組109年12月18日第11次工作組會議同意結案，後經本府公民參與委員會第四季大會(109/12/25)同意結案。
						新工處	110.02.28 (遇雨順延)	新工處 一、有關路面整頓，已於108年12月27日召開「臺北市公私有土地供巷道使用公用地役關係暨公共安全認定小組」第27次幹事會議現場會勘，現待109年度公共安全認定小組大會排程列入提案討論。 二、另有關景美女中外牆、人行道整頓，由教育局與景美女中主辦，水利處已完成新設側溝工程，台電已完成變電箱遷移工程。 三、本處業於109年12月底前完成路面更新。後續本處配合景美女中整頓人行道後之高程，預計於110年2月

108.05.01	108.05.01	1080103	108年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	景興路段美化由新工處列管至完工，列管6個月。	新工處	109.09.17	有關景興路（279號至289巷）擋土牆美化工程，本處將納入年度預算辦理，預計於108年度進行美化圖樣設計，109年度施工。 一、本案已於108年8月27日完成設計圖說，108年8月29日簽報市長室先行解除列管。 六、本案圖樣業於109年4月16日經王議員欣儀協調並與里長討論後確認以八仙故事作為主軸，目前已有初步成果，並於109年5月12日先傳送里長審閱，待里長確認後，即請顧問公司開立施工通報單後辦理施工。 七、109年7月9日於設計前會勘時經里長確認圖樣；施工通報單已於109年8月5日移送西區工務所，預定12月底前完成。 八、本工程已於109年12月29日竣工。
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	1.萬隆多目標大樓目前正辦理消防檢查、使照及無障礙勘驗缺失改善，預計110.5.31前取得使用執照。 2.將俟萬隆聯合辦公室大樓土建工程完工並取得使照後，伺機再與當地里民溝通協調以期達成共識，早日逐步拆除台北變電所，俾利將來該區都市更新，帶動地區發展。

109.05.13	109.05.13	1090107	109年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行合興路84巷口之墳墓及回收場土地徵收及拓寬案。	新工處 都發局	詳備註	自該地區里長及部力民意切持續提案請本府依原都市計畫道路進行開關工程，且本市文山區公所於109年9月3日函告部分地上物已搬遷，案經109年12月17日臺北市議會市民服務中心召開協調會，請本處優先辦理計畫道路徵收。考量原反對因素已消失，為利工程順利進行，本處後續將辦理本案涉及新工處權管範圍於今年度已辦理相關設計作業，並配合111年度編列工程經費辦理後續發包施工作業。
109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局 停管處	詳備註	本案試院路拓寬工程，新工處已編列110年度預算辦理。周邊交通改善等相關規劃需配合各相關期程辦理。
109.05.13	109.05.13	1090116	109年市長與里長市政座談會	萬芳里 陳姿秀里長	建請將萬芳4號公園游泳池更新改建成多功能樂活館。	公園處	111年	有關萬芳4號公園泳池改建案本處預計110年辦理規劃設計，111年辦理施工完成。
109.05.13	109.05.13	1090117	109年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	景興路仙跡岩登山口牌樓美化。	大地處		仙跡石入口設置陶偶部分，已於109年11月30日完成；另植物解說牌整合改善，於109年12月10日完成。