

## 文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.12.1

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	工務局	111.12	近期將會與公園處召開協調會。
						台電	111.12	目前施工中，有關放置供電設備的地點工務局與公園處已協調好，12月會進場施工。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	111.1	台電公司表示，興隆路4段2號有遇管障，已取得破溝申請；另興隆路4段8巷的部分已拿到私地同意書，目前分2部分正辦理設計變更中，預計10月底前提出路證申請，12月底前進場施作；本局俟台電公司申請路證將儘速辦理審核作業。
						台電	111.1	興隆路4段2號有遇管障，正辦理設計變更中，預計明年再進場試挖。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理 審查作業	本都市更新案實施者已於110年8月19日取得其中甲區段之拆除執照，刻辦理拆除作業（另甲區段A1、B基地分別於111年3月2日、111年4月2日取得建造執照）；至乙區段都市更新案仍在都市更新審查程序中。
						台電	112	已於該路段辦理試挖，因管線密佈無法埋設新管，故無法施作。本案須待捷運局辦理地下管線遷移會勘，移出空間讓台電埋設管路及供電設備設施，方能辦理後續地下化工程。
						捷運局	112	本案目前仍未發包，因有公辦都更的時程，則Y3B的出入口明年會先做。

						工務局	112	台電公司已於該路段辦理試挖，因管線密佈無法埋設新管，故無法施作。本案須待捷運局辦理地下管線遷移會勘，移出空間讓台電埋設管路及供電設備設施，方能辦理後續地下化工程；捷運局估計本案的車站明年發包。
109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111	1.本處於110年10月13日拜會徐福進里長，里長表示能理解府內政策，惟因容積代金標售金額過低，爰私有地主希望市府徵收開闢。 2.有關本案本處後續擬納入本市公園開闢事宜，惟後續仍須視本府財源而定。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處	詳備註	本案衛工處目前刻正提升周邊住戶接管率，並持續向里長溝通，本處將視衛工處辦理成果情形，再後續評估。
						衛工處	詳備註	因11月2日的會勘主委未出席，預計12月會再辦理1次會勘，下次並請代理人出席。
						環保局		里長同意解列
110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	112	廠商已於上週送細部設計圖說，預計12月20日辦理說明會。
110.12	110.12.01	1101201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	本里欲使用原臺北花木批發市場空間	市場處	111	目前由全聯社得標，有要求全聯提供會議室供里辦使用。
111.03	111.3.1	1110302	市容會報	興昌里 吳融吳里長	興德路66巷便橋下方設置停車場	停管處	111	停車場需規劃排水才能使用，但經費很高，而此基地於114年需歸還，經評估後不符成本效益，故本處不同意闢建。

111.07	111.07.13	1110703	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園派駐保全及加強清潔	公園處	111.12	有關志工的部分，將會協調社大開設相關課程給志工研習，里長建議待里辦搬到區民活動中心後，再啟動社工團的部分。
111.08	111.08.01	1110801	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請補植溪洲汀州平面停車場外圍綠地草皮。	公園處	111.12	本處將列入111年南區綠美化預約工程設計，預計於111年12月底前施工完成。
111.08	111.08.09	1110803	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於汀州路四段170號前T字路口增設小綠人盲人音響號誌。	交工處	111.12	本案於12月底前可完成。
111.11	111.10.7	1111101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於萬和一、二號公園間增設行穿線以利行人通行。	交工處	111.12	本處經評估擬於案址增設行穿線，並已錄案辦理。
111.11	111.10.11	1111102	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和三號公園溜冰場鋪面。	體育局	112	本案將納入明年上半年的工程施作，重新施作鋪面。
111.11	111.10.21	1111103	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善溪洲街12號前側溝及鋪面。	新工處	112	查本府都市計畫圖資，案址非屬計畫道路範圍，惟確切地界，仍應以地政機關說明為準，仍請土地所有人自行管維。
111.11	111.11.10	1111104	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善溪洲街35巷鋪面。	新工處	112	經查旨揭案址非屬都市計畫道路且為財政部國有財產署所有地；本處僅就破損處進行臨時性修補，預定於111年12月中旬前完成（遇雨順延）。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點:興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	詳備註	景華街176巷溝蓋已於111年8月底完成部分更新（景華街至景華街176巷19弄口）。本處將依年度施工能量及路段現況錄案辦理路面及溝蓋更新。
105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局	110.10.20 (已開工)~112年	<b>社會局</b> 本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業，於108年7月15日核定通過第二階段都審；109年1月31日完成細部設計核，110年7月22日工程標決標（由三星營造股份有限公司承攬），110年10月20日開工，預定112年竣工。

106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	工務局 台電 水利處	詳備註	<p><b>工務局</b></p> <p>1.景華街本線電桿地下化：景華街電桿地下化作業台電公司已於111年5月施工完竣。</p> <p>2.興隆路2段與景華街口至興隆路2段96巷電桿地下化：台電公司已規劃箱涵頂板與管路共構施工，經110年4月19日辦理試挖初步評估可行，後續將由台電公司依試挖結果辦理施工事宜。</p> <p><b>台電台北南區營業處</b></p> <p>1.景華街66號至194號架空線路地下化：本路段電桿已拆除完成。</p> <p>2.興隆路2段與景華街交叉口至興隆路2段96巷架空線路地下化：已規劃箱涵頂板與管路共構施工，經110年4月19日辦理試挖，初步評估可行，因路證已過期，正辦理路證展延作業中。</p>
106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	工務局 台電	詳備註	<p><b>工務局</b></p> <p>萬有里提案5處經洽台電公司辦理情形如下：</p> <p>1.興隆路1段184巷4弄：台電公司業於111年4月完成電桿（3支）拆除作業。</p> <p>2.景明街42-69號：台電公司業於111年1月完成電桿（6支）拆除作業。</p> <p>3.景隆街91號至133號：台電公司預定111年9月辦理通管作業，若無管障9月底前佈設線路，完成後即可安排停電及拔桿期程。</p> <p>4.另羅斯福路六段159巷1弄與5弄，計2處，因無適當地點可供變電箱設置，且沿線因箱涵（管）設置無法埋設管路及人手孔，故本路段經評估，無法辦理電纜地下化作業。</p> <p><b>台電台北南區營業處</b></p> <p>1.興隆路1段184巷4弄架空線路地下化案：本路段電桿已拆除完成。</p> <p>2.景隆街91號至133號架空線路地下化案：本案正辦理設計變更中，待設變妥後，將安排時間進場施工。</p> <p>3.景明街42-69號架空線路地下化案：本路段電桿已拆除完成。</p> <p>4.另其他2處架空線路地下化工程，因無適當地點可設置供電設備及遭遇箱涵(管)無法埋設人手孔及管路故無法辦理。</p>
								<b>都發局</b>

106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里長市政座談會	博嘉里 吳坤輝里長	建請建造跨越景美溪(木柵路四段)的人行觀光吊橋。	都發局 新工處	詳備註	本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊、新工處及捷運局(工程單位)釐清，建請解除都發局列管。 <b>新工處</b> 未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。
107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長	景豐街79號【機關用地】儘速闢建案	警察局 都發局	(工程公告上網中	<b>都發局</b> 景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，刻正辦理公告上網事宜。
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	1. 台電於109年12月14日及111年1月5日及111年1月6日再次赴萬有里長辦公室，向里長及王閔生議員及李慶元議員說明萬隆變電所工程進度及本案後續規劃，萬隆聯合辦公室大樓使用執照已於111年4月22日取得，並於111年5月30日由本公司董事長再與當地里民、里長、議員，溝通協調以期達成共識，早日逐步拆除台北變電所，俾利將來該區都市更新，帶動地區發展。 2. 本公司預計113年6月萬隆地下變電所裝機完成，120年6月完成台北變電所設備拆除。
109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局	詳備註	<b>新工處</b> 試院路拓寬案，預計111年9月16日完工。
111.01.27	111.01.27	1110108	111年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行和興路中段(墳墓、宮廟、回收場等)拓寬取直，以里民行的需求。	新工處	111.12.31	<b>新工處</b> 1.目前仍有部分土地未取得，故僅施作屬公有地且無地上物路段之側溝，已完成約40公尺，餘因台電人孔障礙，經6月17日會勘臺電於8月15日完成後再施作。 2.餘俟土地取得及祖墳遷移後完成側溝及路面銑鋪。
111.01.27	111.01.27	1110109	111年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請於本里堤頂上興建「人行景觀陸橋」通往新店民權東街大坪林捷運站	新工處	詳備註	本案已提雙北合作交流平臺與新北市政府協調中，本處將持續與新北市政府協調，俟新北市政府有合作意願後共同編列預算辦理後續