

文山區 市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：112.12.8

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	台電	112.12	目前已持續辦理1個月的施工，管路工程預計於今年底前完工。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	113	台電公司目前正辦理變更設計作業中，俟程序完備後進場施工。
						台電	113	預計明年3月施工，須配合捷運開挖時埋管。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	台電	113	已於該路段辦理試挖，因管線密佈無法埋設新管，故無法施作。本案須待捷運局辦理地下管線遷移會勘，移出空間讓台電埋設管路及供電設備設施，方能辦理後續地下化工程。
						捷運局	113	待招標請廠商進場後，將盡快與台電協調。請台電準備事前作業、設計等部分須配合事項；未來亦將召開各管線代表會勘。
						工務局	113	須配合捷運主體施工；捷運局表示旨揭路段，預計下半年報行政院修正計畫，仍須爭取預算後執行。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處	112	本案衛工處目前辦理案址周邊住戶接管率提升事宜，本處將持續追蹤本案辦理情形。
						衛工處	112	有關興德大排上游大型社區接管已於112年11月完成外部管線佈設，社區內部刻正進行改管作業，將待社區內部改管作業完成後，辦理試水作業。

110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	113	一、本案納入「新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程委託設計工作」辦理，委託設計案於111年4月19日決標。 二、本處業於111年7月19日拜訪里長說明辦理情形及未來設計方向，另於111年10月3日辦理工作坊，並將工作坊成果納入設計階段辦理。後續廠商已於111年11月底送設計圖說審查，亦會提供簡報及圖說予里長，並已於112年3月27日辦理設計成果說明會，後續依說明會結論修正設計成果。另本處已於112年5月19日辦理球場擴建改善研商會議，本處後續配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，預計113年工程發包。有關景美溪設計部分，有關相關圖說於112年11月10日辦理審查，刻正由設計工程修正中，預計12月15日提送，後續將再提供圖說予里長。
111.03	111.03.01	1110302	市容會報	興昌里 吳融吳里長	興德路66巷便橋下方設置停車場	停管處	112	1.已於10月17日洽賴士葆委員辦公室，軍方刻正進行開挖及新土回填，待回填完工後將由環保局複驗確認，俟土壤整治符合規定後，本處再進場施作。 2.另停車場出入口借用捷運局管有本市文山區公訓段2小段71-2地號土地事宜，文山區公所與捷運局已於112年11月18日簽訂市有公用土地使用行政契約。
112.01	112.01	1120101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改造萬和二號公園	公園處	113	預計今年底明年初發包，明年上半年辦理施工。
112.02	112.02	1120201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請更新本里興隆路一段15號市場處所屬臺北花市現改為全聯超市，西側遊憩場軟墊	市場處	詳備註	全聯預計於10月28日開幕，遊戲區修繕部分已發包。
112.02	112.02	1120205	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下橋孔、橋梁間隙等掉落物及雨天下雨溼滑等。	新工處	113	預計於明年3月設計廠商發包，決標後辦理設計前會勘。
112.06	112.06	1120603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善水源快速高架道路鋼構部分及水泥護欄塗裝。施工期間請停管處配合管制停車場車輛停放。	新工處	112	本案已於11月13日竣工，將於驗收前通知里長。
112.08	112.08	1120803	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請整修萬盛街口轉彎處接鄰羅斯福路5段，右側道路邊坡石塊周邊有空隙裂縫及石塊鬆動，請速整修以免坍塌。	新工處	112	上週由議員辦理會勘，會勘結論由新工處先做臨時性修復，後續由保七總隊評估是否自行進行永久性修復。

112.09	112.09	1120901	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和三號公園內積水問題及樹木修剪。	公園處	113.5	整體樹木修剪，納入明年工程一併做改善，預計於明年5月完成。
112.10	112.10	1121001	市容會報	萬盛里 徐福進里長	萬盛街全線含各巷弄路面嚴重龜裂建請銑刨重鋪。	新工處	112.12	銑鋪範圍已錄案辦理，預計延後至今年月底前完成。
112.11	112.11	1121101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請維護好萬和一、三號公園內木質設施。	公園處	113	經與萬和里里長研商，該2處公園內木質設施保養維護部份，將納入本處113年案件辦理。
112.07.26	112.07.26	11201	112年市長與里長有約	試院里 廖欽銅里長	建請於試院里和興路44巷50號前堤頂步道上興建「人行景觀陸橋」通往新店民權東街大坪林捷運	新工處	詳備註	本案已於112年8月16日及17日分別於新北市及台北市辦理地方說明會，雙北地區民眾皆同意設置，將於112年底完成可行性評估作業，並於113年啟動設計作業。
112.07.26	112.07.26	11203	112年市長與里長有約	萬盛里 徐福進里長	建請辦理羅斯福路五段53巷道路拓寬工程	新工處	詳備註	已依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入113年度概算通盤檢討中。
112.07.26	112.07.26	11214	112年市長與里長有約	華興里 陳峙穎里長	請重啟並加速辦理永建市場大樓及相連舊永建國小資產活化案	捷運局	詳備註	捷運設施所需出入口及通風口用地，已協調同意使用永建國小舊址設置，除捷運設施外無其他參建需求。Y4站工程招標，將持續檢討後辦理招標。另配合永建國小舊址及永建市場整體規劃。
						市場處	詳備註	查本處辦理永建市場大樓拆除工程，業已編列113年拆除預算。嗣後由本府都市發展局主政辦理永建市場土地後續整體規劃，本處業已提出超級市場之設置需求納入本案規劃。
						都發局	詳備註	本案經本府112年8月15日召開「研商永建國小舊址及永建市場整體規劃設計會議」，依會議結論案址整體規劃將由本局主政進行都市計畫變更程序，後續本局將依都市計畫法規定簽報市府同意後，至地方辦理座談彙整地方需求及意見，以完善永建國小舊址及永建市場後續整體規劃內容。
						教育局	詳備註	本案經本局研議，將提報於原址參建圖書館分館之需求，所提改建樓地板總面積需求為2,000平方公尺，維持原有服務能量，後續將配合本府都市計畫整合需求辦理。

112.07.26	112.07.26	11215	112年市長與里長有約	華興里 陳峙穎里長	請市府徵收拓寬試院路104號前至154巷口道路，並改善該區域交通動線、公共安全及山坡地社區三大管線施工等問題	新工處	詳備註	本處已依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入113年度概算通盤檢討中。
						衛工處	詳備註	該區屬私人土地因地主不同意無法佈設公共污水下水道系統，俟道路徵收拓寬後，本處將列入年度排程辦理污水下水道佈設事宜。
						北水處	詳備註	1.本案案址山坡地社區自來水管線係屬光華社區表後內線，該段管線經過道路屬私有巷道，若需辦理管線更新需取得土地所有權人同意，經核算本案工程改善總經費約新臺幣1,000萬元（不含加壓設備），其中公務預算補助800萬元（佔80%），用戶負擔200萬元（佔20%）。 2.本案俟該社區取得土地所有權人同意後提出申請，並完成繳納用戶負擔費用後，與本處簽訂代辦契約，後續由本處編列公務預算並代為施工辦理改善作業。
						台電公司	詳備註	旨述路段涉及本處架空線路地下化工程(受理號碼：09012042)一案，經臺北市議會112年11月8日辦理現場會勘決議因該路段徵收期程未定，為避免上述工程進度因此延宕，本處後續將適時調整地下化範圍(部分維持架空線路供電)，並預計113年安排施工。
						道管中心	詳備註	1.旨揭路段將由本局新建工程處納入113年度概算通盤檢討道路開闢徵收排序。 2.案內架空電力纜線下地作業，台灣電力股份有限公司將俟取得私有土地無償使用同意書，或待新工處辦理道路開闢作業施工時，再據以配合辦理施工事宜。