

文山區 市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：113.3.8

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	台電	113.4	因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	113	配合捷運局、台電。
						台電	113	前開挖遇障礙，將配合捷運局捷運施工管遷時一併埋管作改接。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	台電	113	前辦理試挖失敗，現與廠商討論設計變更，部分仍須配合捷運局施工一併施作。
						捷運局	113	目前市府仍在做預算檢討，後續推動不太樂觀，原預計上半年發包，目前情形應會延後，建議電桿地下化可部分先行辦理。
						工務局	113	原則配合核發路證，為掌握期程建議可施作部分，分開申請路證。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處	113	本案衛工處目前辦理案址周邊住戶接管率提升事宜，本處將持續追蹤本案辦理情形。
						衛工處	113	年後與社區管委會辦理現場會勘，但因內部改管作業尚未完成，待試水確認將通知里長會勘。
110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	113.6	本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續預計113年6月底辦理工程發包，預計114年6月底完工。另有配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。

111.03	111.03.01	1110302	市容會報	興昌里 吳融吳里長	興德路66巷便橋下方設置停車場	停管處	113.1.25	訂於113月1月25日開工，113年3月22日完工，目前依規定向捷運局提送施工計畫，預計3約初進場施作
112.01	112.01	1120101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改造萬和二號公園	公園處	113	預計於113年6月完工。
112.02	112.02	1120205	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下橋孔、橋梁間隙等掉落物及雨天下雨溼滑等。	新工處	113.3	正在發包設計廠商，預計3月1日與廠商辦理開工會議，後續辦理施工前會勘。
112.08	112.08	1120803	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請整修萬盛街口轉彎處接鄰羅斯福路5段，右側道路邊坡石塊鬆動，請速整修以免坍塌。	新工處	113.2	預定113.2.27進場施作，3月中旬前完成。
112.09	112.09	1120901	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和三號公園內積水問題及樹木修剪。	公園處	113.5	樹木修剪預計於5月完成，積水部分於4月前完成。
112.10	112.10	1121001	市容會報	萬盛里 徐福進里長	萬盛街全線含各巷弄路面嚴重龜裂建請銑刨重鋪。	新工處	112.12	預計延至3月底前完成。
112.11	112.11	1121101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請維護好萬和一、三號公園內木質設施。	公園處	113	木椅部分會再油漆，預計於明年5月前改善完成。
112.12	112.12	1121201	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於水源快速道路橋下停車場設置電動汽車充電樁，以符市民需求。	停管處	113.4	目前已辦理台電送電申請，預計4月進場，依原訂期程於8月底完成。
113.02	113.02	1130201	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速完成溪洲街23巷電桿地下化。	台電公司	113.4	預計3月中旬設計妥，4月進場施作。
113.02	113.02	1130204	市容會報	指南里 張佳南里長	指南路3段12號停車格禁止停車告示牌面及立柱傾斜調整。	交工處	113.3	13年2月19日已做補強，並錄案重新立桿，預計於3月中前完成。
112.07.26	112.07.26	11201	112年市長與里長有約	試院里 廖欽銅里長	建請於試院里和興路44巷50號前堤頂步道上興建「人行景觀陸橋」通往新店民權東街大坪林捷運	新工處	詳備註	1. 本處已於113年2月19日開立「和興路44巷跨景美溪人行景觀橋工程」設計通報單，請顧問公司進行設計作業。 2. 顧問公司已於113年2月29日提送「和興路44巷跨景美溪人行景觀橋工程」地質鑽探及試驗工作施工計畫書。

112.07.26	112.07.26	11203	112年市長與里長有約	萬盛里 徐福進里長	建請辦理羅斯福路五段53巷道路拓寬工程	新工處	詳備註	本處已訂於113年3月4日(星期一)下午2時0分辦理113年度「羅斯福路5段53巷道路興建工程」第1次公聽會。
112.07.26	112.07.26	11214	112年市長與里長有約	華興里 陳峙穎里長	請重啟並加速辦理永建市場大樓及相連舊永建國小資產活化案	捷運局	詳備註	一、有關旨揭案，本府都市發展局已於113年1月24日假展望運動永建國小體育館1樓演藝廳召開「臺北市文山區永建國小舊址及永建市場整體規劃」規劃前期意見蒐集座談會，聽取地方意見。 二、本處業已派員出席該會議，會議結論暫無本處配合辦理事項，另後續亦將配合了解永建國小舊址及永建市場整體規劃案。
						市場處	詳備註	查本處辦理永建市場大樓拆除工程，業已編列113年拆除預算。嗣後由本府都市發展局主政辦理永建市場土地後續整體規劃，本處業已提出超級市場之設置需求納入本案規劃。
						都發局	詳備註	本案前由本局於113年1月24日辦理「臺北市文山區永建國小舊址及永建市場整體規劃」規劃前期意見蒐集座談會，就地方建議應納入永建國小舊址及永建市場進行規劃之事項，除已規劃納入之圖書館、超級市場、住宿式長照機構、區民活動中心外，刻請相關局處就地方所建議之公共服務設施、社會福利服務設施及交通議題進行評估，俟確認規劃內容後亦將循程序辦理地方溝通事宜。
						教育局	詳備註	將於本市市有資產供需整合會議提報於原址參建圖書館分館之需求，所提改建樓地板總面積需求為2,000平方公尺，維持原有服務量能，未來將配合市府規劃辦理。
						新工處	詳備註	一、經查旨揭道路業依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入113年度概算併本市各界建議道路開闢案配合本府財源籌措狀況通盤檢討，惟因礙於經費有限，故無法納入113年度預算項下，本處將續納入114年度配合本府財源籌措狀況通盤檢討。 二、本處亦將邀請土地所有權人參加容積代金基金採購私有公共設施保留地投標，並俟用地取得後儘速辦理道路開闢事宜。 三、另土地所有權人可向本府都市發展局申請容積移轉。 四、本處已於113年1月4日及8日向里長說明，里長表示理解本處難處係因本府每年道路開闢預算有限。

112.07.26	112.07.26	11215	112年市長與里長有約	華興里 陳峙穎里長	請市府徵收拓寬試院路104號前至154巷口道路，並改善該區域交通動線、公共安全及山坡地社區三大管線施工等問題	北水處	詳備註	1.本案案址山坡地社區自來水管線係屬光華社區表後內線，該段管線經過道路屬私有巷道，若需辦理管線更新需取得土地所有權人同意，並依「臺北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫」辦理，經核算本案工程改善總經費約新臺幣 1,000萬元（不含加壓設備），其中公務預算補助800萬元（佔80%），用戶負擔200萬元（佔20%）。 2.本案俟該社區取得土地所有權人同意後提出申請，並完成繳納用戶負擔費用後，與本處簽訂代辦契約，後續由本處編列公務預算並代為施工辦理改善作業。
						台電公司	詳備註	旨述路段涉及本處架空線路地下化工程(受理號碼：09012042)一案，經臺北市議會112年11月8日辦理現場會勘決議因該路段徵收期程未定，為避免上述工程進度因此延宕，本處後續將適時調整地下化範圍(部分維持架空線路供電)，並預計113年安排施工。
						道管中心	詳備註	1.旨揭路段將由本局新建工程處納入113年度概算通盤檢討道路開關徵收排序。 2.案內架空電力纜線地下作業，台灣電力股份有限公司將俟取得私有土地無償使用同意書，或待新工處辦理道路開關作業施工時，再據以配合辦理施工事宜。