

臺北市大安區112年3月份市容會報會議紀錄

- 一、 開會時間：112年3月16日(四)10時00分
- 二、 開會地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
- 三、 主席：李條鳳副區長 紀錄：黃靖雯
- 四、 區政督導員：無
- 五、 出席單位及人員：如簽到表
- 六、 主席致詞：略
- 七、 本月份提案討論/決議事項：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理 等級	主席裁示
1120301	群英里 辦公處	<p>和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道。</p> <p>◆權責單位： 交工處</p>	<p>◆案件歷程摘要： 公所112年3月6日北市安民字第1126004449號函提案： 成功市場前巷道和平東路3段1巷8米巷道，為進出市場或往敦化南路方向所必經，現今車輛雙向通車，芳鄰走在上開道路上險象環生，數年前曾向交工處為求行人安全建議改為單向作問卷調查，贊成為多數，惟回收份數未達標而作罷，今成功市場改建主體工程即將動工，超大型工程車必將使用上開道路，造成路超飽和更增加行人危險，改為由北向南單向行駛，結合四維路原南向北行駛，形成環狀交通網，其間有四維路車輛巷道穿梭，應不致造成行車、停車困擾。</p> <p>交工處112年3月10日北市交工規字第1123020968號函復： 因考量巷道動線調整將影響當地居民原有通行習慣，爰須辦理問卷調查以利確認地方共識。</p> <p>◆最新辦理情形： 交工處- 建議於成功市場改建完成後辦理問卷調查，或請主辦單位到現場討論交通維持計畫。 里辦公處- 成功市場於112年3月20日即將進</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 下週由公所辦理會勘，副座主持，邀請交工處、交通局、新工處與會。</p>

			行施工，大型車輛經過和平東路3段1巷恐造成行人危險。		
--	--	--	----------------------------	--	--

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件:無

九、歷次未結案件執行情形:

(一)會議討論

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理 等級	主席裁示
1080802	群賢里 辦公處	改善本里里內巷道排水功能。 ◆權責單位: 水利處	<p>◆案件歷程摘要:</p> <p>水利處108年9月10日北市工水秘字第1086056868號函復:</p> <p>一、本處已於108年9月4日邀集相關單位現場會勘，敦化南路2段148號前側溝並無竄根情形，僅為側溝蓋及溝體錯位，現況排水功能正常；另和平東路2段265巷加開格柵一事，因案址側溝剛由新工處完成更新不久，並於局部區段加密格柵，為免影響民眾觀感，經現勘邀集新工處評估後暫緩加開格柵。</p> <p>二、針對里內排水功能評估，本處將蒐集巷弄積水情形資料排定時程檢視排水狀況，於下次會議說明檢視成果。</p> <p>水利處109年3月13日北市工水秘字第1096024192號函復:</p> <p>一、有關和平東路2段265巷加開格柵工程及四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔工程，已於109年2月底完工。</p> <p>二、復興南路2段271巷北側加大排水容量案，本處將於109年上半年先在下游試挖，預定於109年3月底前辦理施工前會勘。</p> <p>三、和平東路2段265巷37弄及四維路216巷側溝更新工程，將視109年度預算排序辦理。</p> <p>四、另和平東路2段311巷43弄及四維路208巷，因側溝狀況良好，尚無改善需求，已向里長說明。</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 四維路265巷請水利處盡早於防汛期完成施工。</p>

水利處110年7月14日北市工水秘字第1106039197號函復：

一、和平東路2段265巷37弄側溝更新工程已於110年1月4日進場施作，並於110年1月29日完工（110年2月市容會報解除列管）。

二、復興南路2段271巷北側加大排水溝案已於109年10月初開工，並於109年12月27日完成下游段更新；另上游段和平東路2段265巷往北銜接至復興南路2段193巷口部分，已於110年5月24日進場施作，並於110年7月12日完工。

三、四維路216巷雙側側溝更新工程已於110年7月5日進場施作，工期約70日曆天。

水利處110年8月3日北市工水秘字第1106042374號函復：

一、二、三、同前次函復(略)。

四、有關四維路208巷積水問題，本處將納入評估辦理後續改善方案。

五、針對110年6月4日超大豪雨造成積水情形，本處將委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估改善方案。

水利處110年9月13日北市工水秘字第1106048425號函復：

一、四維路216巷轉角處連接管將俟試挖後結果評估後續，刻正辦理變更路證中。

二、本處已委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估，將依檢討報告成果辦理後續改善方案。

水利處110年10月13日北市工水秘字第1106052761號函復：

本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」。

水利處110年11月8日北市工水秘

字第1106057582號函復：

本次進度更新(摘要)：

一、四維路198巷已列入規劃中：本處已委請廠商針對里內排水系統進行整體改善規劃檢討，將俟規劃方案確定後辦理後續。

二、復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至雨水箱涵：原預計110年10月底進場施作，目前申請道路挖掘許可中，俟核發依核准時間進場施作。

水利處110年12月13日北市工水秘字第1106063587號函復：

本次進度更新(摘要)：

復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至雨水箱涵：本案已於110年11月8日開工，因路證逾期，已重新申請路證進場，預計110年12月中旬完工。

水利處111年1月6日北市工水秘字第1116009049號函復：

本次進度更新(摘要)：

復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至雨水箱涵：本案已於110年11月8日開工，因路證逾期，已重新申請路證進場，已於110年12月9日完工。

水利處111年2月8日北市工水秘字第1116013360號函復：

本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」。

本次進度更新(摘要)：

一、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。

111年度將先於過路口辦理試挖，預計112年度施作。

二、經評估里內排水系統功能無太大問題，主要是聯外系統之瓶頸問題，爰將先以改善聯外系統為主要方向。

水利處111年3月28日北市工水秘字第1116021678號函復：

本次進度更新(摘要)：

群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案預計111年5月底前辦理施工前會勘，並於111年度先於過路口辦理試挖，預計112年度施作。

水利處111年5月9日北市工水秘字第1116028600號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

(一)連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，本處將盡速辦理。

(二)現場淤積部分，已請環保局協助清理。

(三)有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年5月30日北市工水秘字第1116032087號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，本處將盡速辦理。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年6月28日北市工水秘字第1116036534號函復：

同上月，無更新。

水利處111年8月2日北市工水秘字第1116042729號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處尚在公告中。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程業於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年12月2日北市工水秘字第1116062972號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維

路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，

另1處目前無管線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，預計於111年12月12日辦理過路口試挖。

水利處111年12月30日北市工水秘字第1116076377號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處目前無管線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善

已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，已於111年12月12日辦理過路口試挖，共計辦理三點過路口試挖，其中一點預計112年1月底前完工，另兩點將於112年2月開始辦理過路口試挖。

水利處112年1月30日北市工水秘字第1126010694號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處目前無管線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，已於111年12月12日辦理過路口試挖。目前七處試挖已全數完成，預計春節年後交辦設

計。

水利處112年3月2日北市工水秘字第1126015113號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處目前無管線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，111年12月12日辦理過路口試挖。目前七處試挖已全數完成，後續本處依試挖報告辦理改善方案。

◆最新辦理情形：

里辦公處-持續列管追蹤進度。

水利處-

1. 四維路208巷開工日期7月3

日，工期85天，四維路265巷開工日期9月11日，工期50天。

2. 四維路206號前不明管線近期將公告，公告後一個月內無人認領將會辦理拆除工程。

			<p>3. 針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。111年12月12日辦理過路口試挖。目前七處試挖已全數完成，試挖完發現有管線問題，預計3月底找管線單位確認及排除障礙，後續確定設計方案。</p>		
1101202	大安區公所	<p>行政中心戶外廣場地坪新生南路側人行自行車道路面更新事宜。</p> <p>◆權責單位：新工處</p>	<p>◆案件歷程摘要： 新工處110年12月17日北市工新管字第1103115608號函復： 有關旨案人行道鋪面更新一事，本處建議由本處提供經費，請貴所評估納入戶外廣場地坪更新工程一併施作之可行性，至飭公誼。 新工處111年1月11日北市工新管字第1113004174號函復： 旨案本處已先行提供相關標準圖說及施工規範予貴所，另貴所訂於111年1月13日辦理現場會勘一節，本處將派員與會討論。 新工處111年2月10日北市工新管字第1113011963號函復： 依貴所111年1月25日會勘結論，原請貴所一併更新公有人行道部分，受限派駐道管中心人員證照資格問題，本處將納入年度工程錄案改善，俟貴所地坪整修工程完成後視本處施工能量安排施工期程。 新工處111年3月8日北市工新管字第1113019415號函復： 本處將納入年度工程錄案改善，經檢視本處111年度人行道更新及拓寬工程施工期程及安排，本案預計於111年底方可進場施作。 新工處111年4月13日北市工新管</p>	B	<p>1. 持續列管。 2. 請盡速辦理，並請新工處說明新生南路側人行道施作期程。</p>

字第1113032327號函復：

和平東路1段199巷人行道本處預計於111年4月20日辦理設計前會勘。

新工處111年5月10日北市工新管字第1113040511號函復：

和平東路1段199巷人行道本處於111年4月20日辦理設計前會勘，因無法於111年9月前完工，故依里辦公處建議納入112年施作；新生南路側人行道路面更新已錄案，將於112年度施作。

新工處111年6月6日北市工新管字第1113046788號函復：

旨案最新辦理情形說明如後：和平東路1段199巷人行道本處於111年4月20日辦理設計前會勘，因無法於111年9月前完工，故依里辦公處建議納入112年度再行施作；新生南路側人行道路面更新本處已錄案，亦將於112年度優先施作。

新工處112年1月4日北市工新管字第1113108184號函復：

有關旨案辦理情形，本處已完成和平東路1段199巷人行道改善工程設計，惟考量行人通行需求，本處將俟貴所退縮地地磚更新完成後再接續進場施作；另新生南路側人行道本處將於112年度契約決標後接續辦理。

新工處112年1月份會議報告：本處已完成和平東路1段199巷人行道改善工程設計；新生南路側段預計112年2月辦理設計會勘，預計4月後施工，上半年度完成。

新工處112年3月6日北市工新管字第1123018482號函復：

有關旨案辦理情形本處說明如後：和平東路1段199巷人行道本處已設計完成，預計於112年4月進場施作；另新生南路側人行道

			<p>本處將接續辦理。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>新工處-和平東路1段199巷人行道本處已設計完成，預計於112年4月進場施作。</p> <p>公所-請新工處於本所退縮地部分驗收後再進場施作，5月份報稅期間洽公民眾眾多，視情況調整施工期間。</p>		
--	--	--	--	--	--

十、臨時動議：

十一、區政督導員宣導事項：無

十二、主席結論：

1. 持續列管：1080802(群賢)、1101202(公所)、1120301(群英)。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十三、散會(上午10時37分)