

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 590 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 11 月 23 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.11.23 第 590 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 51 分

# 112 年 11 月 23 日 第 590 次 協調會議-參與視訊人員



1121123大巨蛋第590次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定

「kay 紀」已加入交談。

kay 紀 已將會議命名為 1121123大巨蛋第590次協調工作會議。

昨天 上午9:49  
您建立了此會議

**23日** | **1121123大巨蛋第590次協調工作會議**  
11月 | 下午2:30 - 下午3:00, 週四

昨天 下午2:23 會議已開始

已邀請「謝明賢 (來賓)」和其他 3 人加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

已邀請「今井 (來賓)」加入會議。

已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。

已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

昨天 下午2:51 會議已結束: 28 分 14秒

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年11月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p><b>112/11/09 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得；第三區使照預計11/15掛件。</p> <p>2. 消防檢查：第二區消檢於10/23掛件，11/3消檢現勘，複檢資料於11/9掛件，預計11/15辦理現勘。第三區消檢預計於11/10掛件。</p> <p>3. 目前工程進度說明(11/03~11/09)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，11/7進行最後一次會勘鑑定，住戶皆無席，預定11/14公會提出鑑定報告，11/22發函建管申請解列。</p> <p>(2) M040取得使用執照：第一區使用照於11/2取得112使字第0148號。</p> <p>(3) 正式送水送電：送水預計11/14掛件，預計113/1/23正式送水完成、112/12/11正式送電完成。</p> <p><b>112/11/16 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得；第三區使用執照於11/15旅館及辦公棟第1次現勘，預計11/16影城第1次現勘。</p> <p>5. 消防檢查：第二區11/15已進行消檢現勘缺失複驗，缺改完成後再申請缺失複驗。</p> <p>6. 目前工程進度說明(11/10~11/16)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，目前申請建管解列發函作業中。</p> <p>(2) 正式送水送電：送水內檢預計11/20掛件，預計113/1/23正式送水完成；11/14台電內檢掛件，112/12/11正式送電完成。</p> <p><b>112/11/23 會議</b></p> <p>7. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得。</p> <p>8. 消防檢查：第二區11/28進行消檢現勘缺失複驗；第三區消檢預計11/27進行檢查。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 11 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			9. 目前工程進度說明(11/17~11/23)： (1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定 5 戶，11/15 公會提出鑑定報告，預計 11/23 發函建管申請解列。 (2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，待自來水公司提供缺失，預計 11/23 正式送水完成；11/14 台電內檢掛件，後續配合亞錦賽結束後再行辦理掛錶。				
二	人工草皮測試	遠雄	<b>112/10/26 會議、112/11/03 會議、112/11/09 會議</b> 1. 遠雄公司表示球場相關改善已大致完成，待閉門測試後看是否有其他須調整項目。 <b>112/11/16 會議</b> 2. 於 11/14 進行閉門測試，待 11/18 觀眾測試後再行確認。 <b>112/11/23 會議</b> 3. 遠雄公司表示目前調整球場內相關設施中(如球員內電視高度、加強防護措施等)。				