

# 第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

## 會議紀錄

壹、 會議時間：111年7月14日(星期四) 上午9時30分

貳、 會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、 主持人：臺北市市場處張育璋科長

紀錄：洪顯睿

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表

伍、 建議事項辦理情形

序號	前次說明會公會建議事項	權責單位	主要辦理情形	主要結論
1	中繼市場零批場，靠近魚市場武聖殿處開設出入口。	市場處	<p>1. 西北側開口：寬1.5米，設有專人管制，僅供人員進出。開放時間：上午7點至12點。</p> <p>2. 武聖殿鐵門：開放時間凌晨1點至上午7點。</p> <p>3. 依5/27與蔬菜公會協調結論，進駐蔬菜中繼零批場後，市場處每二周邀集蔬菜公會、農產公司召開動線檢討會議。</p> <p>4. 蔬菜公會於6/24檢討會議表示，基於下游盤商通行需求，農中繼西北側出口開放時間希望可由上午7時提早至凌晨2時，且該出口僅供行人通行，希望本項可納入優先協調事項。另武聖殿側鐵門仍建議開放7點後可供行人通行。</p> <p>市場處持續就出入口交通部分進行分析觀察及持續與漁產公司協調。</p> <p>5. 經7/5協調，漁產公司同意西北側開口開放時間提早至凌晨2時，僅供行人通行。</p> <p>該出口開放時間已於7/8起提早至凌晨2時開放，並於7/12營運動線檢討會議向蔬菜公會說明。</p> <p>蔬菜公會：無意見。</p>	本項已於每2周營運動線檢討會議專案與蔬菜公會討論，解除列管。
2	有關農產主體大樓蔬菜及水果改建後之攤位面積規劃增幅不一，請市場處與農產	農產公司/中工	<p>1. 農產公司：青果公會原則同意同比例增加，蔬菜公會尚有疑義，仍需再與果菜兩公會協商。</p> <p>請農產公司定期與二公會討論攤位配置方案，並於下次會議說明進度。</p>	持續列管。

	公司儘速與公會協商確認。		蔬菜、青果公會：無意見。	
3	水快涵洞前七米道之部份路面改善	農產公司	農產公司：已於2月底整修完成。 蔬菜公會：無意見。	解除列管。
4	中繼拍賣場廁所設置位置過於偏遠	農產公司/ 中工	農產公司：2號門旁貨櫃廁所(男側及女廁)，已於4月下旬移至中繼拍賣場南端，並設置一座組合式無障礙廁所。 蔬菜、青果公會：無意見。	解除列管。
5	蔬菜中繼零批場設置淺水溝	農產公司	農中繼零批場增設淺水溝施工已於4/6完成，後續針對業者反應排水不良問題，廠商陸續改善中。有關部份用水量較大攤位，刻正研擬適當之排水改善措施。 蔬菜公會：酸菜區淺水溝排水不良，已有臭味、蚊蟲孳生，建議加強清掃。另部份攤位用水量大，易有廢水漫出導致走道濕滑。 農產公司：已與酸菜區業者達成協調，將利用休市時間於酸菜區增設四條水溝，將水引導至西側大排水溝。另將與中工研討改善水溝攔污問題。	1. 請農產公司加強水溝清掃頻率並儘速完成增設水溝及改善水溝攔污作業。 2. 持續列管。
6	水果中繼零批場輔助式框架立柱調整	市場處/ 中工	本處2/24會勘確認請中工將立柱內縮，現水果零批場輔助式框架立柱均已完成內縮。 青果公會：無意見。	解除列管。

陸、報告事項：有關匝道工程施做期間，近郊豆芽菜區營運動線調整及影響期程。

說明：農主體大樓聯外匝道工程預計於今年11月進場施做，因將影響水快涵洞下近郊豆芽菜區及冷藏庫之營運動線，爰請中工說明施工期間之營運動線調整及影響期程。

蔬菜公會建議：請事先與豆芽菜區業者協調討論後再召開業者說明會。

中工：今年五月份起已陸續偕同農產公司與豆芽菜區業者研商可行方案。

結論：請農產公司儘速安排業者說明會向豆芽菜區業者說明。

柒、 臨時動議：

一、蔬菜、青果公會反映農中繼市場通風不良、場內悶熱，建議增設通風設施。

經會後現勘討論，結論如下：

1. 基於安全及通風效率考量，中工已將排風扇部份百葉拆除增加開口率，有關部份大型排風扇故障一節，請中工要求廠商儘速完成修繕及設備耐用品質。
2. 請中工將東側排風扇後方黑紗網增加開口，以利排風效率提昇，並請於一週內完成。另請中工檢討目前場內通風情形是否與通風模擬相符，若無，請協助進行場內通風改善。
3. 有關公會建議增設風扇一節，請農產公司檢討全場增設風扇、通風設備可行性。

蔬菜、青果公會：請儘速完成排風扇改善措施。

二、青果公會反映零批場東側圍籬預計8月底設置，考量颱風季節將至，為避免強烈風雨影響場內營運，請檢討可否提早完成。

市場處：請中工檢討圍籬設置期程可否提早。

三、青果公會反映無機垃圾區規劃地點已影響一般區卸貨空間。

市場處：請農產公司速與青果公會研議調整方案。

捌、 散會