

# 第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

## 會議紀錄

壹、會議時間：112年2月22日(星期三) 上午8時30分

貳、會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、主持人：臺北市市場處張育璋科長 紀錄:林佑臨

肆、出席單位及人員：詳如簽到表

### 伍、建議事項辦理情形

序號	前次說明會 公會建議事項	權責 單位	主要辦理情形	主要結論
1	有關農主體蔬菜及水果改建後之攤位面積規劃增幅不一，請市場處與農產公司儘速與公會協商確認。	農產公司	<p>1. 青果公會原則同意同比例增加，蔬菜公會尚有疑義，需再與二公會協商。</p> <p>2. 10/26座談會，兩公會同意零批位置總面積較舊市場增加15%後，個別依使用需求進行規劃。零批位置仍維持蔬菜、青果各自甲、乙、丙位。</p> <p>3. 12/23座談會，增加15%的面積目前依蔬菜水果各自分配，水果的部分用作通道使用，蔬菜的部分則會增加一條通道，零批場面積將稍微縮小，公司將持續公會協調，並優化零批場配置。</p> <p>農產公司：</p> <p>1. 新市場零批場配置，水果、蔬菜零批場以1:1.06劃分界線，蔬菜零批場縮減南北通道面積並運用部分15%面積後，增設1條3米通道及<math>\frac{1}{2}</math>中央通道，零批位置面積較舊市場增加約14%；水果零批場不增加零批位置面積，15%均作為通道，故擴大主通道寬度為4.5米、增加2條3米南北通道、3米東北角弧形通道。</p> <p>2. 公司已請統包商依據112/1/3公會座談會議結論，進行果菜零批場優化中。</p> <p>3. 公司於2/16召開青果公會座談會說明零批場規劃事宜，另蔬菜公會座談會</p>	<p>1. 請農產公司儘快提供公會明確回復對「農主體零批場位置規劃」內容有無意見。</p> <p>2. 持續列管。</p>

			因2/16流會，預計於3/7前再次召開。	
2	112年春節加強作業期間，統包商可否於工區內預留部份場域做為臨時卸貨、停放空間	農產	<p>1. 請農產公司研提具體規劃，並於雙處會議討論後續配合事宜。</p> <p>2. 農產公司已於11/4函請統包商112年春節加強作業期間協助事項，市場處於11/15召開會議研商，待中工提報工期影響方案後，再行研討。</p> <p>3. 請農產公司將春節加強作業期間之應對措施於12/26「春節加強作業期間情境模擬演練」會議中提報，後將其應對措施向公會說明，並請中工一同列席公會說明會向業者說明。</p> <p>農產公司總結本次春節加強作業期間之運作情形：</p> <p>1. 感謝兩公會理事長及理監事幫忙對業者宣導，及一市場團隊事先規劃並召開多次會議，使交通計畫得以依計畫進行，雖仍有需改善的地方，但春節加強期間交通狀況仍算理想。</p> <p>2. 本次為利於施工，以紐澤西護欄設置工程車專用道，並請8時以後再進場施作，後因故混凝土車無進場灌漿，仍建議中工未來排定施工期程時，應避免春節加強作業期間(5日)有大型車進入工區，以防交通混亂。</p> <p>中工：將再檢討工序。</p>	<p>1. 請農產公司及中工依今年辦理情形進行檢討調整，以做為未來農曆春節加強作業期間之參考依據。</p> <p>2. 解除列管。</p>
3	主體農一期階段業者配置於2樓低溫卸貨區之規劃	農產公司	<p>1. 蔬菜公會：請公司辦理說明會向業者說明農一期階段配置於2樓之規劃，取得業者共識後再辦理登記作業。</p> <p>2. 農產：排定12/1辦理業者座談會向業者說明詳細規劃配置。</p> <p>3. 請農產公司先行完成零批場於東一期階段配置於2樓低溫卸貨區之意願調查並於11/29前將名單提供予市場處。</p> <p>農產：</p> <p>1. 公司已於112/1/14發放予蔬菜零批場業者「農一期時遷移至2樓冷藏庫」說明書，說明2樓臨時零批場交通便利、位置面積較1樓零批場大等優點，112/1/17辦理其意願調查，約有30位業者願意至2樓營業，約有35位</p>	<p>1. 請農產公司在專技會議上與中工討論評估於中繼市場二樓設置示範零批位置之可行性，以利業者瞭解攤位概況。</p> <p>2. 針對富民路攤棚由48攤過渡至59攤配置尚有施工調整需要，該48攤業者配合施工作業可能須先作第一次遷移一事，請公司於下</p>

		<p>業者因無法看到實體，則表示無意見，約有一半的位置須抽籤決定。</p> <p>2. 富民路攤棚目前48位為果菜零批位置，農一期調整為59位，其中預定安置醃製區32位，洗蘿蔔區9位，故需增設水電錶、攤招、劃設攤位線、水管，及加強排水設施。</p> <p>3. 公司原定於2/16蔬菜公會座談會詳細說明上揭規劃，將於3月上旬再次召開之蔬菜公會說明會再次說明上揭規劃。</p> <p>4. 公司將會彙整業者相關疑問，於下次會議一併以圖示說明。</p> <p>蔬菜公會：</p> <p>1. 建議同意至2樓營業之業者要簽屬切結書。</p> <p>2. 建議2樓應有電梯或樓梯，使消費者得以至2樓採買。</p> <p>3. 請公司整理上2樓之誘因，並於2樓停車場設置示範零批位置(1樓零批位置大小對照2樓零批位置大小)，以增加業者意願。</p>	<p>次座談會妥作說明。</p> <p>3. 持續列管。</p>
4	<p>有關公會反映電動車由斜坡道將貨件送至中繼停車場2樓臨時冷藏庫有安全疑慮</p>	<p>農產公司</p> <p>1. 蔬菜公會反映電動車由斜坡道將貨件送至中繼停車場2樓臨時冷藏庫有安全疑慮。</p> <p>2. 農產公司：基於安全考量，建議貨件由電梯運送至2樓後再以機車運送，避免打滑衍生意外。</p> <p>3. 青果公會：倘橋下防颱庫空間足夠，建議農產公司考量將防颱庫做為臨時冷藏庫使用之可行性。</p> <p>4. 農產公司：防颱庫可提供16個位置，2樓臨時冷藏庫已完成設置2庫，與涵洞受影響的冷藏庫數量相同，公司會調查需求後分配業者使用之冷藏庫位置，如業者貨件較多須以電動車運送者優先安排至防颱庫。</p> <p>5. 中工：受影響的冷藏庫為13庫至9庫，受影響時間約為3週，另將於2週前公告受影響之冷藏庫。</p> <p>農產公司：</p> <p>1. 中工配合每次施工區域，由2庫調整為1.5庫，施工影響8-13庫，共分4梯次施工。</p>	<p>解除列管。</p>

			<p>2. 經調查部分業者有電動車運送需求，故將該業者調整至公司釋出之防颱風庫，其餘則安置於2樓臨時庫。</p> <p>3. 第1梯次已於1/30-2/11施工，業者順利移至臨時安置冷藏庫冰存貨品；第2梯次業已2/12順利完成搬遷，所需時間約2小時；第3梯次預計2/26搬至2樓臨時庫及防颱風庫，第2批預計2/25遷回原庫，均有張貼公告告知業者搬遷時間；目前2樓臨時庫及防颱風庫位置充足。</p>	
5	有關菜車於環河快速道路排隊遭開單之問題	農產	<p>1. 蔬菜公會：近日上午8.9點發生菜車於環河快速道路排隊遭開單，請農產公司與交通局協調開放1車道供菜車可以暫停。</p> <p>2. 農產公司：萬華分局於1月初將召開春節加強作業期間交通會議，公司將提出環河快速道路之路權申請。</p> <p>農產：</p> <p>1. 因應春節期間供應量增加，公司援往例，於春節加強作業期間申請華中1號水門至光復橋下之路權，供進貨車臨時停放。</p> <p>2. 於平日該路段是禁止臨停，已請農民團體通知產地，要求司機及貨運司機，注意車輛停放，避免受罰。</p> <p>蔬菜公會：菜車仍須暫停環河快速道路排隊，希望長期申請路權以避免菜車遭開單。</p>	<p>1. 市場處將先詢問交通局申請路權之可行性，如可行，將再辦理會勘。</p> <p>2. 持續列管。</p>
6	請中工加強工區附近之交通疏導	中工	<p>1. 蔬菜公會：春節加強營運期間將至，請中工加強工區附近之交通疏導，以避免南側出入口交通混亂。</p> <p>2. 中工：將再加強督導交維人員。</p> <p>中工：已於春節期間加派3名義交、2名交管人員進行現場交通督導，現在土方業者仍會派2名以上義交協助交維。</p>	<p>1. 請中工持續督導交維人員以維持交通順暢。</p> <p>2. 解除列管。</p>
7	請中工基樁施工時仍保持拍賣場南側大門往14號涵洞之通道暢通	中工	<p>農產公司：中工於基樁施作時利用重型機具施作，如將南側大門往14號涵洞之通道堵住，業者需從拍賣場行經零批場，再從富民路繞至14號涵洞，才可將貨件經由14號涵洞運至堤外停車場，其動線不利拍賣場疏散作業，希望仍保有南側大門通往14號涵洞之通道。</p>	<p>1. 請施工單位妥為處理通行動線。</p> <p>2. 解除列管。</p>

		<p>中工：匝道C擬施作概況如附件一，工區內均在開挖，工區內有高層差約50-70公分差，無法保留7米道，僅可保留1-1.5米寬通行，施工期間約2個月。</p> <p>蔬菜公會： 請中工確保電動車可以安全進出冷藏庫，送貨則可走富民路涵洞或華中橋水門較為安全。</p> <p>農產公司：建議公會利用富民路出水門，再利用14涵洞至冷藏庫，單向通行雖然較遠，但較為安全，機車行駛時間不需2分鐘。</p>	
--	--	---	--

陸、散會(是日上午9時30分)