

大安區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.9.28

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
107.05.30	107.05.30	1070501	市容會報	龍門里 黃綢家里長	建立完善路燈巡檢機制	台電公司	詳備註	110年8月26日銑刨加鋪及8月27日標線妥，本案施工均已完工，敬請同意備查並解除列管。
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里 翁鴻源里長	改善本里里內巷道排水功能	水利處	詳備註	1.辦理進度如會議紀錄附件-群賢里巷道排水功能改善專案一覽表。 2.本處已委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估，將依檢討報告成果辦理後續改善方案。
110.05.14	110.04.28	1100401	市容會報	龍坡里 黃世詮里長	溫州街14號變電箱壓損側溝及周遭環境維護	台電公司(解列) 水利處(解列) 新工處 環保局	詳備註	台電公司- 110年7月6日修復完成，業經水利處確認(水利處110年9月13日北市工水秘字第1106048425號函)，敬請同意解除列管。 水利處- 1.有關溫州街14號變電箱壓損側溝，本處業以110年5月19日北市工水字第1106031615號函請台電於辦理變電箱遷移及溝蓋板修復時，一併將案址側溝連變電箱壓損造成溝體損壞部分修繕，台電並已於110年7月6日修復完成。 2.經本處現場勘查，案址變電箱業已處理完成，另側溝淤積部分本處將函請環保局清淤，俟後續辦理情形，提供相關資料予里長。 新工處-已於110.06.29協助核發路證。
110.06.02	110.5.14	1100602	市容會報	建安里 溫進亮里長	清除側溝上障礙物，以利溝蓋更新及水溝清淤清除。	新工處、公園路燈 管理處、環保局	110.10.15(新工處) 110.12.31(公園處)	新工處-本案刻正發府中，惟市府李副秘書長辦公室建議各局處研擬除移樹以外之替代方案，故將約相關局處會同至李副秘書長辦公室報告。 公園處- 1.旨案(14號、20號)前樹木移除代辦費用已撥付入帳。 2.待新工處簽報本府核准移除後，本處俾憑辦理移除事宜。 環保局-查目前溝蓋尚未完成更新完成，將俟案址側溝更新工程完竣，本局再進行後續接管、清理等工作。
110.02.26	109.12.21	1100106	市政座談會	錦華里 溫美珠里長	本(錦華)里杭州南路2段93巷34號至52號道路拓寬。	新工處 建管處	本案就提供土地使用同意書之土地，業於110年9月13日完成圍牆拆除及標線復舊。	未取得土地同意書部分，擇日辦理會勘。
110.02.26	109.12.11	1100114	市政座談會	錦泰里 范燕淇里長	本里愛國東路210巷拓寬工程，希望能在110年6月以前動工，勿拖到111年。	新工處 文化局	本案古蹟試挖計畫於110年4月12日核准，第1階段古蹟試挖作業預計110年10月29日底完工，第2階段道路新築工程111年4月底完工。	