

公開類		編製機關	臺北市政府工務局 新建工程處
月報	次月10日前編報	表 號	20535-01-01-01

臺北市一般道路路面更新、人行道更新面積及其他施工指標

中華民國112年11月

月別	一般道路 路面更新面積 (平方公尺)	人手孔總數量 (處)(月底)	人手孔增加數量 (處)	人手孔減少數量 (處)	人行道更新面積 (平方公尺)		管線挖掘申請 案件數量 (件)	橋涵安全 檢測次數 (座次)
					當月	88年起累計 (月底)		
總計	900,964	--	1,047	3,026	31,626	--	23,032	213
1月	25,488	217,988	33	69	2,633	2,663,580	2,838	34
2月	33,162	217,985	62	65	2,000	2,665,580	1,959	54
3月	70,854	217,941	105	149	9,794	2,675,374	2,760	84
4月	105,655	217,619	94	416	4,677	2,680,051	1,762	23
5月	73,469	217,446	160	333	971	2,681,022	1,906	13
6月	83,061	217,232	87	301	2,668	2,683,690	2,006	5
7月	73,009	217,039	97	290	2,382	2,686,072	1,861	-
8月	85,494	216,790	130	379	1,785	2,687,857	2,215	-
9月	229,648	216,311	102	581	2,464	2,690,321	2,506	-
10月(1)(2)	Ⓡ54,044	Ⓡ216,225	99	Ⓡ185	1,447	2,691,768	1,507	-
11月	67,079	216,045	78	258	805	2,692,573	1,712	-
12月								

填表 審核 業務主管人員 機關首長 主辦統計人員 中華民國112年12月8日編製

資料來源：本局道路挖掘管理中心、新建工程處。

填表說明：(1)本表一式4份，1份送本府工務局統計室、1份送本府工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

(2)本表因四捨五入關係，部分細項加總或與總數未盡相同。

附註：(1)本月修正一般道路路面更新面積。

(2)本月修正人手孔減少數量，人手孔總數量隨同修正。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-01

臺北市道路新建工程

中華民國112年11月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度	實際 進度
				(%)	(%)									
總計	--	--	--	--	--	--	--
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(1)	芳蘭路至臺北第二殯儀館內道路	110-111	199,317	427	7-11	4,057	427	10-11	4,057	110.02	112.09	112.10	100.00	100.00
國家生技研究園區聯外道路工程	以隧道形式銜接忠孝東路七段與研究院路一段130巷	110-113	1,650,153	951	15-23	14,129	111.02	114.03		23.42	37.48

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改預定目標。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-02

臺北市道路拓寬工程

中華民國112年11月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(1)	芳蘭路至臺北第二殯儀館內道路	110-111	...	109	10-11	1,090	109.0	10-11	1,090.0	110.02	112.09	112.10	100.00	100.00
110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	中正、萬華、松山、信義、大安、文山區	110-111	37,056	預約維護			110.04	112.08		100.00	75.39
國家生技研究園區聯外道路工程	以隧道形式銜接忠孝東路七段與研究院路一段130巷	110-113	...	309	8-21	4,796	111.02	114.03		23.42	37.48
洲美街人行道拓寬工程(2)	洲美街	112	29,998	預約維護			112.02	113.05		43.00	43.00
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)(3)	臺北市全區	112	68,198	預約維護			112.05	112.12		22.90	22.90
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)(3)	臺北市全區	112	68,198	預約維護			112.04	112.12		16.50	16.50

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改預定目標。

(2)本項工程本月修改預定完工年月，預定進度隨同變更。

(3)本項工程本月無施工進度。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年11月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	中正、萬華、松山、信義、大安、文山區	110-111	預約維護	110.04	112.08		100.00	75.39
112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山、大同區	112	94,000	...	預約維護	112.03	113.03		86.11	86.11
112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	112	77,000	...	預約維護	112.03	112.12		71.53	71.53
112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	112	132,000	...	預約維護	112.03	113.03		91.66	91.66
112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)(1)	內湖、南港區	112	91,000	...	預約維護	112.03	113.03		85.50	85.50
112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	士林、北投區	112	174,000	...	預約維護	112.03	113.03		90.00	90.00

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年11月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)(2)	大安、文山區	112	135,000	預約維護			112.03	114.03		83.64	83.64
112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山、大同區	112	30,000	預約維護			112.03	113.03		98.06	98.06
112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山、信義區	112	30,000	預約維護			112.03	113.03		85.00	85.00
112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	中正、萬華區	112	35,000	預約維護			112.04	113.03		90.50	90.50
112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	內湖、南港區	112	30,000	預約維護			112.04	112.12		93.00	93.00
112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)(2)	士林、北投區	112	32,000	預約維護			112.04	113.03		49.56	49.56
112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	大安、文山區	112	27,000	預約維護			112.03	114.03		83.00	83.00

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年11月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
112年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第1 標)(中山、大同區)	中山、大同區	112	46,000		預約維護		112.03	113.03		99.16	99.16
112年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第2 標)(松山、信義區)	松山、信義區	112	70,000		預約維護		112.03	113.03		85.00	82.78
112年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第3 標)(中正、萬華區)(1)	中正、萬華區	112	47,300		預約維護		112.03	113.03		85.00	86.90
112年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第4 標)(內湖、南港區)(1)	內湖、南港區	112	50,000		預約維護		112.03	113.03		83.52	77.66
112年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第5 標)(士林、北投區)	士林、北投區	112	74,400		預約維護		112.03	113.03		99.36	97.37
112年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第6 標)(大安區)(3)	大安區	112	45,000		預約維護		112.03	113.03		80.21	62.84
112年度寬度8公尺以下道路更新及 附屬設施改善工程開口契約(第7 標)(文山區)	文山區	112	45,000		預約維護		112.03	113.03		90.41	90.41

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-03-03

臺北市道路改善工程

中華民國112年11月

	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同)	士林、北投、中山、大同區	112	15,000	預約維護			112.04	113.03		96.10	96.10
112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第2標)(大安、文山、中正、萬華)	大安、文山、中正、萬華	112	5,400	預約維護			112.06	114.03		5.55	5.55
112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)	內湖、南港、松山、信義區	112	9,200	預約維護			112.04	112.12		68.00	68.00

填表
審核
業務主管人員
主辦統計人員
機關首長
中華民國112年12月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改施工進度。

(2)本項工程本月無施工進度。

(3)本項工程本月修改預定進度。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-06-01

臺北市橋梁新建工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)					
總計	--	--	--	--	--	--	--
中正橋改建工程及代辦管線附掛工程(2)	中正橋改建工程	105-111	2,318,976	190	35	6,726	398	6-35	10,197	108.05	113.08		88.13	88.13
民權大橋跨河段上部結構改建統包工程(3)(6)	民權大橋改建工程	110-112	490,014	460	23	10,626	-	-	-	110.11	114.07		42.89	43.92
南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程(4)		110-112	451,458	173	8-25	1,718	-	-	-	111.01	113.05		78.34	78.36
立體連通平臺主橋	銜接南港輪胎端及立體平臺			111	8	888	-	-	-					
立體連通平臺副橋	銜接主橋及南港車站大樓			31	8	248	-	-	-					
立體連通平臺之大平臺	立體連通平臺			31	13-25	582	-	-	-					
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(1)(5)	芳蘭路至臺北市第二殯儀館內道路	110-111	...	160	8	1,280	-	-	-	160	7	1,120	-	-	-	110.02	112.09	112.10	100.00	100.00
跨越大坑溪自行車道新建工程	大坑溪匯入基隆河處	111-113	101,403	55	5	249	87	5	399	112.10	114.04		1.09	2.87

填表 審核 業務主管人員 機關首長
主辦統計人員

中華民國112年12月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(2)本項工程預計施作跨河段的新橋興建，包含一座鋼拱橋、兩端之引橋及上下水源快速道路之匝道橋等。

(3)本項工程預計施作民權大橋跨塔悠路至基隆河段的新建交通維持改道便橋。

(4)本項工程預計施作人行立體連通平臺及南港生態綠廊。

(5)本項工程預計施作平面道路、橋梁段及路堤段等3部分。

(6)本項工程第一階段於上月完工，本月接續施作後續工程。

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-06-02

臺北市橋梁拓建、改善、拆除工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度		
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)						
總計	--	--	--	--	--	--	--	
中正橋改建工程及代辦管線附掛工程(1)(2)	重慶南路高架橋拆除、中正橋拆除	105-111	108.05	113.08	88.13	88.13	
112年臺北市道路橋梁隔音牆預約增設及改善工程(6)	臺北市道路橋樑隔音牆增設	112	11,790	112.04	112.12	7.32	7.32	
承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程(3)	承德民權人行天橋	111-112	101,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.06	112.10	112.11	100.00	100.00
112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同)	士林、北投、中山、大同	112	35,000	112.04	114.12	42.35	42.35	
112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義)(4)(7)	內湖、南港、松山、信義	112	35,000	112.05	113.03	20.00	20.30	
112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山)	中正、萬華、大安、文山	112	35,000	112.04	113.03	92.07	92.07	
112年度全市橋涵維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同區)(6)	士林、北投、中山、大同區	112	20,000	112.04	113.03	30.00	30.00	

臺北市橋梁拓建、改善、拆除工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標						實際完成						工期			施工進度	
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)					
112年度全市橋涵維護工程開口契約 (第2標)(內湖、南港、松山、信義區)	內湖、南港、 松山、信義區	112	14,000	112.04	112.12		76.00	76.00
112年度全市橋涵維護工程開口契約 (第3標)(中正、萬華、大安、文山區)(7)	中正、萬華、 大安、文山區	112	18,000	112.04	113.03		48.60	48.60
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善 工程開口契約(第1標)(5)(6)	本市12個行政 區	112	112.05	112.12		22.90	22.90
112年度臺北市道路、橋涵興建及改善 工程開口契約(第2標)(5)(6)	本市12個行政 區	112	112.04	112.12		16.50	16.50
辛亥高架橋耐震補強改善工程	辛亥高架橋	112	26,481	112.11	113.08		0.20	0.20

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國112年12月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於橋梁新建工程內，工程費已併入橋梁新建工程報表中。

(2)本項工程預計施作臺北市端重慶南路高架橋拆除工程，拆除後改建平面道路(不含人行道及側溝)，以及中正橋(川端橋)保存再利用工程，含歷史建築的川端橋抬升整修與上游側的橋墩拆除等。

(3)本項工程之原人行天橋四處出口各有2座樓梯，預計拆除各出口其中1座樓梯，並於各原地人行道新設1座電梯。

(4)本項工程預計施作全市車行地下道、高架橋、橋梁及快速道路等隔音牆增設或其他噪音改善工程。

(5)本項工程係附屬於道路改善工程內，工程費已併入道路改善工程報表中。

(6)本項工程本月無施工進度。

(7)本項工程本月修改施工進度。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-01-09-01

臺北市人行道改善工程

中華民國112年11月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)	中山、大同區	112	43,700	...	預約維護	112.03	112.12	--	41.88	41.88
112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)	松山、信義區	112	43,700	...	預約維護	112.03	112.12	--	65.00	65.00
112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)	中正、萬華區	112	43,700	...	預約維護	112.04	112.12	--	51.00	51.00
112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)	內湖、南港區	112	43,700	...	預約維護	112.03	112.12	--	60.00	60.00
112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(1)	士林、北投區	112	43,700	...	預約維護	112.04	113.03	--	47.00	47.00
112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)(1)	大安、文山區	112	43,700	...	預約維護	112.04	112.12	--	58.00	58.00
瑠公綠廊人行環境改造工程(1)(2)	大安區復興南路一段135巷南北兩側間之停車場用地(含周邊道路及人行道)及復	112	預約維護	112.08	113.03	--	9.95	10.25
臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第一標)	臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)	112	52,696	...	預約維護	112.10	113.04	--	1.78	3.24

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月無施工進度。

(2)本項工程係附屬於景觀及其他工程內，工程費已併入景觀及其他工程報表中。

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-13-01

臺北市隧道新建、改善工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
國家生技研究園區聯外道路工程 (1)(2)	連通忠孝東路7段及研究院路1段130巷	110-113	...	716	15	10,740	111.02	114.03		23.42	37.48

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。
 2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。
 (2)本項工程預計興建道路長約824公尺，寬約15-23公尺，包含一座單孔雙向隧道等。

公開類	次月10日前編報
月報	

編製機關	新建工程處
表號	20535-01-15-01

臺北市地下道新建、改善工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	長度 (公尺)	寬度 (公尺)	總面積 (平方公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
常德街人行地下道連通工程	常德街人行地下道	108-111	358,227	195	6-7	1,260	-	-	-	110.05	112.12	--	94.30	94.30
112年度車人行地下道及隧道既有機電、電梯設備老化修繕、更新工程(1)	象山公園人行地下道、忠孝西車行地下道、辛亥車行地下道	112	17,788	-	-	-	112.07	112.12	--	24.13	24.13

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改施工進度。

公開類	新建工程處次月10日前編報	編製機關	臺北市政府工務局 新建工程處
月報	工務局次月15日前彙報	表 號	20535-01-17

臺北市道路、橋涵透水鋪面鋪設情形

中華民國112年11月

單位：平方公尺

月別	鋪設面積			93年起累計人行道鋪設面積
	總計	人行道	車行道路、橋涵	
總計	69,709	20,814	48,895	--
1月	1,247	1,247	-	221,540
2月	799	799	-	222,339
3月	2,047	2,047	-	224,385
4月	1,423	1,423	-	225,808
5月	7,361	638	6,723	226,446
6月	1,116	1,116	-	227,562
7月	980	980	-	228,543
8月	224	224	-	228,766
9月	42,494	321	42,173	229,088
10月	6,289	6,289	-	235,376
11月	5,731	5,731	-	241,107
12月				

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：本處會計室。

填表說明：(1)本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本府工務局土木建築科，1份自存。

(2)本表因四捨五入關係，部分細項加總或與總數未盡相同。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-03-01-01

110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂

臺北市政府工務局辦理停車場新建、改善工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成				工期			施工進度		
				總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程(1)(2)	景美女中附設地下停車場	107-112	...	22,435	-	267	140	108.07	112.12		86.28	86.28
成功市場改建工程(1)	成功市場地下停車場	104-110	...	16,138	-	369	140	108.07	114.03		44.44	47.48
第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(1)	第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場停車場	106-113	...	126,323	50	2,912	4,035	109.02	118.02		29.14	29.29
臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程(1)	臺北市立大安國中綜合教學大樓附設停車場	109-112	...	9,623	-	223	52	110.03	114.01		66.50	64.83
臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程(1)	臺北市立內湖國民中學綜合大樓附設停車場	107-112	...	5,702	97	8	20	110.04	113.05		64.87	64.87
臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程(1)	臺北市立和平高級中學教學大樓附設停車場	111-114	...	28,558	-	270	101	112.03	115.10		2.96	16.09

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-03-01-01

110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂

臺北市政府工務局辦理停車場新建、改善工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成				工期			施工進度		
				總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	總面積 (平方公尺)	大型車 停車位 (輛)	小型車 停車位 (輛)	機車 停車位 (輛)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程(1)	臺北藝術園區	111-115	...	17,084	7	406	301	111.09	116.05		1.79	1.91
臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程(1)	大安高工附設地下停車場	112-114	...	7,846	-	33	62	112.06	114.10		8.21	10.26
臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程(1)	南港高級中學綜合教學大樓附設停車場	109-114	...	10,326	-	45	149	112.08	115.03		2.53	5.54

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國112年12月8日編製

主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於公有建築物興建及修繕工程內，工程費已併入公有建築物興建及修繕工程報表中。

(2)本項工程本月無施工進度。

公開類
月報

次月10日前編報

110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂

編製機關	新建工程處 水利工程處
表號	20535-04-01-01

臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程(4)	地上4層，地下2層、地上2層， 地下0層	103-112	1,016,250	2	25,624	綜合大樓暨附設地下停車場	108.07	112.12		86.28	86.28
成功市場改建工程	地上1層，地下5層	104-110	701,225	1	24,494	地面廣場、市場、停車場	108.07	114.03		44.44	47.48
臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	地上5層、地下4層	107-111	1,648,166	1	34,408	殯葬服務業、公務機關辦公室	108.09	112.06		100.00	98.85
華榮市場公辦都更新建工程(4)	地上11層，地下3層	106-109	859,467	1	20,131	超級市場、圖書館、公共住宅等	108.05	112.04		100.00	99.90
臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程	地上20層，地下4層	106-112	2,205,000	2	45,766	公共住宅	109.02	113.07		49.58	49.50
第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(1)	地上2-9層，地下1層	106-113	13,399,338	3	353,130	批發市場、辦公室、停車場	109.02	118.02		29.14	29.29
臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程接續工程(2)	地上5層、地下1層	107-110	489,391	1	27,829	教學大樓	109.06	113.03		94.72	94.80
臺北市敦化國小校舍拆除改建工程-主體工程(4)	地上5層、地下1層	107-112	701,246	1	17,531	綜合大樓	109.11	113.07		93.10	90.60
臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	地上6層、地下2層	109-112	1,273,495	1	24,836	綜合教學大樓及教學設施、停車場	110.03	114.01		66.50	64.83
臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程	地上5層、地下2層	111-114	1,900,677	3	28,558	休閒、文教類	112.03	115.10		2.96	16.09

公開類
月報

次月10日前編報

110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂

編製機關	新建工程處 水利工程處
表號	20535-04-01-01

臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程	地上12層、地下3層	107-112	798,022	1	16,534	社會住宅	109.11	113.06		61.62	63.00
臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	地上3層、地下2層	107-112	582,660	1	9,878	綜合大樓、停車場	110.04	113.05		64.87	64.87
臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程(3)	地上1層、地下2層	111-115	5,076,327	1	48,672	美術新館	111.09	116.05		1.79	1.91
臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程	地上5層、地下1層	112-114	577,545	1	7,846	教學大樓	112.06	114.10		8.21	10.26
北投士林科技園區專案住宅新建工程(建築主體工程) 保固修繕工程(6)	東基地公設區及住戶區、西基地公設區及住戶區修繕工程	112	8,682	-	-	公眾建築	112.06	113.04		40.55	74.72
臺北市政府秘書處西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程	建築物耐震補強工程	112	27,686	-	-	職務宿舍	112.07	113.01		73.28	73.28
臺北市職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(5)		111-115	2,924,009	3	37,145	-	112.07	115.12		1.09	2.75
新職能大樓	地上9層、地下1層			1	20,676	補教托育					
探索進修館	地上5層、地下1層			1	10,510	補教托育					
北市大學舍	地上7層、地下1層			1	5,958	宿舍安養					

公開類		編製機關	新建工程處 水利工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-04-01-01
		110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂	

臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程

中華民國 112 年 11 月

工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (間)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
臺北市政府社會局兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆統包工程	結構補強、屋頂防水、外牆整修工程	111-113	199,975	-	-	松苑(安養部)/梅軒(日間照顧中心)/竹苑(養護部)	112.06	114.02		50.00	56.00
臺北市政府原住民族事務委員會柳鄉市場大廈耐震補強工程	假設、結構補強、外牆、防水、修繕復原工程	112-113	22,084	-	-	公共服務設施用地	112.07	113.05		24.30	29.73
臺北市北投區稻香合署大樓新建工程-零星標工程	安全防護項目及優化使用項目	112	13,917	-	-	機關用地	-	-	機關用地	112.08	112.10	112.11	100.00	100.00
臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程	地上5層、地下2層	109-114	796,493	1	10,326	校舍、停車空間、機房	112.08	115.03		2.53	5.54

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：本表一式4份，2份報送工務局(督導科、統計室各1份)，本處及本處會計室各存1份。

附註：(1)本項工程預計施作第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程、第一果菜批發市場臨時攤棚新建工程及聯外交通高架匝道新建工程。

(2)本項工程於108年6月1日開工，並於108年10月22日與廠商解除契約；新廠商於109年6月15日開工，接續施作。

(3)本項工程預計統包新建新館與本館連結(戶外風雨走廊)，內部空間包含擴建多媒體作業區與庫房800平方公尺、教育學習空間1,900平方公尺、大廳/服務空間5,247平方公尺為原則；附屬商業空間及合作展演映場地4,917平方公尺為原則；公共服務空間1,084平方公尺為原則；公共機能空間7,751平方公尺為原則；停車場17,084平方公尺為原則。

(4)本項工程本月無施工進度。

(5)本項工程預計利用院內已拆除南北兩側原機工大樓與宿舍空地興建本案，北側興建新職能大樓(A棟-SC構造)、南側興建北市大學舍(B棟-RC構造)與探索進修館(C棟-RC構造)，B、C棟共用地下1層地下室，且南側基地既存全院區高壓變電站需進行遷移工程，變電站遷移工程設計經費含於本案工程中。

(6)本項工程本月修改施工進度。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-02-01

臺北市雨水下水道新建工程

中華民國112年11月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--
臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(1)	芳蘭路至臺北第二殯儀館內道路	110-111	...	525	39	187	525	39	187	110.02	112.09	112.10	100.00	100.00
國家生技研究園區聯外道路工程(2)	以隧道形式銜接忠孝東路七段與研究院路一段130巷	110-113	...	2,152	-	-	111.02	114.03		23.42	37.48
洲美街人行道拓寬工程(3)	洲美街	112	...	114	-	-	112.02	112.09		100.00	43.00

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程本月修改預定目標。

(2)本項工程係附屬於道路新建工程內，工程費已併入道路新建工程報表中。

(3)本項工程係附屬於道路拓寬工程內，工程費已併入道路拓寬工程報表中。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-02-02

臺北市雨水下水道改善工程

中華民國112年11月

工程名稱	實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度	
				側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	側溝 (公尺)	箱涵 (公尺)	管涵 (公尺)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國112年12月8日編製
主辦統計人員

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類		編製機關	新建工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-90-04-01

臺北市景觀及其他工程

中華民國112年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	總面積 (平方公尺)	施工內容	工期			施工進度	
					開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程(1)	111-113	1.立體連通平臺: A:主橋:銜接南港輪胎端與立體平臺。 B:副橋:銜接主橋及南港車站BOT大樓。 C:大平臺:平台主體、性別友善廁所。 2.南港生態綠廊:南基地公園鋪面工程、植栽工程及澆灌工程	111.01	113.05		78.34	78.36
市民大道(建國南路至安東街40巷)橋下分隔島環境改造工程(2)	112	16,994 工程項目包括新設舞臺、座椅、照明、造型圍籬、入口遮板、噴灌系統、地坪更新、植栽、橋柱彩繪、地面3D彩繪等。	112.03	112.12		59.32	68.31
112年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程開口契約	112	23,382 改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平。	112.05	112.12		78.50	78.50
「北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)(續)」共同管道保固缺失修繕工程	112	9,805 共同管道伸縮縫漏水修繕、壁體裂縫、破損修補、外管路滲水修復、地坪積水修繕作業等。	112.05	112.12		28.95	28.95
瑠公綠廊人行環境改造工程(2)	112	56,749 人行道鋪面更新、溝蓋板更新、公園景觀工程、植栽綠化工程。	112.08	113.03		9.95	10.25
臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第一標)(3)	112 臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)	112.10	113.04		1.78	3.24

填表 審核 業務主管人員 機關首長 主辦統計人員 中華民國112年12月8日編製

資料來源：以本處工務科之「施工進度報表」編製。

填表說明：1.本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

2.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

附註：(1)本項工程係附屬於橋梁新建工程內，工程費已併入橋梁新建工程報表中。

(2)本項工程本月無施工進度。

(3)本項工程係附屬於人行道改善工程內，工程費已併入人行道改善工程報表中。