

臺北自來水事業處工程總隊112年2月份主管會報紀錄

時 間：112年2月15日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政代理總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、111年度公職人員財產申報實質審核作業，經公開抽籤請謝百凱科長配合辦理。

貳、112年1月份隊務會議紀錄確認。

參、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、請研擬民權大橋不斷水閘窰井快速復舊方式，避免造成交通衝擊。（工務科、設計科）
- 二、一清幹線備援統包工程列管編號111122901處理等級改列為「D：無法執行」，後續請針對往後指部潛盾段之施工方法、地質條件及安全措施等進行全面評估，研擬妥適解決方案。（工務科）
- 三、公館配水池大樓工程之相關分標及代辦水處工程，請主任秘書召集成立協作平臺，定期邀集處內各主政科室，統籌情報交換、溝通協調及發掘問題，讓處內科室了解彼此動態，俾利規畫配合期程。（設計科）
- 四、凱旋路改建勞務契約終止案，請適時函文廠商催辦結算費用資料提送事宜。（設計科）
- 五、一清上游段清洗檢視及修復分案工程，請提設計簡報會

議討論。(設計科)

六、在建巨額金額以上公共工程列管追蹤表，除契約金額、預計竣工日期等資料要依變更設計即時更新外，請以專案管理角度來呈現，強化資料管控內容，至少達到月目標值之比較。(工務科)

七、列管編號 112020101 持續列管，餘 112020104、112020106、111051104、111081706、111112103、111122903、111102605-3、111121503、112011109、111122913、廢標採購案件管控表:112-113年度自來水管線清洗檢視配合工程、配合捷運工程管遷設計施工分案列管表:配合捷運萬大線萬大路(富民路~水源路) ϕ 300mm、 ϕ 200mm 配水管線自辦汰換工程(永遷)、IRS 必要通報工程管控表(採購標案異常)查核金額以上之工程標案:112-113年度自來水管線清洗檢視配合工程，解除列管。

肆、重要工作目標管理進度報告:(報告單位:設計科、工務科)
報告事項:如書面資料。

主席裁示:

一、「翡翠原水管工程」通水前之安全複核作業，請與水利局溝通使用名稱，並召開工作會議，定期檢討修正計畫作業內容。(設計科)

二、一清幹線(中、永和成功路 PCCP)備援幹管統包工程消壓塔到達井，請加強派員巡視工區周邊，隨時掌控路面情況，另請配合工進盤點管材交料期程，主動密切追蹤供料商生產進度。(工務科)

伍、市長、處長暨主席指示事項:

- 一、北市道管中心宣導事項：(1)施工攝影機測試功能已於111年11月29日上線，請於施工前針對相關設備先行測試，以確保施工當日影像回傳順暢。(2)有關道路挖掘之土石方作為回填材料之違規案件，應確認工程契約之內容與現行道路挖掘管理法規一致，以避免施工廠商混淆相關規定造成違規。(工務科)
- 二、新北養工處宣導事項：依據中央氣象局發布「低溫特報」出現10°C以下低溫，應避免在10°C以下鋪築瀝青混凝土，以免違反施工規範規定。(工務科)
- 三、重申監造同仁繪製竣工圖務求資料正確性，避免造成日後施工時誤判，即便數化及轉檔進入圖資系統後仍須再次檢視資料是否有誤。(工務科)
- 四、市政會議副市長指示，簽核電子公文時務必瀏覽各單位會辦意見，避免有未經整合不一致情形，因目前公文系統操作界面並無提醒機制，請總務科向康大資訊公司反應可否有更人性化的設計。(各科室)
- 五、中央流行疫情指揮中心宣布，自2/20起放寬室內戴口罩規定，請工管科參考本處規定訂定本總隊執行做法，並宣導同仁配合辦理，惟參加會議時考量空間通風因素仍以配戴為宜。(工管科)
- 六、今年自來水節慶祝大會和會員代表大會將由本總隊主辦，請主任秘書擔任總幹事成立籌備小組，並請各科室全體動員，發揮團隊精神辦好活動。(各科室)

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午4時30分。