

臺北自來水事業處工程總隊113年2月份主管會報紀錄

時 間：113年2月20日（星期二）上午9時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、112年度公職人員財產申報實質審查及前後年度申報財產比對作業，經公開抽籤結果請謝伊婷主任配合辦理。

貳、113年1月份隊務會議紀錄修正如下：

一、貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：三、修正為「自來水親水體驗區整修委託技術服務案以今年4月底前決標為目標。（設計科）」。

二、餘會議紀錄確認。

參、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、翡翠原水管出水工沉箱封頂工項，屬危險性工作場所作業，施工有其困難度，務請注意施工安全，並記錄施工過程留做參考。另出水口工區第二階段於4月30日前復水之各施工項目，請訂定里程碑管控時程。（工務科）

二、大口徑不斷水及內襯固化工法等特殊通案工程之分案管控，請以工作報告列表方式呈現設計內容及施工進度，以利追蹤辦理情形。（工務科、設計科）

三、針對節能減碳之推動，請提出整體策略架構及具體工作綱要。（設計科）

- 四、代辦中央備用水井相關業務，請與淨水科討論，本處與產發局間之分工協議，俾利工作推動。(設計科)
  - 五、大口徑幹管就地廢棄之管內填充可行性方式，請與廠商討論，提供資訊回饋技術科。(工務科)
  - 六、青潭原水管停水期間之相關清洗檢視及公館排水 HDPE 穿管等配套工作，請以整體專案管理方式，密切掌控作業期程並回報執行情形。(工務科)
  - 七、一清幹線備援幹管統包工程11月通水工作里程碑，請排定工作目標。(工務科)
  - 八、瀝青混凝土鋪設施作瀝青黏層時，應使用壓力瀝青撒佈機具進行均勻撒佈作業，請監造同仁加強要求廠商確實辦理。(工務科)
  - 九、列管編號 113011715、113020208 持續列管，餘 113020209、113020210、113020211、113020213、113011701、112112010、113011718、112113006、112100201、112121310、112122701、113011703、W1121210、S1120235、S1120230，解除列管。
- 肆、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)  
報告事項：如書面資料。  
主席裁示：
- 一、准予備查。
  - 二、公館配水池新建工程，地下開挖之工序應依核定之施工計畫進行，倘有開挖順序變更調整，應經過安全分析計算及專業技師簽證。另水池結構體混凝土澆置施工計畫書，應縝密規劃，以維持水密性品質要求。(工務科)
- 伍、市長、處長暨主席指示事項：

- 一、「臺北市淨零排放管理自治條例」業經行政院2月7號審查核定，後續市政建設淨零排放工作，請大家共同努力推動。(各科室)
- 二、青潭及直潭堰壩生態調查預計114年辦理，請向碧潭魚道專家請教現階段魚類生物回溯情形。(設計科)
- 三、對於議員關心工程如何具體降低碳排議題，請編製模擬題答覆資料。(設計科)
- 四、鑑於農曆年前陽明山菁山路用戶無水未及時處理而反映至市長室案，請同仁執行公務時，務必持有同理心積極辦理，主管也應確實掌握狀況。(各科室)
- 五、翡翠原水管工程6月通水典禮，成立工作小組籌辦，規劃工作排程及里程碑控管，並請預先登錄市長行程，本專案請柯副總隊長督導辦理。(工務科)

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午10時40分。