

臺北自來水事業處工程總隊113年5月份主管會報紀錄

時 間：113年5月15日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、113年4月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、翡翠原水管出水工沉箱封頂拆模時間，請以安全為前提，考量混凝土必要養護時間，如需提早拆模應經過安全驗算及專業技師簽證核可。（工務科）
- 二、一清幹線備援幹管統包工程消壓塔工作井連絡工程吊裝作業，涉及臺電高壓電範圍活線作業，請廠商提出安全施工計畫。（工務科）
- 三、青潭原水管工程及相關清洗檢視、公館排水 HDPE 穿管等配合工程，於停水期間內圓滿完成任務，相關有功人員請簽辦敘獎。（工務科）
- 四、新店溪新北市側堤外永福橋至華中橋區段新設 ϕ 800mm 管線工程，請規劃工作期程。（設計科）
- 五、列管編號113041002持續列管、113042407設計科解除列管。餘113042406、113022901、113042401、113041001、113041006、112081810、113031307、112091301、113022006、113031302、113032704、113042402、

113031304、112042605、113031311、113042404、113041014、B1120806、112/9/6週間會議2-1、113/1/11週間會議、113/4/18週間會議2、W1121202、S1130403、S1130412、流廢標採購案件管控表及IRS必要通報工程管控表(採購標案異常):親水體驗教育區改建工程委託技術服務案、113年度東南區中大口徑幹管不斷水工法配合工程、113至115年臺北西區供水管網改善配合工程，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告:(報告單位:設計科、工務科)

報告事項:如書面資料。

主席裁示:

一、准予備查。

二、中山區北安里劍南山及士林區溪山里、平等里等高地區自來水改善案，請於工作報告中以整體專案管理方式規劃期程，俾利執行控管。(設計科)

肆、市長、處長暨主席指示事項:

一、公館配水池大樓新建工程，有關池牆混凝土現場澆置事宜，請縝密安排結構體混凝土澆置施工計畫，以確保工程品質。(工務科)

二、大同加壓站二座進水閘及旁通閘工程，供水科運用水理分析軟體擇定適當管徑方法，值得嘉許學習。(設計科)

三、施工廠商估驗退件補件程序，為避免造成遲延給付誤解，請各工務所幹部掌握處理時效，並讓廠商了解退件原因。(工務科)

四、市政會議輿情反映，對於管線施工停水，造成重要機關學校及民眾儲水準備時間不足或過長情形，請以同理心

務求精準發布停水公告。(工務科)

- 五、北投區中山路和平加壓站 ϕ 500mm 進水管線遭青礮腐蝕，請與陽明營業分處研擬改善方案。(設計科)
- 六、為降低職安事件發生機率，請督促廠商提升勞工職安意識，落實教育訓練、危害告知、勤前教育等，並應確保作業場所設施完善。(工務科)
- 七、溪山里及平等里高地供水，請總隊持續完成土地取得，針對用戶接管意願及資格，請陽明營業分處儘速完成調查，提供總隊參考。(設計科)
- 八、本處刻正研擬柔性告示牌改版作業，請了解進度，俾利納入契約執行。(設計科)
- 九、為維護同仁下班休息時間之「離線權」，避免在休假或非約定工作時間利用職權或電子通訊工具(如電子郵件、簡訊、通訊軟體、APP 等)傳送資訊干擾勞工休息，本處刻正研擬相關規範，屆時請各位主管對於非上班時間之工作交付遵循規範辦理。(各科室)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午4時7分。