

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年11月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 總計 | | 1,841,845 | - | 182 | 15,507 | 1 | 362 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區) | 101-107 | 169,266 | | 182 | 2797 | 1 | 64 | | | | | | | | | | 105/2/18 | 108/4/19 | | 78.00 | 80.56 |
| 106年度大同區景星里附近地區污水接管工程 | 105-108 | 79,209 | | | 1730 | | 93 | | | | | | | | | | 106/11/6 | 108/1/8 | | 62.67 | 72.72 |
| 106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程 | 105-108 | 43,919 | | | 1897 | | 17 | | | | | | | | | | 107/1/29 | 108/2/2 | | 19.00 | 25.27 |
| 第5期大安及文山區分管網工程(107年預約工程) | 105-108 | 27,700 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/5 | 108/9/30 | | 18.83 | 18.83 |
| 106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程 | 105-108 | 135,015 | | | | | | | | | | | | | | | 106/8/15 | 109/2/18 | | 75.45 | 76.47 |
| 第5期北投及士林區分管網工程(107年預約工程) | 105-108 | 46,406 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/2 | 108/9/30 | | 21.71 | 21.71 |
| 第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程) | 105-108 | 27,949 | | | | | | | | | | | | | | | 107/5/28 | 108/12/31 | | 45.00 | 45.00 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年11月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 106年度中正區古亭國中及汀州路三段附近地區污水接管工程 | 105-108 | 38,800 | | | 2010 | | 41 | | | | | | | | | | 106/11/13 | 107/12/10 | <u>107/11/13</u> | 100.00 | 100.00 |
| 第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程) | 105-108 | 42,152 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 108/9/30 | | 9.26 | 9.26 |
| 第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(立賢路附近地區) | 104-106 | 19,943 | | | 1348 | | | | | | | 1 | 3 | | | | 107/5/9 | 108/1/1 | <u>107/11/30</u> | <u>100.00</u> | <u>100.00</u> |
| 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程) | 105-108 | 31,183 | | | | | | | | | | | | | | | 106/10/19 | 107/12/31 | | 67.99 | 67.99 |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程) | 105-108 | 23,219 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 108/9/30 | | 45.70 | 45.70 |
| 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程) | 105-108 | 31,208 | | | | | | | | | | | | | | | 106/10/5 | 107/12/31 | | 82.18 | 82.18 |
| 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程) | 105-108 | 31,309 | | | | | | | | | | | | | | | 106/9/27 | 107/12/31 | | 82.10 | 82.10 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年11月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 106年度內湖區安泰街68巷以北附近地區後續污水接管工程 | 105-108 | 46,985 | | | 1340 | | 15 | | | | | | | | | | 106/11/20 | 107/12/14 | | 98.00 | 98.00 |
| 106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程 | 105-108 | 161,196 | | | 4385 | | 132 | | | | | | | | | | 106/9/22 | 108/11/22 | | 51.70 | 68.20 |
| 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程) | 105-108 | 31,005 | | | | | | | | | | | | | | | 106/9/27 | 107/12/31 | 107/10/4 | 100.00 | 100.00 |
| 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程) | 105-108 | 30,569 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 108/9/30 | | 19.00 | 19.00 |
| 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 | 105-106 | 84,061 | | | | | | | | | | | | | | | 106/3/7 | 108/1/6 | | 99.03 | 99.03 |
| 107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大同中山區及士林北投區) | 107 | 7,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/9/3 | 107/12/31 | | 45.00 | 45.00 |
| 107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大安文山區及萬華中正區) | 107 | 7,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/9/7 | 107/12/31 | | 49.40 | 49.40 |
| 107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松山信義區及南港內湖區) | 107 | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | 107/9/7 | 107/12/31 | | 34.67 | 34.67 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年11月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | |
| 行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第一標) | 107 | 5,007 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/7/17 | 107/12/9 | | 81.31 | 90.33 |
| 107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/5/18 | 107/12/31 | | 99.73 | 99.73 |
| 107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/6/12 | 107/12/31 | | 32.00 | 32.00 |
| 107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/5/18 | 107/12/31 | | 74.50 | 74.50 |
| 107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/6/12 | 107/12/31 | | 13.00 | 13.00 |
| 107年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程 | 107 | 29,974 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 107/12/31 | | 57.00 | 57.00 |
| 107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程 | 107 | 15,533 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 107/12/31 | | 77.00 | 77.00 |
| 107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程 | 107 | 15,533 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 107/12/31 | | 82.40 | 82.40 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年11月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | | |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | | |
| 107年度南區污水管渠檢視清理預約工程 | 107 | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 107/12/31 | | 35.00 | 35.00 | |
| 107年度北區污水管渠檢視清理預約工程 | 107 | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 107/12/31 | | 50.00 | 50.00 | |
| 107年度場站維護工程 | 107 | 15,144 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/5/1 | 107/12/29 | | 63.03 | 63.66 | |
| <u>迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)——消防系統更新</u> | <u>107-109</u> | <u>28,932</u> | | | | | | | | | | | | | | | | <u>107/11/19</u> | <u>108/7/20</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | |
| <u>迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)——固體處理大樓客、貨梯更新</u> | <u>107-109</u> | <u>10,996</u> | | | | | | | | | | | | | | | | <u>107/11/13</u> | <u>108/7/14</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | |
| 迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標) | 105-106 | 72,560 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/10/23 | 107/11/20 | | <u>107/11/16</u> | 100.00 | 100.00 |
| 迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標) | 105-106 | 19,459 | | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/19 | 107/11/13 | | <u>107/11/7</u> | 100.00 | 100.00 |

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年11月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | | | |
|------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------|-------|--|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | | |
| 八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程 | 102-105 | 234,273 | | | | | | | | | | | | | | | | 104/7/10 | 108/10/30 | | 81.80 | 99.00 | |
| 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程—機電標 | 105-108 | 201,342 | | | | | | | | | | | | | | | | 106/10/1 | 107/12/30 | | 78.33 | 80.34 | |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |