

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

### 臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年4月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		1,334,170	-	182	9,079	1	213	-	-												
格致路及東山路附近地區分管網工程 (湖山路附近地區)	101-107	169,266		182	2797	1	64										105/2/18	108/5/27		91.50	96.17
106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程	105-108	43,919			1897		17										107/1/29	108/7/28		43.65	51.65
第5期大安及文山區分管網工程 (107年預約工程)	105-108	27,700															107/4/5	108/9/30		37.45	37.45
106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程	105-108	135,015															106/8/15	109/2/18		81.00	100.00
第5期北投及士林區分管網工程 (107年預約工程)	105-108	46,406															107/4/2	108/9/30		48.35	48.35
第5期松山信義及南港內湖區分管網工程 (107年預約工程)	105-108	27,949															107/5/28	108/12/31		63.64	63.64
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程 (107年預約工程)	105-108	42,152															107/3/23	108/9/30		27.32	27.32

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

### 臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年4月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	105-108	23,219															107/3/23	108/9/30		75.22	75.22
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程	105-108	161,196			4385		132										106/9/22	108/11/22		70.20	73.60
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	105-108	30,569															107/3/23	108/9/30		29.50	29.50
107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/5/18	108/12/31		98.85	98.85
107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/6/12	108/12/31		95.95	95.95
107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/5/18	108/12/31		96.00	96.00
107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/6/12	108/12/31		90.00	90.00
107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533															107/4/16	108/5/31		88.50	88.50
107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533															107/4/16	108/5/31		99.70	99.70

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

### 臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年4月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
107年度南區污水管渠檢視清理預約工程	107	9,000															107/4/16	108/6/30		74.00	74.00
107年度北區污水管渠檢視清理預約工程	107	9,000															107/4/16	108/6/30		70.00	70.00
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)—消防系統更新	107-109	28,932															107/11/19	108/7/20		39.50	40.30
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)—固體處理大樓客、貨梯更新	107-109	10,996															107/11/13	108/7/14		71.25	71.31
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)—脫水機及濃縮機等設備更新	107-109	199,892															108/01/08	109/04/21		0.00	0.35
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-綜合標	106	87,420															108/2/26	109/2/10		0.04	0.11
108年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程	108	28,944															108/03/27	108/12/31		0.00	0.00

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

### 臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年4月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期  以下空白	107	171,531														108/03/11	109/06/02		0.19	0.19	