

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年6月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 總計 | | 1,213,573 | - | 182 | 9,079 | 1 | 213 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 格致路及東山路附近地區分管網工程 (湖山路附近地區) | 101-107 | 169,266 | | 182 | 2797 | 1 | 64 | | | | | | | | | | 105/2/18 | 108/8/2 | | 95.00 | 98.10 |
| 106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程 | 105-108 | 43,919 | | | 1897 | | 17 | | | | | | | | | | 107/1/29 | 108/9/28 | | 64.70 | 67.18 |
| 第5期大安及文山區分管網工程 (107年預約工程) | 105-108 | 27,700 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/5 | 108/9/30 | | 52.67 | 52.67 |
| 第5期北投及士林區分管網工程 (107年預約工程) | 105-108 | 46,406 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/2 | 108/9/30 | | 55.41 | 55.41 |
| 第5期松山信義及南港內湖區分管網工程 (107年預約工程) | 105-108 | 27,949 | | | | | | | | | | | | | | | 107/5/28 | 108/12/31 | | 68.88 | 68.88 |
| 第5期萬華中正及大同中山區分管網工程 (107年預約工程) | 105-108 | 42,152 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 108/9/30 | | 38.71 | 38.71 |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (107年預約工程) | 105-108 | 23,219 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 108/9/30 | | 86.53 | 86.53 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年6月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|--------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程 | 105-108 | 161,196 | | | 4385 | | 132 | | | | | | | | | | 106/9/22 | 108/11/22 | | 72.00 | 77.55 |
| 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程) | 105-108 | 30,569 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 108/9/30 | | 41.20 | 41.20 |
| 107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/5/18 | 108/12/31 | | 85.09 | 85.09 |
| 107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/6/12 | 108/12/31 | | 63.50 | 63.50 |
| 107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/5/18 | 108/12/31 | | 96.50 | 96.50 |
| 107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/6/12 | 108/12/31 | | 53.88 | 53.88 |
| 107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程 | 107 | 15,533 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 108/6/30 | | 93.00 | 93.00 |
| 107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程 | 107 | 15,533 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 108/6/30 | | 99.60 | 99.60 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年6月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 107年度南區污水管渠檢視清理預約工程 | 107 | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 108/6/30 | 108/6/30 | 100.00 | 100.00 |
| 107年度北區污水管渠檢視清理預約工程 | 107 | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | 107/4/16 | 108/6/30 | 108/6/30 | 100.00 | 100.00 |
| 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)—消防系統更新 | 107-109 | 28,932 | | | | | | | | | | | | | | | 107/11/19 | 108/7/20 | | 88.10 | 89.50 |
| 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)—固體處理大樓客、貨梯更新 | 107-109 | 10,996 | | | | | | | | | | | | | | | 107/11/13 | 108/7/14 | 108/6/11 | 100.00 | 100.00 |
| 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新 | 107-109 | 199,892 | | | | | | | | | | | | | | | 108/01/08 | 109/04/21 | | 0.69 | 0.69 |
| 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-綜合標 | 106 | 87,420 | | | | | | | | | | | | | | | 108/2/26 | 109/2/10 | | 0.24 | 0.25 |
| 108年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程 | 108 | 28,944 | | | | | | | | | | | | | | | 108/03/27 | 108/12/31 | | 9.00 | 9.00 |

| | | | |
|-----|----------|------|----------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 |
| 月報 | 次月10日前編報 | 表號 | 20535-08-03-01 |

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年6月

| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期 | 107 | 171,531 | | | | | | | | | | | | | | | 108/03/11 | 109/06/02 | | 0.19 | 0.28 |
| 代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」 | 108 | 14,418 | - | - | 870 | - | 37 | 60 | - | | | | | | | | 108/05/10 | 108/11/05 | | 12.78 | 12.78 |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |