

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														編製機關		衛生下水道工程處			
月報		次月10日前編報														表號		20535-08-03-01			
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國109年3月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		718,150	-	-	4,385	-	132	-	-	-	-	1,933	-	-	-	-					
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)		105-108	42,152									1933					2018/03/23	2020/02/29	2020/02/28	100.00	100.00
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程		105-108	161,196			4385		132									2017/09/22	2020/12/09		85.70	85.7
內湖污水處理廠第二期設備汰換更新工程		108	10,380														2020/02/19	2020/10/15		0.12	0.72
基隆河系特四幹線二標污水管渠修繕統包工程		109	10,380																		
108年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程(109年1至12月後續擴充)			10,380																		
109年北區、東區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)		109	10,380																		
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新		107	186,600														2019/01/08	2020/05/03		77.38	80.77
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期		107	160,631														2019/03/11	2020/06/10		78.42	78.5
內湖污水處理廠前處理區設備更新工程(第二標)		107	68,960														2019/07/19	2020/09/18		28.12	28.12

公開類		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														編製機關		衛生下水道工程處					
月報		次月10日前編報														表號		20535-08-03-01					
臺北市污水下水道新建、改善工程																							
中華民國109年3月																							
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度			
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)		
108年度臺北市北區、東區管渠拆遷暨後巷美化工程(預約式工程)	108	27,931																2019/06/02	2020/04/30		70.55	70.55	
第5期南港內湖、松山信義及大同中山區支管及用戶排水設備工程(108年預約工程)	105-108	28,800																2019/06/14	2020/04/30		88.02	88.02	
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(108年度預約工程)	105-108	31,500																2019/06/03	2020/04/10		96.8	96.8	
以下空白																							